



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 610
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 37/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης εκπόνησης της μελέτης “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ – Β’ ΤΜΗΜΑ ”

Στην Λάρισα, σήμερα 11^η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 114311/5-12-2014 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αντωνίου Νέστωρ, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Βαγενά Αγγελική, 7) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 8) Γελαλή Πολυξένη, 9) Γεωργάκης Δημήτριος, 10) Δαούλας Θωμάς, 11) Δεληγιάννης Δημήτριος, 12) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 13) Ζαούτσος Γεώργιος, 14) Ζιαζιά – Σούφλια Αικατερίνη, 15) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 16) Καλτσάς Νικόλαος, 17) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 18) Καραλαριώτου Ειρήνη, 19) Καφφές Θεόδωρος, 20) Κρίκης Πέτρος, 21) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 22) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 23) Μαβίδης Δημήτριος, 24) Μαμάκος Αθανάσιος, 25) Μπαμπαλής Δημήτριος, 26) Μπαράς Νικόλαος, 27) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 28) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 29) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 32) Σάπκας Παναγιώτης, 33) Σαρρής Ματθαίος, 34) Σουλούκου Ασπασία, 35) Σούλτης Γεώργιος, 36) Σουρλαντζής Απόστολος, 37) Τερζούδης Χρήστος, 38) Τσακίρης Μιχαήλ, 39) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 40) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 41) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 42) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Γεωργούλης Αλέξανδρος, 2) Λαμπρούλης Γεώργιος, 3) Νασιώκας Έκτορας, 4) Νταής Παναγιώτης, 5) Ξηρομερίτης Μάριος, 6) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική και 7) Τζανακούλης Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 42, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κυριτσάκας Ν. Βάιος, Τσακίρης Μιχαήλ και Τερζούδης Χρήστος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα που αφορά: Έγκριση παράτασης εκπόνησης της μελέτης «Διαμόρφωση τάφρου Χατζηχαλάρ – Β' Τμήμα» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.3316/2005

2. Την με αριθμ. πρωτ. 113554/04-12-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Έργων-Υποστήριξης Δήμων, η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό, ζητείται μετάθεση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ – Β' ΤΜΗΜΑ» κατά τέσσερις (4) μήνες ή 121 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι από τις 15-12-2014, στις 15-04-2015 λόγω μη χορήγησης από την Υπηρεσία επιπλέον στοιχείων για την εκπόνησή της.

Βασικό στοιχείο της μελέτης του γραμμικού πάρκου αποτελεί η οδός Εχεκρατίδα. Τμήμα της οδού Εχεκρατίδας τέμνει το γραμμικό πάρκο και άλλο τμήμα αυτής καθορίζει το όριό του, ενώ οι παρόδιοι οδοί της ενοποιούν την συνοικία της Νεάπολης και συνδέουν τις συνοικίες Φιλιππούπολη και Λιβαδάκι με το πάρκο. Η μελέτη αστικής κινητικότητας που εκπονείται για τον Δήμο Λαρισαίων (έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση) θα δώσει σημαντικά στοιχεία για την κυκλοφοριακή μελέτη της οδού Εχεκρατίδας και την ασφαλή σύνδεση αυτής και του πάρκου μέσω των παρόδιων οδών. Τα ανωτέρω στοιχεία που θα προκύψουν από την μελέτη αστικής κινητικότητας έχει υποχρέωση η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών να παραδώσει στην μελετητική ομάδα, καθόσον αυτά θα καθορίσουν την ασφαλή κυκλοφοριακή σύνδεση των συνοικιών με το πάρκο.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3316/2005 και σε αναμονή των σημαντικών στοιχείων που θα δώσει η μελέτη αστικής κινητικότητας, εισηγούμεθα την μετάθεση του χρονικού σημείου περαίωσης εκπόνησης της μελέτης στις 15-04-2015, ήτοι συνολική παράταση προθεσμίας 121 ημερολογιακών ημερών.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την μετάθεση του χρονικού σημείου περαίωσης εκπόνησης της μελέτης «Διαμόρφωση τάφρου Χατζηχαλάρ» στις 15-4-2015, ήτοι συνολική παράταση προθεσμίας κατά (121) ημερολογιακών ημερών, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω Εισηγητική Έκθεση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ**

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ