



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 617
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

**ΘΕΜΑ: Έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου:
«Διαμόρφωση Πλατείας συνοικίας Τούμπα».**

Στη Λάρισα, σήμερα 31η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 46742/25-10-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 .

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Δεληγιάννης Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βαϊούλης Κωνσταντίνος, 9) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 10) Βούλγαρης Σωτήριος, 11) Γαμβρούλας Νικόλαος, 12) Γεωργάκης Δημήτριος 13) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 14) Γούλας Παναγιώτης, 15) Δαούλας Θωμάς, 16) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 17) Δρυστεύλας Αθανάσιος, 18) Ζαούτσος Γεώργιος, 19) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 20) Καλτσάς Νικόλαος, 21) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 22) Καραλαριώτου Ειρήνη, 23) Καφές Θεόδωρος, 24) Κρίκης Πέτρος, 25) Κυριτσάκας Βάιος, 26) Λώλος Αχιλλέας, 27) Μαβίδης Δημήτριος, 28) Μαμάκος Αθανάσιος, 29) Μόρας Ευάγγελος, 30) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 31) Νασιώκας Παναγιώτης, 32) Νταής Παναγιώτης, 33) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 34) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 35) Παπαδούλης Γεώργιος, 36) Παπαπαρίσης Απόστολος, 37) Παπαποστόλου Δημήτριος, 38) Πράπας Αντώνιος, 39) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 40) Σάπκας Παναγιώτης, 41) Σούλης Γεώργιος, 42) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 43) Τάχος Δημήτριος, 44) Τερζούδης Χρήστος, 45) Τζατζάκης Φώτιος, 46) Τσακίρης Μιχαήλ και 47) Τσιλιμίκας Χρήστος

και δεν προσήλθαν οι δημοτικοί Σύμβουλοι κ.: 1) Ξηρομερίτης Μάριος και 2) Παναγιώτου Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 47, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Καραλαριώτου Ειρήνη, Μόρας Ευάγγελος, Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, και Κρίκης Πέτρος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση Πλατείας συνοικίας Τούμπας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.4412/2016.
2. Τη με αριθμ. 197/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση Πλατείας συνοικίας Τούμπας».
3. Τη με αριθμ. 138/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
4. Τη με αριθμ. 175/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση πράξης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης του έργου «Διαμόρφωση πλατείας συνοικίας Τούμπας».
5. Τη με αριθμ. 243/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο «Διαμόρφωση πλατείας συνοικίας Τούμπας».
6. Τη με αριθμ. 345/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Διαμόρφωση πλατείας συνοικίας Τούμπας» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
7. Τη με αριθμ. 384/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Διαμόρφωση Πλατείας συνοικίας Τούμπας» και κατακύρωση αυτού.
8. Τη με αριθμ. 264/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας συνοικίας Τούμπας»
9. Τη με αριθμ. 477/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας της συνοικίας Τούμπας».
10. Τη με αριθμ. πρωτ. 40196/18-09-2019 αίτηση της Ένωσης Οικονομικών Φορέων «ΛΑΤΕΚΑΤ ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΒΕΤΕ – ΦΩΣΚΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 44408/11-10-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων & Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

Για την εκτέλεση του έργου έχουν ληφθεί οι κάτωθι εγκρίσεις:

1. Υπ' αρ. 138/04-04-2018 Α.Ο.Ε.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων
2. Υπ' αρ. 197/22-04-2018 Α.Δ.Σ.: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου
3. Υπ' αρ. 175/27-04-2018 Α.Ο.Ε.: Έγκριση πράξης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης του έργου
4. Υπ' αρ. 243/24-05-2018 Α.Ο.Ε.: Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου
5. Υπ' αρ. 345/05-07-2018 Α.Ο.Ε.: Εξέταση 1ου πρακτικού Ε.Δ. και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη την Ένωση Οικονομικών Φορέα “ΛΑΤΕΚΑΤ ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΒΕΤΕ – ΦΩΣΚΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.”
6. Υπ' αρ. 384/26-07-2018 Α.Ο.Ε.: Εξέταση πρακτικού Ε.Δ. και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην Ένωση Οικονομικών Φορέα “ΛΑΤΕΚΑΤ ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΒΕΤΕ – ΦΩΣΚΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.”
7. Στις 14-11-2018 με Α.Π. 39966 υπογράφηκε η σχετική σύμβαση ποσού 330.842,19 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)
8. Υπ' αρ. 264/04-04-2019 Α.Δ.Σ. που αφορά την έγκριση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΜΠΑΣ», κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι η περαίωση του έργου μετατέθηκε από τις 15-05-2019 στις 15-07-2019.
9. Υπ' αρ. 477/09-07-2019 Α.Δ.Σ. που αφορά την έγκριση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΜΠΑΣ», κατά εκατόν τρεις (103) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι η περαίωση του έργου μετατέθηκε από τις 15-07-2019 στις 15-10-2019.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σύμφωνα με το ανωτέρω επισυναπτόμενο σχετικό, ζητείται παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΜΠΑΣ», -του οποίου η εκτέλεση λήγει στις 15-10-2019-, κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες. Η καθυστέρηση ηλεκτροδότησης της πλατείας εκ μέρους της ΔΕΗ δημιούργησε πρόβλημα στην έναρξη λειτουργίας του, ήδη εγκατεστημένου, συστήματος άρδευσης του πρασίνου και ειδικά στην εργασία σποράς του γκαζόν το οποίο πρέπει να αρδεύεται άμεσα μετά την σπορά, μέσω ηλεκτροβάνων. Για τον ίδιο λόγο δεν έχουν υλοποιηθεί οι δοκιμές των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που αφορούν τον φωτισμό και την λειτουργία της δεξαμενής. Επίσης υπολείπεται να κατασκευαστεί τμήμα πλακόστρωσης στον χώρο της παιδικής χαράς το οποίο θα κατασκευαστεί, για τεχνικούς λόγους, μετά την τοποθέτηση των οργάνων και θα ακολουθήσει από τον ανάδοχο η τοποθέτηση γεωφύλακτος διαχωρισμού και η κατασκευή στρώσης άμμου.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και το άρθρο 147 παρ. 8α,9 και 10 του Ν.4412/2016,

εισηγούμαστε

την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης (συνολική προθεσμία) του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΜΠΑΣ», κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες. Ήτοι η ημερομηνία περαίωσης του έργου μετατίθεται από τις 15/10/2019 στις 14/12/2019. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση Πλατείας συνοικίας Τούμπας» κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 14η/12/2019, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ