



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 639**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 24/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: 4η παράταση προθεσμίας περαίωσης για το έργο "Κατασκευές στον αύλειο χώρο σχολείων".**

Στη Λάρισα, σήμερα 28<sup>η</sup> του μηνός Αυγούστου, του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 28859/24-08-2018 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αράγκουλε Δέσποινα, 5) Βαγενά Αγγελική, 6) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 7) Γελαλή Πολυξένη, 8) Γεωργάκης Δημήτριος, 9) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 10) Δαούλας Θωμάς, 11) Δεληγιάννης Δημήτριος, 12) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 13) Ζαούτσος Γεώργιος, 14) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 15) Καλτσάς Νικόλαος, 16) Καραλαριώτου Ειρήνη, 17) Καφφές Θεόδωρος, 18) Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, 19) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 20) Μαμάκος Αθανάσιος, 21) Μπαμπαλής Δημήτριος, 22) Μπαράς Νικόλαος, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 24) Νταής Παναγιώτης, 25) Ξηρομερίτης Μάριος, 26) Παζιάνας Γεώργιος, 27) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 28) Πράπας Αντώνιος, 29) Πράπας Κωνσταντίνος, 30) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 31) Σάπκας Παναγιώτης, 32) Σούλτης Γεώργιος, 33) Σουρλαντζής Απόστολος, 34) Τερζούδης Χρήστος, 35) Τζανακούλης Κων/νος, 36) Τσακίρης Μιχαήλ, 37) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 38) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 39) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αντωνίου Νέστωρ, 2) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 3) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 4) Κοτάκου Μαρία, 5) Κρίκης Πέτρος, 6) Μαβίδης Δημήτριος, 7) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 8) Νασιώκας Έκτορας, 9) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική και 10) Τσιαούσης Κωνσταντίνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 39, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ξηρομερίτης Μάριος, Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, Τζανακούλης Κωνσταντίνος, Τερζούδης Χρήστος και Διαμάντος Κωνσταντίνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: 4η παράταση προθεσμίας περαίωσης για το έργο "Κατασκευές στον αύλειο χώρο σχολείων" και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016
2. Τη με αριθμ. 354/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Κατασκευές στον αύλειο χώρο σχολείων».
3. Τη με αριθμ. 218/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
4. Τη με αριθμ. 260/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης του Δημοτικού έργου «Κατασκευές στον αύλειο χώρο σχολείων»
5. Τη με αριθμ. 403/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής του Διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευές στον αύλειο χώρο σχολείων» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη
6. Τη με αριθμ. 440/2017 με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευές στον αύλειο χώρο σχολείων».
7. Τη με αριθμ. 190/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης για το έργο: «Κατασκευές στον αύλειο χώρο σχολείων»
8. Τη με αριθμ. 415/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης για το έργο : «Κατασκευές στον αύλειο χώρο σχολείων».
9. Τη με αριθμ. 591/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης για το έργο «Κατασκευές στον αύλειο χώρο σχολείων».
10. Τη με αριθμ. 28251/20-08-2018 αίτηση της ΝΤΟΥΡΟΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ αναδόχου του έργου "Κατασκευές στον αύλειο χώρο σχολείων".
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 28524/22-08-2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Σχολικών & Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

Με την παρούσα εισήγηση και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 28251/20-08-2018 αίτηση του αναδόχου ΝΤΟΥΡΑΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ ζητείται η 4<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ" κατά τριάντα (30) μέρες .

Η σύμβαση του έργου, με τον ανάδοχο ΝΤΟΥΡΑΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ, υπογράφηκε στις 28/12/2017, με προθεσμία περαίωσης ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 28/03/2018.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 8259/23-02-2018 αίτηση του αναδόχου ΝΤΟΥΡΑΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ ζητήθηκε η 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά **62 ημερολογιακές ημέρες**, ήτοι προθεσμία περαίωσης του έργου έως την **02/06/2018**. Η αίτηση για παράταση εγκρίθηκε με την αριθμ. 190/06-03-2018 Α.Δ.Σ.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 16025/30-04-2018 αίτηση του αναδόχου ζητήθηκε η 2η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά **49 ημερολογιακές ημέρες**, ήτοι προθεσμία περαίωσης του έργου έως την **24/07/2018**. Η αίτηση για παράταση εγκρίθηκε με την αριθμ. 415/29-05-2018 Α.Δ.Σ.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 24780/12-07-2018 αίτηση του αναδόχου ζητήθηκε η 3η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου **κατά 30 μέρες**, ήτοι προθεσμία περαίωσης του έργου έως την **23/08/2018**. Η αίτηση για παράταση εγκρίθηκε με την αριθμ. 591/26-07-2018 Α.Δ.Σ.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 28251/20-08-2018 αίτηση του αναδόχου ζητείται η 4η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου **κατά 30 μέρες**, ήτοι προθεσμία περαίωσης του έργου έως την **22/09/2018** λόγω αναμονής έγκρισης ανακεφαλαιωτικού πίνακα.

Για τους λόγους που αναφέρουμε παραπάνω, **προτείνουμε την 4<sup>η</sup> παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, κατά 30 ημερολογιακές ημέρες**, ήτοι προθεσμία περαίωσης του έργου έως την **22/09/2018**.


## ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 4<sup>η</sup> παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "Κατασκευές στον αύλειο χώρο σχολείων", κατά **30 ημερολογιακές ημέρες**, ήτοι προθεσμία περαίωσης του έργου έως την **22η/09/2018**, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ** **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ** **ΤΑ ΜΕΛΗ**  
**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** **ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**



**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA