



**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 676**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.26/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: : Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας της Αρχικής Σύμβασης και 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασής του έργου «Ανακατασκευή οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου».**

Στη Λάρισα, σήμερα 13<sup>η</sup> του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 30594/07-09-2018 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 7) Γελαλή Πολυξένη, 8) Γεωργάκης Δημήτριος, 9) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 10) Δαούλας Θωμάς, 11) Δεληγιάννης Δημήτριος, 12) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 13) Ζαούτσος Γεώργιος, 14) Καλτσάς Νικόλαος, 15) Καραλαριώτου Ειρήνη, 16) Καφφές Θεόδωρος, 17) Κοτάκου Μαρία, 18) Κρίκης Πέτρος, 19) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 20) Μαβίδης Δημήτριος, 21) Μαμάκος Αθανάσιος, 22) Μπαμπαλής Δημήτριος, 23) Μπαράς Νικόλαος, 24) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 25) Νασιώκας Έκτορας, 26) Νταής Παναγιώτης, 27) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 28) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 29) Πράπας Αντώνιος, 30) Πράπας Κωνσταντίνος, 31) Σάπκας Παναγιώτης, 32) Σούλτης Γεώργιος, 33) Σουρλαντζής Απόστολος, 34) Τζανακούλης Κων/νος, 35) Τσακίρης Μιχαήλ, 36) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βαΐα, 37) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 38) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 39) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αντωνίου Νέστωρ, 2) Βαγενά Αγγελική, 3) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 4) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 5) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 6) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 7) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 8) Παζιάνας Γεώργιος, 9) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος και 10) Τερζούδης Χρήστος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 39, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων, απόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη και δημαρχεύοντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Γεωργίου Σούλητη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαδημητρίου Βασίλειος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: **Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας της Αρχικής Σύμβασης και 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασής του έργου «Ανακατασκευή οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου»** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016
2. Τη με αριθμ. 292/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του δημοτικού έργου "Ανακατασκευή οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου".
3. Τη με αριθμ. 464/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 292/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου».
4. Τη με αριθμ. 202/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
5. Τη με αριθμ. 328/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Τροποποίηση της 220/2017 απόφασης της οικονομικής επιτροπής με θέμα: Έγκριση πράξης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης έργου: «Ανακατασκευή οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου».
6. Τη με αριθμ. 329/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών σύμβασης του δημοτικού έργου: «Ανακατασκευή οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου».
7. Τη με αριθμ. 428/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής του Διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
8. Τη με αριθμ. 483/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου» και κατακύρωση αυτού.
9. Τη με αριθμ. 416/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου "Ανακατασκευή οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου".
10. Τη με αριθμ. 548/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου "Ανακατασκευή οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου".
11. Τη με αριθμ. 28561/22-08-2018 αίτηση της αναδόχου «SOLIS A.E.»
12. Τη με αριθμ. πρωτ. 30291/05-09-2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων & Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

Ζητείται:

Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας της Αρχικής Σύμβασης και 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασής του έργου «Ανακατασκευή οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου»

Αρχική Σύμβαση: **537.577,82 € (433.530,50 + 104.047,32 Φ.Π.Α.)**

1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση: **61.014,65 € (49.205,36 + 11.809,29 ΦΠΑ)**

Κ.Α. Προϋπολογισμού: **30.7323.42068**

Τρόπος εκτέλεσης: **Εργολαβία**

Χρηματοδότηση: **Ίδιοι πόροι**

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 28561/22-08-2018 αίτηση της αναδόχου του έργου «Ανακατασκευή οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου» Solis AE ζητείται παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως τις 28/10/2018.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 416/2018 Α.Δ.Σ. «Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου: Ανακατασκευή οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου» εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως τις 27/09/2018, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 147 του Ν.4412/2016, θεωρώντας ως έναρξη εκτέλεσης εργασιών τις 09/05/2018 (ημερομηνία υποβολής αίτησης παράτασης του αναδόχου), χωρίς να έχει ακόμη εκδοθεί η αναγκαία για την έναρξη των εργασιών σχετική απόφαση της Αστυνομίας.

Ωστόσο σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 107/2018 απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Μ. Αλεξάνδρου, λόγω εκτέλεσης εργασιών ανακατασκευής της οδού», που εκδόθηκε στις 22/09/2018, επιτράπηκε η διακοπή της κυκλοφορίας

της οδού από 29/05/2018 έως τις 26/10/2018, ήτοι για εκατόν πενήντα (150) ημέρες, σύμφωνα με τη συμβατική διάρκεια του έργου. Ως εκ τούτου, οι κατασκευαστικές εργασίες εκκίνησαν στις 29/05/2018. Εφόσον η συμβατική διάρκεια του έργου είναι εκατόν πενήντα (150) ημέρες, η περαίωση του έργου πρέπει να μεταφερθεί στις 26/10/2018.

Σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της Αρχικής Σύμβασης και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασής του έργου «Ανακατασκευή οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου» έως τις 26/10/2018, βάσει των προβλεπομένων στις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016

10. Τη διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Πέτρου Κρίκη.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας της Αρχικής Σύμβασης και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Ανακατασκευή οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου» έως τις 26/10/2018, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώστηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**

**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA