



**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 677**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Δ. ΦΑΛΑΝΗΣ».**

Στην Λάρισα σήμερα την 20 Δεκεμβρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 132840/14-12-2011 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μητσιός Αθανάσιος, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αλαμάνης Ευθύμιος, 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Γαλάτος Αριστοκλής, 7) Γιαννούλας Κων/νος, 8) Ζωγράφος Βασίλειος, 9) Ιωακειμίδου – Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 10) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 11) Καλογιάννης Απόστολος, 12) Καραμπάτσας Κων/νος, 13) Καφφές Θεόδωρος, 14) Κλεισιάρης Βασίλειος, 15) Κοτάκου Μαρία, 16) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 17) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 18) Λαμπρούλης Γεώργιος, 19) Λέτσιος Ιωάννης, 20) Λέτσιος Κλεάνθης, 21) Μαμάκος Αθανάσιος, 22) Μάντζαρη Δέσποινα, 23) Μίχος Χρήστος, 24) Μπανιός Μάρκος, 25) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 26) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 27) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 28) Μπεκύρης Μιχαήλ, 29) Ντάβαρη Ευαγγελία, 30) Ξυνοπούλου – Θυμούλια Ελένη – Μαρίνα, 31) Οικονόμου Ιωάννης, 32) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 33) Πράπας Αντώνιος, 34) Πρασσάς Αναστάσιος, 35) Σαμουρέλης Κων/νος, 36) Σάπκας Ιωάννης, 37) Σούλτης Γεώργιος, 38) Τερζούδης Χρήστος, 39) Τσακίρης Μιχαήλ, 40) Τσιαούσης Κων/νος και 41) Φακής Γεώργιος.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ. 1) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 2) Κέλλας Χρήστος, 3) Ούντρια Ευαγγελή και 4) Σουλούκου Ασπασία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 41, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά την συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δ.Σ. κ.κ. Λαμπρούλης Γεώργιος, Καλογιάννης Απόστολος και Αλεξούλης Ιωάννης

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Δ. ΦΑΛΑΝΗΣ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.3669/08

2. Το Ν.3852/10

3. Το με αρ. πρωτ. 113459/3-11-2011 έγγραφο και την από 3-11-2011 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τ.Υ.Δ.Κ., τα οποία έχουν ως εξής:

ΣΧΕΤ.: α. Ν.3669/2008, άρθρο 48 του Ν.3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων»

β. Τα άρθρα 95, 258, του Ν. 3852/7.6.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87).

Σας στέλνουμε την από 27/10/2011 αίτηση του αναδόχου του παραπάνω έργου με την εισηγητική έκθεση του επιβλέποντα και παρακαλούμε για έγκριση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου, σύμφωνα με τα σχετικά.

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ**

1. α. Το έργο ανατέθηκε στις 27/07/2010 με την με αριθμό 51/2010 απόφαση της Δημ. Επιτροπής.

β. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 10/09/2010 και πρωτοκολλήθηκε στις 14/09/2010 με αριθμό 11168/143082, οπότε αρχή της συμβατικής προθεσμίας θεωρείται η 14/09/2010.

γ. Η συμβατική προθεσμία είναι εκατόν πενήντα (150) μέρες, οπότε η συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι η 14/02/2011.

2. Ο ανάδοχος, με την από 04/05/2011 αίτησή του, ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου έως την 31/10/2011, η οποία και εγκρίθηκε με την αριθμ. 417/9-6-2011 απόφαση του Δ.Σ.

3. Ο ανάδοχος, με την από 27/10/2011 αίτησή του, ζητά παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά 180 μέρες, δηλ. έως την 30/04/2012, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και απρόβλεπτων δυσκολιών σε αρκετές εργασίες (αποχέτευση ομβρίων δίπλα σε καλώδια ΟΤΕ κλπ), όπως αναφέρεται στη σχετική αίτησή του.

Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται:

α. Εύλογο λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή.

β. Νόμιμο σύμφωνα με την παραγρ. 4 του άρθρου 5 και των παραγρ. 2 και 3 του άρθρου 10 του Ν.1418/84 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν.2229/94 και τα άρθρα 36 και 48 του Π.Δ. 609/85, προτείνεται παράταση της συμβατικής προθεσμίας συνολικά, οπότε η νέα προθεσμία περάτωσης του έργου γίνεται η 30/04/2012.

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Δ. ΦΑΛΑΝΗΣ» κατά 180 ημέρες ήτοι έως την 30/04/2012.

.....  
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**