



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 684
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 44/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Οδοφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Λάρισας».

Στη Λάρισα, σήμερα 12η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 54739/06-12-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 .

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Δεληγιάννης Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βαϊούλης Κωνσταντίνος, 9) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 10) Βούλγαρης Σωτήριος, 11) Γαμβρούλας Νικόλαος, 12) Γεωργάκης Δημήτριος 13) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 14) Γούλας Παναγιώτης, 15) Δαούλας Θωμάς, 16) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 17) Δρυστεύλας Αθανάσιος, 18) Ζαούτσος Γεώργιος, 19) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 20) Καλτσάς Νικόλαος, 21) Καραλαριώτου Ειρήνη, 22) Καφφές Θεόδωρος, 23) Κρίκης Πέτρος, 24) Κυριτσάκας Βάιος, 25) Λώλος Αχιλλέας, 26) Μαβίδης Δημήτριος, 27) Μαμάκος Αθανάσιος, 28) Μόρας Ευάγγελος, 29) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 30) Νασιώκας Παναγιώτης, 31) Νταής Παναγιώτης, 32) Ξηρομερίτης Μάριος, 33) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 34) Παναγιώτου Ιωάννης, 35) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 36) Παπαδούλης Γεώργιος, 37) Παπαπαρίσης Απόστολος, 38) Παπαποστόλου Δημήτριος, 39) Πράπας Αντώνιος, 40) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 41) Σάπκας Παναγιώτης, 42) Σούλτης Γεώργιος, 43) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 44) Τάχος Δημήτριος, 45) Τερζούδης Χρήστος, 46) Τζατζάκης Φώτιος, 47) Τσακίρης Μιχαήλ και 48) Τσιλιμίκας Χρήστος

και δεν προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος κα 1) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 48, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Οδοφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Λάρισας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 170 του Ν. 4412/2016
2. Τη με αριθμ. 269/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Οδοφωτισμός Δ.Ε. Λάρισας».
3. Τη με αριθμ. 166/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
4. Τη με αριθμ. 166/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου «ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ».
5. Τη με αριθμ. 166/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Οδοφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Λάρισας» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
6. Τη με αριθμ. 368/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Οδοφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Λάρισας» και κατακύρωση αυτού.
7. Τη με αριθμ. 339/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 1^{ου} και τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Οδοφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Λάρισας»
8. Τη με αριθμ. 619/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Σύσταση Επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου: «Οδοφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Λάρισας».
9. Τη με αριθ. πρωτ.52874/26-11-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ Κατασκευών & Συντήρησης Έργων, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε για έγκριση το υπ' αριθμ. 52874/26-11-2019 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου του θέματος, το οποίο εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμ. **368/19-7-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** του Δήμου Λαρισαίων.

Η Προσωρινή Παραλαβή πραγματοποιήθηκε από την κατά τον νόμο Επιτροπή Παραλαβής που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. **619/31-10-2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** του Δήμου Λαρισαίων.

Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως προκύπτει και από το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής.

Για τον λόγο αυτό, εισηγούμαστε την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του ανωτέρου έργου.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Δαπάνης του Έργου:

Προϋπολογισμός Μελέτης ... : € 398.760,77 (με Φ.Π.Α. 24 %)

Έκπτωση Αναδόχου : 67,00 %

Συμβατικό ποσό : € 131.591,07 (με Φ.Π.Α.)

Τελική Δαπάνη εργασιών ...

σύμφωνα με τον.....

..... 1^ο και Τελικό Α.Π.Ε.: € 106.070,32 για εργασίες

€ 25.456,88 για Φ.Π.Α.

€ 131.527,20 Σύνολο

Έναρξη Εργασιών : 2-11-2018

Περάτωση Εργασιών : 3-05-2019

10. Το με αριθμ. πρωτ. 52874/26-11-2019 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του Δημοτικού έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Γιάννουλης», το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

- των υπό του Αναδόχου Εργολήπτη Δ.Ε. ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ ΚΩΝ/ΝΟ της Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ» εκτελεσθεισών εργασιών του έργου: «**ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ**».

Οι υπογράφωντες:

1. **ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** – Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων
2. **ΤΣΟΛΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ** - Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, μέλος
3. **ΤΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** – Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, μέλος
4. **ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Ηλίας** – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, μέλος

που βάσει της υπ' αριθμ. 619/31-10-2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων, αποτελούμε την Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής εργασιών του έργου του θέματος:

Αφού μεταβήκαμε σήμερα την **26^η Νοεμβρίου** του έτους **2019** (26-11-2019), ημέρα Τρίτη προς παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν στο έργο «**ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ**» και έχοντας υπόψη την από **17-07-2019** υποβληθείσα τελική επιμέτρηση, υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα Μηχανικό του εν λόγω έργου κ. Ζεμπέκη Γεώργιο – Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε, ελεγχθείσα-θεωρηθείσα από τον κα. Μπουμπίτσα Βασιλική – Διπλ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Η-Μ Κατασκευών & Συντήρησης Έργων του Δήμου Λαρισαίων,

παραλαμβάνουμε αυτές με βάσει την υπόψη επιμέτρηση όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα, και σύμφωνα προς τις ισχύουσες διατάξεις «περί εκτελέσεως των δημοσίων έργων», και ειδικότερα του άρθρου 170 του Ν. 4412/2016.:

1. Α.Τ. 1.1 Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων

Από 1η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ..... 383,85
Από 2η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ..... 32,40
Από 3η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ..... 363,00

ΣΥΝΟΛΙΚΑ : 779,25 Μ3

ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ : 779,25

Κυβικά μέτρα: Εφτακόσια εβδομήντα εννέα και εικοσι πέντε εκατοστά

779,25 M3

2. Α.Τ. 1.2 Αποκατάσταση πεζοδρομίου, δρόμου , πράσινο

Από 1η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ..... 99,25
Από 2η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ..... 46,50
Από 3η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ..... 605,00

ΣΥΝΟΛΙΚΑ : 750,75 M2

ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ : 750,75

Τετρ. Μέτρα: Εφτακόσια πενήντα και εβδομήντα πέντε

750,75 M2

3. Α.Τ. 1.3 Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης ή επισκευής υπόγειων καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων 40 x 40 cm, βάθους έως 40 cm

Από 1η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ..... 0,00
Από 2η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ..... 79,00
Από 3η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ..... 76,00

ΣΥΝΟΛΙΚΑ : 155,00 TMX

ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ : 155,00

TMX: Εκατόν πενήντα πέντε

155,00 TMX

4. Α.Τ. 1.4 Βάση πύλας 1,30x0,40x0,50 m

Από 1η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ..... 0,00
Από 2η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ..... 3,00
Από 3η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ..... 1,00

ΣΥΝΟΛΙΚΑ : 4,00 TMX

ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ : 4,00

TMX: Τέσσερα

4,00 TMX

5. Α.Τ. 1.5 Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πύλας) 1.10x0.30x1.20 m

Από 1η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ..... 0,00
Από 2η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ..... 3,00
Από 3η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ..... 1,00

ΣΥΝΟΛΙΚΑ : 4,00 Τεμ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ : 4,00

Τεμάχια: Τέσσερα 4 Τεμ.

4,00 TMX

6. Α.Τ. 1.6 Ηλεκτρική διανομή

Από 2η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ..... 4,00

ΣΥΝΟΛΙΚΑ : 4,00 Τεμ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ : 4,00

Τεμάχια: Τέσσερα 4 Τεμ.

4,00 TMX

7. Α.Τ. 1.7 Εκσκαφή για την κατασκευή βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοίστου ή σιδηροίστου σε έρεισμα

Από 1η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ..... 54,00
Από 2η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ..... 9,60
Από 3η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ..... 43,20

ΣΥΝΟΛΙΚΑ : 106,80 M3

ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ : 106,80

Κυβικά μέτρα: Εκατόν έξι και ογδόντα

106,80
M3

8. Α.Τ. 1.8 Βάση σιδηροίστου άοπλη 1m X 1m X 1,2m

Από 1η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ..... 54,00
Από 2η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ..... 9,60
Από 3η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ..... 43,20

ΣΥΝΟΛΙΚΑ : 106,80 M3

ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ : 106,80

Κυβικά μέτρα: Εκατόν έξι και ογδόντα

106,80
M3

9. Α.Τ. 1.9 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 2 1/2 ins

Από 2η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ..... 18,00

ΣΥΝΟΛΙΚΑ : 18,00 MM

ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ : 18,00

18,00 M

Μέτρα μήκους: Δέκα οχτώ 18,00 MM.

10. Α.Τ. 1.10 Πλαστικός σωλήνας πολυαιθυλενίου διπλού τοιχώματος Φ 110/90

Από 1η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ..... 1277,50

Από 2η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ..... 108,00

Από 3η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ..... 1210,00

ΣΥΝΟΛΙΚΑ : 2595,50 MM

ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ : 2595,50

2595,50 M

Μέτρα μήκους: Δύο χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα πέντε και πενήντα 2595,50 MM

11. Α.Τ. 1.11 Διάστρωση με διάτρητους πλίνθους διατάσεων 19X9X6 cm

Από 1η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ..... 1277,50

Από 2η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ..... 108,00

Από 3η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ..... 1210,00

ΣΥΝΟΛΙΚΑ : 2595,50 MM

ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ : 2595,50

2595,50 M

Μέτρα μήκους: Δύο χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα πέντε και πενήντα 2595,50 MM

12. -Α.Τ. 1.12 Πλαστικός σωλήνας εύκαμπος τύπου νεροσώλ

Από 1η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ..... 0,00

Από 2η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ..... 58,00

Από 3η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ..... 164,00

ΣΥΝΟΛΙΚΑ : 222,00MM

ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ : 222,00

Μέτρα μήκους: Διακόσια είκοσι δύο 222,00 MM

222,00 M

13. -Α.Τ. 1.13 Αποξήλωση τσιμεντοιστού

Από 3η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ..... 21

ΣΥΝΟΛΙΚΑ : 21 Τεμ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ : 21

Τεμάχια: Είκοσι ένα

21 Τεμ.

14. -Α.Τ. 1.14 Σιδηροιστός ηλεκτροφωτισμού 10 μέτρων γαλβανισμένος εξαγωνικής διατομής από ελάσματα πάχους 6mm

Από 2η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ..... 7

ΣΥΝΟΛΙΚΑ : 7 Τεμ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ : 7

Τεμάχια: επτά

7 Τεμ.

15. -Α.Τ. 1.15 Σιδηροιστός τηλεσκοπικός 9 m

Από 3η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ..... 36

ΣΥΝΟΛΙΚΑ : 36 Τεμ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ : 36

Τεμάχια: Τριάντα έξι

36 Τεμ.

16. -Α.Τ. 1.16 Σιδηροιστός τηλεσκοπικός 7 μ.

Από 2η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ..... 44

ΣΥΝΟΛΙΚΑ : 44 Τεμ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ : 44

Τεμάχια: Σαράντα τέσσερα

44 Τεμ.

17. -Α.Τ. 1.17 Σιδηροιστός κωνικός 5 μ. γαλβανισμένος

0,00

ΣΥΝΟΛΙΚΑ :

ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ : 0,00 τμχ

ΤΜΧ: Μηδεν

0,00 τμχ

0,00 ΤΜΧ

18. -Α.Τ. 1.18 Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ τριτολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm²

Από 3η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ..... 789,00

ΣΥΝΟΛΙΚΑ : 789,00 MM

ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ : 789,00

Μέτρα μήκους: Εφτακόσια ογδόντα εννέα

789,00 M

19. -Α.Τ. 1.19 Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ2,5 mm

Από 1η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ..... 0,00

Από 2η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ..... 1714,00

Από 3η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ..... 466,00

ΣΥΝΟΛΙΚΑ : 2180,00 MM

ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ : 2180,00

Μέτρα μήκους: Δύο χιλιάδες εκατόν ογδόντα

2180,00 M

20. -Α.Τ. 1.20 Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ4mm

Από 1η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ..... 0,00
Από 2η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ..... 258,50
Από 3η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ..... 1362,00

ΣΥΝΟΛΙΚΑ : 1620,50 MM

ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ :1620,50

Μέτρα μήκους: Χίλια εξακόσια είκοσι και πενήντα

1620,50 M

21. -Α.Τ. 1.21 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 16mm²

Από 1η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ..... 1277,50
Από 2η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ..... 146,00
Από 3η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ..... 1380,00

ΣΥΝΟΛΙΚΑ : 2803,50 MM

ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ :2803,50

Μέτρα μήκους: Δύο χιλιάδες οχτακόσια τρία και πενήντα

2803,50 M

22. -Α.Τ. 1.22 Γείωση από χάλκινο ηλεκτρόδιο Φ 22χιλ μήκους 1,50m

Από 2η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ..... 47,00
Από 3η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ..... 38,00

ΣΥΝΟΛΙΚΑ : 85,00 TMX

ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ :85,00

TMX:Ογδόντα πέντε

85 TMX

23. -Α.Τ. 1.23 Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 50 - 80 W, με βραχίονα

Από 3η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ..... 44

ΣΥΝΟΛΙΚΑ : 44 Τεμ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ : 44

Τεμάχια: Σαράντα τέσσερα

44 Τεμ.

24. -Α.Τ. 1.24 Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 50 - 80 W, χωρίς βραχίονα

0

ΣΥΝΟΛΙΚΑ : 0 Τεμ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ :00

Τεμάχια: Μηδέν

0 Τεμ.

25. -Α.Τ. 1.25 Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 110 -150 W, με βραχίονα

Από 3η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ..... 50

ΣΥΝΟΛΙΚΑ : 50 Τεμ.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ :50

Τεμάχια: Πενήντα

50 Τεμ.

26. -Α.Τ. NT1 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

Από 3η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ.....588,50

ΣΥΝΟΛΙΚΑ : 588,50 M2
ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ : 588,50

Τετρ. μετρ: Πεντακόσια ογδόντα οχτώ και πενήντα

588,50 M2

27. -Α.Τ. NT2 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

Από 3η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ.....133,50

ΣΥΝΟΛΙΚΑ : 133,50 M3
ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ : 133,50

Κυβικά μέτρα: Εκατόν τριάντα τρία και πενήντα

133,50 M3

28. -Α.Τ. NT3 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας

Από 3η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ.....3376,20

ΣΥΝΟΛΙΚΑ : 3376,20 M3*Km
ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ : 3376,20

M3*KM: Τρεις χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα έξι και είκοσι

3376,20 M3*KM

A. – ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Το αναφερόμενο στο θέμα έργο χρηματοδοτήθηκε από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Δήμου Λαρισαίων.
- Κύριος του έργου και φορέας υλοποίησης είναι ο **Δήμος Λαρισαίων**.
- Προϊσταμένη Αρχή είναι η **Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων** και Διευθύνουσα Υπηρεσία η **Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων**.
- Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την αριθμ. **269/3-4-2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων**.

- Η ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου έγινε στις 11/6/2018 και μειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ»
- Το έργο ανατέθηκε με την αρ. **368/19-07-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** στην προαναφερόμενη Εργοληπτική Επιχείρηση.
- Το **συμφωνητικό**, ποσού **106.121,83 € για εργασίες** και **25.469,24 € για Φ.Π.Α.**, ήτοι συνολικού ποσού **131.591,07 €**, υπογράφηκε στις **2-11-2018**.
- Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη του έργου, η **αρχική προθεσμία περαιώσεως του έργου** έληγε στις **3-3-2019**. Κατόπιν εμπρόθεσμης αίτησης του Αναδόχου, με την υπ' αριθμ. **78/7-2-2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου** του Δήμου Λαρισαίων εγκρίθηκε **παράταση προθεσμίας περαίωσης** του έργου, μέχρι τις **3-5-2019**. Το έργο **περαιώθηκε εμπρόθεσμα** και η περαίωση του, βεβαιώθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία στις **11-9-2019**.
- Η **τελική επιμέτρηση** εργασιών υποβλήθηκε εκ μέρους του α Αναδόχου στις **17-07-2019**.
- Κατά την πρόοδο των εργασιών του έργου προέκυψε η ανάγκη τροποποίησης ορισμένων κονδυλίων του αρχικού προϋπολογισμού του έργου.

Για τους λόγους αυτούς συντάχθηκε :

- ο Ο 1^{ος} Α.Π.Ε., σε μείωση σε σχέση με το ποσό του συμφωνητικού, **106.070,32 € για εργασίες** και **25.456,88 € για Φ.Π.Α.**, ήτοι συνολικού ποσού **131.527,20 €**.
- Ο παραπάνω 1^{ος} Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την ανωτέρω υπ' αριθμ. **339/18-04-2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων**.

Β. – ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής μετά τον κατά το εφικτό έλεγχο των επιμετρήσεων του έργου, διαπίστωσε ότι αυτές έχουν καλώς και παραλαμβάνει το έργο από ποσοτική άποψη σύμφωνα με τις ποσότητες που αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση και τον πίνακα του παρόντος πρωτοκόλλου.

Γ. – ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Από τον έλεγχο του φακέλου και τον επί τόπου έλεγχο του έργου, η επιτροπή διαπίστωσε ότι πληρούνται τα κριτήρια συμμορφώσεως, όπως αυτά προβλέπονται στους αντίστοιχους κανονισμούς, και ότι το έργο κατασκευάστηκε έντεχνα.

Κατόπιν τούτων η επιτροπή παραλαμβάνει το έργο από ποιοτική άποψη.

Δ. – ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η επιτροπή διαπίστωσε ότι: «με βάση την από 11-09-2019 εκδοθείσα βεβαίωση περαιώσεως, το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα».

Ε. – ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ

Ο **χρόνος εγγύησης** του έργου ,ορίζεται σε δεκαπέντε μήνες (15 μήνες) από την ημερομηνία υποβολής της Τελικής Επιμέτρησης (17-07-2019), δεδομένου ότι αυτή υποβλήθηκε μετά την παρέλευση διμήνου από την ημερομηνία Βεβαιωμένης Περαιώσεως του έργου (11-09-2019), **λήγει δε αυτή στις 9-10-2020**.

Κατόπιν τούτου και επειδή δεν έληξε ο χρόνος εγγύησης, η επιτροπή παραλαμβάνει το έργο **ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ**.

Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε έξι (6) αντίτυπα, δύο εκ των οποίων παρέλαβε ο Ανάδοχος.

Ο Επιβλέπων Μηχανικός
ΖΕΜΠΕΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχικός

Για τον Ανάδοχο
.....
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αντιδήμαρχος Λαρισαίων

ΤΣΟΛΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχικός

ΤΕΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχικός

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχικός

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το με αριθμ. πρωτ. 52874/26-11-2019 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου: «Οδοφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Λάρισας», όπως αναφέρεται παραπάνω.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA