



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 684
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αναστήλωση παλαιάς πυριτιδαποθήκης».

Στην Λάρισα σήμερα την 6η Οκτωβρίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 15401/30-9-2010 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Ξηρομερίτης Μάριος, πλειοψηφών Δημοτικός Σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού, ως Προεδρεύων, κωλυμένου του Προέδρου, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος, 5) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Ζωγράφος Βασίλειος, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 11) Κουρσούμη Ροδόπη, 12) Κυπαρίσσης Θωμάς, 13) Κυριτσάκας Βάιος, 14) Λάτσιος Ιωάννης, 15) Λέτσιος Κλεάνθης, 16) Λυτροκάπης Χρήστος, 17) Μίχος Χρήστος, 18) Μπανιός Μάρκος, 19) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 20) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 21) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 22) Οικονόμου Ιωάννης, 23) Οικονόμου Χρήστος, 24) Πράπας Αντώνιος, 25) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 26) Σάπκας Ιωάννης, 27) Σούλτης Γεώργιος, 28) Τερζούδης Χρήστος, 29) Τζιαστούδης Μάνθος και 30) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθε ο Δ.Σ. κ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Κέλλας Χρήστος, 3) Κλεισιάρης Βασίλειος, 4) Κόκκαλης Βασίλειος, 5) Κουραμάς Δημήτριος, 6) Κουτσομάρκος Νικόλαος και 7) Λαμπρούλης Γεώργιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 30, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Καραμπάτσας Κων/νος και Δημήτριος Γεωργάκης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αναστήλωση παλαιάς πυριτιδαποθήκης» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
2. Το Ν.2229/94
3. Το Ν.2940/01
4. Το Ν.3263/04
5. Το Ν.3274/04
6. Το Ν. 3669/08
7. Το Π.Δ. 609/85
8. Το Π.Δ. 171/87
9. Το Π.Δ. 23/93
10. Την 269/10 ΑΔΣ
11. Την με αρ. πρωτ. 12124/3-8-2010 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων, η οποία έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθμ. 2377/18-2-2010 αίτηση της εταιρείας ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. , αναδόχου του έργου :

« ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΠΟΘΗΚΗΣ »

είχε ζητηθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά διακόσιες δέκα (210) ημέρες, ήτοι έως 6 / 10 / 2010 .

Ο αρχικός συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου ήταν στις 27/11/2009, με την υπ' αριθμ. 760/13-11-2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών μέχρι τις 27/1/2010 και με την υπ' αριθμ. 83/2-2-2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών μέχρι τις 10/3/2010.

Επειδή όμως προέκυψε ανάγκη πρόσθετων συμπληρωματικών και νέων εργασιών οι οποίες έπρεπε να προηγηθούν των εγκεκριμένων για την ολοκλήρωση του έργου, έπρεπε να προβλεφθούν με τη σύνταξη και την έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ και αντίστοιχης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, καθόσον δεν ήταν δυνατόν να καλυφθούν με το ποσό της αρχικής σύμβασης προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο.

Η διαδικασία για τις εγκρίσεις του 2^{ου} ΑΠΕ και της αντίστοιχης 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ήταν χρονοβόρα, λόγω της προαπαιτούμενης γνωμοδότησης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και της προέγκρισης από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Έτσι με την υπογραφή σήμερα του συμφωνητικού και για να συμπεριληφθούν στην προθεσμία περαίωσης και οι εργασίες της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, **προτείνουμε** παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά **205 ημερολογιακές ημέρες**, ήτοι έως την **1/10/2010**.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αναστήλωση παλαιάς πυριτιδαποθήκης» κατά διακόσιες πέντε (205) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 1/10/2010, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ