



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 689
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 24/2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας για το έργο: «Ανακατασκευή οδού Φαρσάλων (Υπόγεια διάβαση Σιδηροδρομικών Γραμμών έως Στρατόπεδο Μπουγά)».

Στην Λάρισα σήμερα την 15η Οκτωβρίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 14875/9-10-2009 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Λάτσιος Ιωάννης, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος, 5) Γκολφινόπουλου – Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Ζωγράφος Βασίλειος, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κων/νος, 11) Κέλλας Χρήστος, 12) Κλεισιάρης Βασίλειος, 13) Κουραμάς Δημήτριος, 14) Κουρσούμη Ροδόπη, 15) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 16) Κυπαρίσσης Θωμάς, 17) Κυριτσάκας Βάιος, 18) Λαμπρούλης Γεώργιος, 19) Λέτσιος Κλεάνθης, 20) Λυτροκάπης Χρήστος 21) Μίχος Χρήστος, 22) Μπανιός Μάρκος, 23) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 24) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 25) Ξηρομερίτης Μάριος, 26) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 27) Οικονόμου Ιωάννης, 28) Οικονόμου Χρήστος, 29) Πράπας Αντώνιος, 30) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 31) Σάπκας Ιωάννης, 32) Σούλτης Γεώργιος, 33) Τερζούδης Χρήστος, 34) Τζιαστούδης Μάνθος και 35) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος και 2) Κόκκαλης Βασίλειος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 35, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά την συζήτηση του θέματος απουσίαζε οι Δημοτικός Σύμβουλος κ.κ. Καραμπάτσας Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση, σχετικά με την Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «**Ανακατασκευή οδού Φαρσάλων (Υπόγεια διάβαση Σιδηροδρομικών Γραμμών έως Στρατόπεδο Μπουγά)**» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/85
2. Το Ν.3463/06
3. Το Ν.3263/04
4. Το Π.Δ.28/80
5. Το Π.Δ. 609/85
6. Το με αριθμ.πρωτ. 14789/8-10-2009 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Οδοποιίας, το οποίο έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΥΠΟΓ. – ΜΠΟΥΓΑ)»

Σχετ. με την υπ' αριθμ . 20742/7-10-09 αίτηση της τεχνικής εταιρείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ

Με την υπ' αριθμ. 20742/7-10-09 αίτηση η ανάδοχος εταιρεία του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΥΠΟΓ.-ΜΠΟΥΓΑ)» ζητά παράταση προθεσμίας για την κατασκευή του έργου.

Η προθεσμία του έργου έληξε την 7-10-09.. Οι λόγοι που επικαλείται στην αίτησή της η ανάδοχος εταιρεία δηλ .μέχρι σήμερα δεν έχουν εκτελεστεί εργασίες διότι έπρεπε να προηγηθούν εργασίες εταιρείας τηλεφωνίας για τη τοποθέτηση οπτικών ινών, οι οποίες δεν έχουν τελειώσει ακόμη. ευσταθούν

Εισηγούμαστε παράταση προθεσμίας του έργου κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες έως την 7/12/2009.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (Υπόγεια διάβαση Σιδηροδρομικών Γραμμών έως Στρατόπεδο Μπουγά)», κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες έως την 7/12/2009 για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΤΣΙΟΣ