



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 707
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 30/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου "Επισκευές – Συντηρήσεις Παιδικών Σταθμών".

Στη Λάρισα, σήμερα 17^η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 69307/13-10-2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Βαγενά Αγγελική, 5) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 6) Γεωργάκης Δημήτριος, 7) Δαούλας Θωμάς, 8) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 9) Ζαούτσος Γεώργιος, 10) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 11) Καλτσάς Νικόλαος, 12) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 13) Καραλαριώτου Ειρήνη, 14) Καφφές Θεόδωρος, 15) Κοτάκου Μαρία, 16) Κρίκης Πέτρος, 17) Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, 18) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 19) Μαβίδης Δημήτριος, 20) Νταής Παναγιώτης, 21) Ξηρομερίτης Μάριος, 22) Παζιάνας Γεώργιος, 23) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 24) Πράπας Αντώνιος, 25) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 26) Σάπκας Παναγιώτης, 27) Σούλτης Γεώργιος, 28) Σουρλαντζής Απόστολος, 29) Τζανακούλης Κων/νος, 30) Τσακίρης Μιχαήλ, 31) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάϊα, 32) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 33) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 34) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αντωνίου Νέστωρ, 2) Αράγκουλε Δέσποινα, 3) Γελαλή Πολυξένη, 4) Δεληγιάννης Δημήτριος, 5) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 6) Μαμάκος Αθανάσιος, 7) Μπαμπαλής Δημήτριος, 8) Μπαράς Νικόλαος, 9) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 10) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 11) Νασιώκας Έκτορας, 12) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 13) Πράπας Κωνσταντίνος, 14) Σουλούκου Ασπασία και 15) Τερζούδης Χρήστος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων, απόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη και δημαρχεύοντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Γεώργιου Σούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Τζανακούλης Κων/νος, Ξηρομερίτης Μάριος, Καλτσάς Νικόλαος, Πράπας Αντώνιος, Τσιαούσης Κων/νος και Κυριτσάκας Βάιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου "Επισκευές – Συντηρήσεις Παιδικών Σταθμών" και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016
2. Την με αριθμ. 86/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις παιδικών σταθμών»
3. Τη με αριθμ.22/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων
4. Τη με αριθ. 78/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο: «Επισκευές-Συντηρήσεις Παιδικών Σταθμών»
5. Τη με αριθμ. 130/2017 Α.Ο.Ε.με θέμα: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Επισκευές – συντηρήσεις παιδικών σταθμών» του Δήμου Λαρισαίων και ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη
6. Τη με αριθμ. 166/2017 Α.Ο.Ε.με θέμα: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις Παιδικών Σταθμών» και κατακύρωση αυτού.
7. Τη με αριθμ. 672/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου "Επισκευές – Συντηρήσεις Παιδικών Σταθμών.
8. Τη με αριθμ. πρωτ. 68958/11-10-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Σχολικών & Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθμ. 68953/11.10.17 αίτηση της Α. ΝΑΣΙΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., αναδόχου του έργου :
" ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ "
ζητείται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά είκοσι πέντε (25) ημέρες, ήτοι έως την 29/11/2017.

Η παράταση ζητείται, λόγω αναμονής σύνταξης και έγκρισης του Ιου και τακτοποιητικού Α.Π.Ε., αφού κατά την εκτέλεση των εργασιών και μετά τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις, προέκυψαν αυξομειώσεις στις ποσότητες της μελέτης.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 19/6/2017 με προθεσμία περαίωσης εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών, ήτοι έως την 17/10/2017 και με την αρ. 672/17 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε μία 1^η παράταση κατά 18 ημέρες ήτοι έως την 4 Νοεμβρίου 2017.

Για το λόγο της τακτοποίησης του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που αναφέρουμε παραπάνω, **προτείνουμε** παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά **25 ημερολογιακές ημέρες**, ήτοι προθεσμία περαίωσης των εργασιών έως την **29 / 11 / 2017**.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις Παιδικών Σταθμών» κατά είκοσι πέντε (25) ημέρες, ήτοι έως την 29η/11/2017, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ