



ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 708
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 30/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης για το έργο: «Συντήρηση – Επανακατασκευή Επανάχρηση του κτιρίου Κονάκι Αβέρωφ».

Στη Λάρισα, σήμερα 17^η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 69307/13-10-2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Βαγενά Αγγελική, 5) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 6) Γεωργάκης Δημήτριος, 7) Δαούλας Θωμάς, 8) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 9) Ζαούτσος Γεώργιος, 10) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 11) Καλτσάς Νικόλαος, 12) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 13) Καραλαριώτου Ειρήνη, 14) Καφφές Θεόδωρος, 15) Κοτάκου Μαρία, 16) Κρίκης Πέτρος, 17) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 18) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 19) Μαβίδης Δημήτριος, 20) Νταής Παναγιώτης, 21) Ξηρομερίτης Μάριος, 22) Παζιάνας Γεώργιος, 23) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 24) Πράπας Αντώνιος, 25) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 26) Σάπκας Παναγιώτης, 27) Σούλτης Γεώργιος, 28) Σουρλαντζής Απόστολος, 29) Τζανακούλης Κων/νος, 30) Τσακίρης Μιχαήλ, 31) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 32) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 33) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 34) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αντωνίου Νέστωρ, 2) Αράπκουλε Δέσποινα, 3) Γελαλή Πολυξένη, 4) Δεληγιάννης Δημήτριος, 5) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 6) Μαμάκος Αθανάσιος, 7) Μπαμπαλής Δημήτριος, 8) Μπαράς Νικόλαος, 9) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 10) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 11) Νασιώκας Έκτορας, 12) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 13) Πράπας Κωνσταντίνος, 14) Σουλούκου Ασπασία και 15) Τερζούδης Χρήστος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων, απόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη και δημαρχεύοντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Γεώργιου Σούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Τζανακούλης Κων/νος, Ξηρομερίτης Μάριος, Καλτσάς Νικόλαος, Πράπας Αντώνιος, Τσιαούσης Κων/νος και Κυριτσάκας Βάιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης για το έργο: «Συντήρηση – Επανακατασκευή Επανάχρηση του κτιρίου Κονάκι Αβέρωφ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016

2. Το Ν. 3316/2005

3. Τη με αριθ. 288/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.

4. Τη με αριθμ. 309/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: «Έγκριση πράξης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης μελέτης έργου: «Συντήρηση – Ανακατασκευή – Επαναχρήση του κτιρίου Κονάκι Αβέρωφ»

5. Τη με αριθμ. 395/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης για το έργο: «Συντήρηση – Επανακατασκευή Επανάχρηση του κτιρίου Κονάκι Αβέρωφ».

6. Τη με αριθμ. πρωτ.68767/11-10-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Έργων – Υποστήριξης Δήμων, η οποία έχει ως εξής:

ΣΧΕΤ.: Η υπ' αριθμ. 67819/06-10-2017 αίτηση του αναδόχου.

Σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό (την συνημμένη υπ' αριθμ. 67819/06-10-2017 αίτηση του αναδόχου), ζητείται παράταση περαίωσης της μελέτης του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΟΝΑΚΙ ΑΒΕΡΩΦ**» κατά (3) μήνες.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

- Την από 28-12-2016 Σύμβαση εκπόνησης της Μελέτης έργου του θέματος σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης της είχε οριστεί σε (6) έξι μήνες, δηλαδή έως 28-06-2017
- Την από 29-05-2017/34838 Αίτηση του Αναδόχου για έγκριση της συνολικής παράτασης περαίωσης της μελέτης του έργου του θέματος έως τις 13-10-2017.
- Την με αρ. 395/08-06-2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε συνολική παράταση περαίωσης της μελέτης του έργου του θέματος έως τις 12-10-2017.
- Το εγκεκριμένο με την 43396/27-06-2017 Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας αναθεωρημένο Χρονοδιάγραμμα της μελέτης του έργου του θέματος σύμφωνα με το οποίο το στάδιο της Οριστικής Μελέτης είχε ως ημερομηνία περαίωσης την 31^η Ιουλίου του 2017.
- Την με αρ. 51309/31-07-2017 Αίτηση του Αναδόχου με την οποία υποβλήθηκε η Οριστική Μελέτη του έργου του θέματος.
- Τις προφορικές συνεννοήσεις και τις διορθώσεις - παρατηρήσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεση της Οριστικής Μελέτης καθώς και την τελική παρουσίαση της Οριστικής Μελέτης από τον Ανάδοχο στις 18-09-2017.
- Την με αρ. 65004/26-09-2017 Απόφαση Έγκρισης της Οριστικής Μελέτης του έργου του θέματος από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.
- Τα άρθρα 27 και 37 του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ Α'/22-02-2005) «Συμβάσεις Μελετών Δημοσίων Έργων & Παροχής Υπηρεσιών».
- Το άρθρο 376 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών».

Κατόπιν αυτών και αφού το διάστημα το οποίο μεσολάβησε από την υποβολή της Οριστικής Μελέτης στις 31-07-2017 έως την έγκριση της η οποία έγινε στις 26-09-2017 ήταν

συνολικά (57) ημέρες, εισηγούμαστε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης του έργου του θέματος κατά (57) ημέρες δηλαδή έως τις 08-12-2017.

7. Τη διαφωνία των δημοτικών συμβούλων κ. Κρίκη Πέτρου και Παζιάνα Γεώργιου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης για το έργο: «Συντήρηση – Επανακατασκευή Επανάχρηση του κτιρίου Κονάκι Αβέρωφ», κατά πενήντα επτά (57) ημερολογιακές ημέρες συνολικά, ήτοι προθεσμία περαίωσης του έργου έως την 8η/12/2017, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA