



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 759
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου «Αναδιαμόρφωση πλατείας Πυροβολικών».

Στην Λάρισα σήμερα την 13η Νοεμβρίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 16784/9-11-2009 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Λάτσιος Ιωάννης, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος, 5) Γκολφινόπουλου – Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Ζωγράφος Βασίλειος, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Κέλλας Χρήστος, 11) Κλεισιάρης Βασίλειος, 12) Κουραμάς Δημήτριος, 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κυπαρίσσης Θωμάς, 16) Κυριτσάκας Βάιος, 17) Λέτσιος Κλεάνθης, 18) Λυτροκάπης Χρήστος, 19) Μίχος Χρήστος, 20) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 21) Ξηρομερίτης Μάριος, 22) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 23) Οικονόμου Ιωάννης, 24) Οικονόμου Χρήστος, 25) Πράπας Αντώνιος, 26) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 27) Σούλης Γεώργιος, 28) Τερζούδης Χρήστος, 29) Τζιαστούδης Μάνθος και 30) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Καραμπάτσας Κων/νος, 3) Κόκκαλης Βασίλειος, 4) Λαμπρούλης Γεώργιος, 5) Μπανιός Μάρκος, 6) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 7) Σάπκας Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 30, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κλεισιάρης Βασίλειος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου «Αναδιαμόρφωση πλατείας Πυροβολικών» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84
2. Το άρθρο 93 του Ν.3463/06
3. Το Ν.3263/04
4. Το Π.Δ. 609/85
5. Το με αριθμ.14997/12-10-2009 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων, το οποίο έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την σύμβαση και το εγκεκριμένο από την Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, η έναρξη των εργασιών για το έργο «ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΙΚΩΝ» ορίστηκε στις 07-07-2009 με χρόνο περάτωσης τριακόσιες (180) ημερολογιακές ημέρες, δηλ. ημερομηνία λήξης του έργου στις 07-01-2010.

Με το υπ'αριθμ. 1475/20-07-2009 έγγραφο της Υπηρεσίας μας ζητείται από την εταιρεία ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ αναδόχου του έργου «ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΙΚΩΝ», να μετατεθεί η ημερομηνία έναρξης των εργασιών κατά ογδόντα οκτώ (88) ημέρες, στις 05-10-2009, ώστε να μην διαταραχθεί η λειτουργία της πλατείας κατά τους θερινούς μήνες.

Με την υπ'αριθμ. 7613/21-07-2009 αίτηση της ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ αναδόχου του έργου «ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΙΚΩΝ», ζητείται παράταση του χρόνου κατασκευής του έργου κατά ογδόντα οκτώ (88) ημέρες, στις 05-04-2010, με συνολικό χρόνο περάτωσης του έργου (180) ημερολογιακές ημέρες.

Σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγούμαστε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά ογδόντα οκτώ (88) ημέρες, ήτοι το πέρας των εργασιών μετατίθεται στις 05/04/2010.

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του ανωτέρω έργου κατά ογδόντα οκτώ (88) ημέρες, ήτοι μέχρι 05/04/2010.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου «Αναδιαμόρφωση πλατείας Πυροβολικών» κατά ογδόντα οκτώ (88) ημέρες, ήτοι μέχρι 05/04/2010, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΤΣΙΟΣ