



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 763**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 27/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ».**

Στην Λάρισα σήμερα την 13 Νοεμβρίου του έτους 2008 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 16916/07-11-2008 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γκολφίνοπούλου-Καρακίτσιου Ελένη, 4) Δικόπουλος Βασίλειος, 5) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 6 Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κων/νος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κουραμάς Δημήτριος, 11) Κουρσούμη Ροδόπη, 12) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 13) Κυπαρίσσης Θωμάς, 14) Κυριτσάκας Βάιος, 15) Λαμπρούλης Γεώργιος, 16) Λάτσιος Ιωάννης, 17) Λέτσιος Κλεάνθης, 18) Λυτροκάπης Χρήστος, 19) Μίχος Χρήστος, 20) Μπανιός Μάρκος, 21) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 22) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 23) Ξηρομερίτης Μάριος, 24) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 25) Οικονόμου Ιωάννης, 26) Οικονόμου Χρήστος, 27) Πράπας Αντώνιος, 28) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 29) Σάπκας Ιωάννης, 30) Σούλης Γεώργιος, 31) Τερζούδης Χρήστος, 32) Τζιαστούδης Μάνθος και 33) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. 1) Γεωργάκης Δημήτριος, 2) Κλεισιάρης Βασίλειος, 3) Κόκκαλης Βασίλειος και 4) Παπαστεργίου Άγις.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 33, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά την συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δικόπουλος Βασίλειος, Καραμπάτσας Κων/νος, Κουραμάς Δημήτριος και Κουτσομάρκος Νικόλαος

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: «**ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ**» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84
2. Το Ν. 3263/04
3. Το Ν.3463/06
4. Το Ν.3481/06
5. Το Π.Δ.609/85
6. Την με αριθμ.709/08 ΑΔΣ., με την οποία εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. – - 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. - 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική σύμβαση η οποία παρουσιάζει υπέρβαση από το αρχικό συμβατικό ποσό ποσοστό 17,70 %
7. Το με αρ.πρωτ.16668/4-11-2008 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων, το οποίο έχει ως εξής:

Ζητείται :

Η έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου:

«**ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ**»

**ΘΕΜΑ:** «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «**ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ**»

Με την υπ' αριθμ. 8244/8-7-2008 αίτηση της εταιρείας Ν. ΕΠΡΟΜΕΡΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ανάδοχος του ανωτέρω έργου ζητείται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών μέχρι 30-1-2009.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 30-8-2007 με προθεσμία περαίωσης εργασιών διακόσιες σαράντα ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι 30-4-2008.

Ήδη έχει δοθεί παράταση προθεσμίας του έργου κατά εξήντα πέντε (65) ημερολογιακές ημέρες ήτοι συνολική προθεσμία του έργου μέχρι 4-7-2008.

Επειδή προέκυψαν προβλήματα

- τροποποίησης της μελέτης όσον αφορά τα αρχιτεκτονικά (ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες που εκπονούνται από τον αρχικό μελετητή του έργου σε συνεργασία με ομάδα εργασίας του Τ.Ε.Ε. Κ. & Δ. Θεσσαλίας) και τα ηλεκτρομηχανολογικά κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου
- καθώς και νέες εργασίες που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη και οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την έντεχνη και λειτουργικά ορθή ολοκλήρωση του έργου και είναι εργασίες οι οποίες δεν μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική μελέτη.

Μετά από την υπ' αριθμ. 8/8/5/16-10-2008 γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και την υπ' αριθμ. 709/08 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. – - 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. - 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική σύμβαση η οποία παρουσιάζει υπέρβαση από το αρχικό συμβατικό ποσό ποσοστό 17,70 %.

**Ζητείται :**

Για τους παραπάνω λόγους παράταση προθεσμίας του ανωτέρω έργου για μεν την τροποποίηση της αρχικής μελέτης κατά τέσσερις μήνες και δέκα τρεις ημερολογιακές ημέρες για δε

την ολοκλήρωση των επί πλέον εργασιών της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης κατά τρεις μήνες και δεκαέξι ημέρες δηλαδή συνολική παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 30-1-2009.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του ανωτέρω έργου για μεν την τροποποίηση της αρχικής μελέτης κατά τέσσερις (4) μήνες και δέκα τρεις (13) ημερολογιακές ημέρες για δε την ολοκλήρωση των επί πλέον εργασιών της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης κατά τρεις μήνες (3) και δεκαέξι (16) ημέρες δηλαδή συνολική παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 30-1-2009.

.....  
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ  
ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ**

