



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 763
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 33/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας της Αρχικής Σύμβασης και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Ανακατασκευή οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου».

Στη Λάρισα, σήμερα 11^η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 34249/05-10-2018 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Παπαδημητρίου Βασίλειος Αντιπρόεδρος ως Προεδρεύων, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αράγκουλε Δέσποινα, 5) Βαγενά Αγγελική, 6) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 7) Γεωργάκης Δημήτριος, 8) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 9) Δαούλας Θωμάς, 10) Δεληγιάννης Δημήτριος, 11) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 12) Ζαούτσος Γεώργιος, 13) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 14) Καραλαριώτου Ειρήνη, 15) Καφφές Θεόδωρος, 16) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 17) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 18) Μαβίδης Δημήτριος, 19) Μαμάκος Αθανάσιος, 20) Μπαμπαλής Δημήτριος, 21) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 22) Νταής Παναγιώτης, 23) Ξηρομερίτης Μάριος, 24) Παζιάνας Γεώργιος, 25) Πράπας Αντώνιος, 26) Σούλτης Γεώργιος, 27) Σουρλαντζής Απόστολος, 28) Τερζούδης Χρήστος, 29) Τσακίρης Μιχαήλ, 30) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βαΐα, 31) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 32) Ψάρρα – Περιφανού Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Τάχος Δημήτριος 2) Αντωνίου Νέστωρ, 3) Γελαλή Πολυξένη, 4) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 5) Καλτσάς Νικόλαος, 6) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 7) Κοτάκου Μαρία, 8) Κρίκης Πέτρος, 9) Μπαράς Νικόλαος, 10) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 11) Νασιώκας Έκτορας, 12) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 13) Πράπας Κωνσταντίνος, 14) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 15) Σάπκας Παναγιώτης, 16) Τζανακούλης Κων/νος και 17) Τσιαούσης Κωνσταντίνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 32, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων, απόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη και δημαρχεύοντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Γεωργίου Σούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας της Αρχικής Σύμβασης και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Ανακατασκευή οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016
2. Τη με αριθμ. 292/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του δημοτικού έργου "Ανακατασκευή οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου".
3. Τη με αριθμ. 464/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 292/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου».
4. Τη με αριθμ. 202/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
5. Τη με αριθμ. 328/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Τροποποίηση της 220/2017 απόφασης της οικονομικής επιτροπής με θέμα: Έγκριση πράξης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης έργου: «Ανακατασκευή οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου».
6. Τη με αριθμ. 329/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών σύμβασης του δημοτικού έργου: «Ανακατασκευή οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου».
7. Τη με αριθμ. 428/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής του Διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
8. Τη με αριθμ. 483/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου» και κατακύρωση αυτού.
9. Τη με αριθμ. 416/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου "Ανακατασκευή οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου".
10. Τη με αριθμ. 548/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου "Ανακατασκευή οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου".
11. Τη με αριθμ. 676/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας της Αρχικής Σύμβασης και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασής του έργου «Ανακατασκευή οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου»
12. Τη με αριθμ. 33131/26-09-2018 αίτηση της αναδόχου «SOLIS A.E.»
13. Τη με αριθμ. πρωτ. 34238/05-10-2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων & Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

Ζητείται:

Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας της Αρχικής Σύμβασης και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασής του έργου «Ανακατασκευή οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου»

Αρχική Σύμβαση: 537.577,82 € (433.530,50 + 104.047,32 Φ.Π.Α.)

1η Συμπληρωματική Σύμβαση: 61.014,65 € (49.205,36 + 11.809,29 ΦΠΑ)

Κ.Α. Προϋπολογισμού: 30.7323.42068

Τρόπος εκτέλεσης: Εργολαβία

Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 33131/26-09-2018 αίτηση της αναδόχου του έργου «Ανακατασκευή οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου» Solis AE ζητείται παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως τις 16/11/2018.

Κατά τη διάρκεια του έργου από τις 29/05/2018 έως τις 26/09/2018 δεν εκτελέστηκαν εργασίες:

- Τέσσερις (4) ημέρες (19/06, 26/06, 27/06 & 27/08/2018) λόγω βροχόπτωσης
- Πέντε (5) ημέρες (11/06, 30/06, 02/07, 27/07 & 30/07/2018) λόγω αναγκαίων εργασιών Ο.Κ.Ω. (Δ.Ε.Υ.Α.Λ., Ο.Τ.Ε. & WIND)
- Μία (1) ημέρα (15/08/2018) λόγω της αργίας του Δεκαπενταύγουστου.

ήτοι συνολικά δέκα (10) ημέρες, χωρίς αποκλειστική υπατιότητα του αναδόχου.

Σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της Αρχικής Σύμβασης και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασής του έργου «Ανακατασκευή οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου» κατά δέκα (10) εργάσιμες ημέρες ήτοι από τις 26/10/2018 στις 07/11/2018, βάση των προβλεπόμενων στις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

14. Τη διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Παζιάνα Γεωργίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας της Αρχικής Σύμβασης και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Ανακατασκευή οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου» κατά δέκα (10) εργάσιμες ημέρες ήτοι έως τις 07/11/2018, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA