



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 790
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΙΤΣΗΣ».

Στην Λάρισα σήμερα την 24η Νοεμβρίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 17576/18-11-2009 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Λάτσιος Ιωάννης, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος, 5) Γκολφινόπουλου – Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζωγράφος Βασίλειος, 7) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 8) Καλογιάννης Απόστολος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κλεισιάρης Βασίλειος, 11) Κόκκαλης Βασίλειος, 12) Κουραμάς Δημήτριος, 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κυπαρίσσης Θωμάς, 16) Κυριτσάκας Βάιος, 17) Λαμπρούλης Γεώργιος, 18) Λέτσιος Κλεάνθης, 19) Λυτροκάπης Χρήστος, 20) Μίχος Χρήστος, 21) Μπανιός Μάρκος, 22) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 24) Ξηρομερίτης Μάριος, 25) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 26) Οικονόμου Ιωάννης, 27) Οικονόμου Χρήστος, 28) Πράπας Αντώνιος, 29) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 30) Σάπκας Ιωάννης, 31) Σούλτης Γεώργιος, 32) Τερζούδης Χρήστος, 33) Τζιαστούδης Μάνθος και 34) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη και 3) Καραμπάτσας Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημ. Γεωργάκης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το εκτός ημερήσιας Διάταξης θέμα που αφορά την: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84
2. Το Ν 3463/06
3. Το Ν.3263/04
4. Το Π.Δ. 609/85
5. Την με αρ. 304/09 ΑΔΣ
6. Την με αρ. 183/09 ΑΔΕ
7. Την με αρ. 244/09 ΑΔΕ
8. Την με αρ. 302/09 ΑΔΕ
9. Το από με αρ. πρωτ. 17991/24-11-2009 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Οδοποιίας, το οποίο έχει ως εξής:

Σχετ. Η υπ' αριθμ . 24241/24-11-09 αίτηση της κοινοπραξίας: ΑΝΤΗΝΩΡ ΑΤΕ – ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Με την υπ' αριθμ. 24241/24-11-09 αίτηση η ανάδοχος εταιρεία του έργου «ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ» ζητά παράταση προθεσμίας για την κατασκευή του έργου.

Η προθεσμία του έργου έληξε την 17-10-09.. Οι λόγοι που επικαλείται στην αίτησή της η ανάδοχος κοινοπραξία δηλαδή, ότι η καθυστέρηση του έργου οφείλεται στις εργασίες εκ μέρους της ΔΕΥΑΛ που έπρεπε να γίνει αντικατάσταση όλων των παλαιών δικτύων των ιδιωτικών παροχών ύδρευσης των φρεατίων των υδρομετρητών καθώς και φρεατίων υδροσυλλογής και ακαθάρτων παράλληλα με τις εργασίες των συνεργείων της ΔΕΥΑΛ που εκτελούσαν εργασίες για την κατασκευή του έργου, υπήρξε σημαντική επιβράδυνση στο ρυθμό εκτέλεσης των εργασιών του έργου, ευσταθούν

Εισηγούμαστε παράταση προθεσμίας του έργου έως την 10/12/2009.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ» έως 10/12/2009 για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΤΣΙΟΣ