



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 37/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου "Κατασκευή φωτισμού σε πλατείες – πάρκα του Δήμου Λαρισαίων".

Στη Λάρισα, σήμερα 23^η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 21.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 78878/17-11-2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αράγκουλε Δέσποινα, 5) Βαγενά Αγγελική, 6) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 7) Γελαλή Πολυξένη, 8) Δαούλας Θωμάς, 9) Δεληγιάννης Δημήτριος, 10) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 11) Ζαούτσος Γεώργιος, 12) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 13) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 14) Καλτσάς Νικόλαος, 15) Καραλαριώτου Ειρήνη, 16) Κρίκης Πέτρος, 17) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 18) Μαβίδης Δημήτριος, 19) Μαμάκος Αθανάσιος, 20) Μπαμπαλής Δημήτριος, 21) Μπαράς Νικόλαος, 22) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 24) Νταής Παναγιώτης, 25) Ξηρομερίτης Μάριος, 26) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 27) Σάπκας Παναγιώτης, 28) Σούλης Γεώργιος, 29) Σουρλαντζής Απόστολος, 30) Τερζούδης Χρήστος, 31) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 32) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 33) Τσιλιμίκας Χρήστος και 34) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αντωνίου Νέστωρ, 2) Γεωργάκης Δημήτριος, 3) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 4) Καφφές Θεόδωρος, 5) Κοτάκου Μαρία, 6) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 7) Νασιώκας Έκτορας, 8) Παζιάνας Γεώργιος, 9) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 10) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 11) Πράπας Αντώνιος, 12) Πράπας Κωνσταντίνος, 13) Σουλούκου Ασπασία, 14) Τζανακούλης Κων/νος και 15) Τσακίρης Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου "Κατασκευή φωτισμού σε πλατείες – πάρκα του Δήμου Λαρισαίων" και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016
2. Τη με αριθμ. 268/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Φωτισμού σε πλατείες – πάρκα του Δήμου Λαρισαίων».
3. Τη με αριθμ. 143/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
4. Τη με αριθμ. 176/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο «Κατασκευή φωτισμού σε πλατείες - πάρκα του Δ. Λαρισαίων».
5. Τη με αριθμ. 272/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Κατασκευή φωτισμού σε πλατείες – πάρκα του Δήμου Λαρισαίων» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
6. Τη με αριθμ. 319/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή Φωτισμού σε πλατείες – πάρκα του Δήμου Λαρισαίων» και κατακύρωση αυτού.
7. Τη με αριθμ. πρωτ. 78232/16-11-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ Κατασκευών και Συντήρησης, η οποία έχει ως εξής:

Ζητείται:

Η έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου:

**«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΕΣ – ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ»**

κατά τριάντα (30) ημέρες

Κ. Α. Προϋπολογισμού : 30.7325.44067

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
---------------------	-------------

8. Την από 16-11-2017 Εισηγητική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 77185 / 23-12-2017 αίτηση του κ. ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗ Ορέστη , αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΕΣ – ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» ζητείται παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τριάντα (30) ημέρες.

1. Σύμφωνα με τη σύμβαση του έργου και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, η εγκατάσταση του αναδόχου έγινε στις 5/09/2017 και η διάρκεια κατασκευής του έργου είναι ογδόντα (80) ημέρες (πέρασ εργασιών στις 25/11/2017).
2. Οπως παρατηρείται στο ημερολόγιο του έργου, τις παρακάτω ημερομηνίες (συνολικά 8 ημέρες) δεν έγιναν εργασίες λόγω μη έγκαιρης προμήθειας των υλικών για την κατασκευή του έργου από τον ανάδοχο. Συγκεκριμένα στις:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10 Νοεμβρίου 2017

Η εισαγωγή από το εξωτερικό και η παραλαβή των υλικών και συγκεκριμένα των φωτιστικών σωμάτων αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 15/12/2017.

Εξαιτίας όλων των παραπάνω, βάσει του αρθ.147 του Ν.4412/16 εισηγούμαστε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τριάντα (30) ημέρες έτσι ώστε το πέρασ εργασιών να μετατεθεί από τις 25/11/2017 στις 25/12/2017, χωρίς ευθύνη του αναδόχου.

Η Προϊσταμένη

Οι Επιβλέποντες Μηχανικοί

Βασ. Μπουμπίτσα

Γεωρ. Ζεμπέκης

Θεωρήθηκε
Ο Αν. Διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών

Αθ. Πατσιούρας

9. Τη δήλωση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κρίκη Πέτρου ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή φωτισμού σε πλατείες – πάρκα του Δήμου Λαρισαίων» κατά τριάντα (30) ημέρες, ήτοι έως την 25η/12/2017, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA