



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 828
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 30/2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης εκπόνησης του σταδίου της οριστικής μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙ».

Στην Λάρισα σήμερα την 18η Δεκεμβρίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 19270/14-12-2009 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κλεισιάρης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος, ως Προεδρεύων, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος, 5) Γκολφινόπουλου – Καρακίτσιου Ελένη, 6) Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη 7) Ζωγράφος Βασίλειος, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κων/νος 11) Κέλλας Χρήστος, 12) Κουραμάς Δημήτριος, 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κυπαρίσσης Θωμάς, 16) Κυριτσάκας Βάιος, 17) Λάτσιος Ιωάννης 18) Λέτσιος Κλεάνθης, 19) Μίχος Χρήστος, 20) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 21) Ξηρομερίτης Μάριος, 22) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 23) Οικονόμου Ιωάννης, 24) Οικονόμου Χρήστος, 25) Πράπας Αντώνιος, 26) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 27) Σάπκας Ιωάννης, 28) Σούλτης Γεώργιος, 29) Τερζούδης Χρήστος, 30) Τζιαστούδης Μάνθος και 31) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Κόκκαλης Βασίλειος, 3) Λαμπρούλης Γεώργιος, 4) Λυτροκάπης Χρήστος, 5) Μπουσμπούκης Ιωάννης και 6) Μπανιός Μάρκος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 31, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα που αφορά την: Έγκριση παράτασης εκπόνησης του σταδίου της οριστικής μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 27 του Ν.3316/2005
2. Το άρθρο 93 του Ν.3463/2006.
3. Το από με αρ. πρωτ. 18217/27-11-2009 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Νέων Έργων, το οποίο έχει ως εξής:

ΣΧΕΤΙΚΑ:

1. Υπ' αριθμόν πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΑΒΜΜ/20497/618/29-09-2009 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού «Έγκριση προμελέτης αποκατάστασης για το Μπεζεστένι Λάρισας»
2. Υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 15604/20-10-09 έγγραφο του Δήμου Λαρισαίων «Έγκριση προμελέτης του έργου Μπεζεστένι Λάρισας»
3. Υπ' αριθμόν πρωτ. 23744/16-11-2009 αίτηση της μελετητικής ομάδας για παράταση του χρόνου υποβολής της οριστικής μελέτης

Σύμφωνα με το σχετικό (1), το Υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε την προμελέτη «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙ» με σειρά παρατηρήσεων, οι οποίες πρέπει να εφαρμοστούν κατά την εκπόνηση της οριστικής μελέτης του έργου.

Σύμφωνα με το σχετικό (2), η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ενέκρινε την προμελέτη «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙ» και κοινοποίησε στην μελετητική ομάδα τις παρατηρήσεις του ΥΠ.ΠΟ. Για την εφαρμογή των παρατηρήσεων του ΥΠ.ΠΟ, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών προχώρησε στις κάτωθι απαραίτητες ενέργειες:

1. Νέες ανασκαφικές εργασίες στις θεμελιώσεις του μνημείου
2. Ανάθεση εργασιών «Ανάλυση υλικών δόμησης για το Μπεζεστένι Λάρισας» στην Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ.
3. Νέα γεωτεχνική μελέτη
4. Συνεργασία με την 7^η Ε.Β.Α. Λάρισας και την μελετητική ομάδα

Η Υπηρεσία παρέδωσε στην μελετητική ομάδα στις 27/11/2009 όλα τα στοιχεία της ενέργειας 1 και θα ολοκληρώσει την παράδοση των στοιχείων των ενεργειών 3 και 4 σε διάστημα 10 ημερών. Τα στοιχεία της ενέργειας 2 θα παραδοθούν στην Υπηρεσία και στην μελετητική ομάδα μετά την ολοκλήρωση της σχετικής έρευνας από την Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ.

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου το στάδιο της οριστικής μελέτης έχει διάρκεια εκπόνησης 40 (σαράντα) ημερολογιακές ημέρες και πρέπει να παραδοθεί στις 30/11/2009.

Βάσει του ανωτέρω σκεπτικού και σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3316/2005, **εισηγούμεθα** την παράταση της χρονικής προθεσμίας εκπόνησης της οριστικής μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙ» και ως εκ τούτου και την παράλληλη μετάθεση των υπολοίπων σταδίων αυτής κατά 60 (εξήντα) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι η υποβολή της οριστικής μελέτης ορίζεται στις 29/01/2010.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της χρονικής προθεσμίας εκπόνησης της οριστικής μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙ» και ως εκ τούτου και την παράλληλη μετάθεση των υπολοίπων σταδίων αυτής κατά 60 (εξήντα) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι η υποβολή της οριστικής μελέτης ορίζεται στις 29/01/2010, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA