



ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 869
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 40/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση Βενιζέλου - Φιλελλήνων».

Στη Λάρισα, σήμερα 22^η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 40591/16-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ.: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Αντωνίου Νέστωρ, 6) Βαγενά Αγγελική, 7) Γεωργάκης Δημήτριος, 8) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 9) Δαούλας Θωμάς, 10) Δεληγιάννης Δημήτριος, 11) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 12) Ζαούτσος Γεώργιος, 13) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 14) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 15) Καλτσάς Νικόλαος, 16) Καραλαριώτου Ειρήνη, 17) Καφφές Θεόδωρος, 18) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 19) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 20) Μαβίδης Δημήτριος, 21) Μαμάκος Αθανάσιος, 22) Μπαμπαλής Δημήτριος, 23) Μπαράς Νικόλαος, 24) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 25) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 26) Νασιώκας Έκτορας, 27) Νταής Παναγιώτης, 28) Παζιάνας Γεώργιος, 29) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Πράπας Κωνσταντίνος, 32) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 33) Σάπκας Παναγιώτης, 34) Σούλτης Γεώργιος, 35) Σουρλαντζής Απόστολος, 36) Τσακίρης Μιχαήλ και 37) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Αράγκουλε Δέσποινα, 2) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 3) Γελαλή Πολυξένη, 4) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 5) Κοτάκου Μαρία, 6) Κρίκης Πέτρος, 7) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 8) Τερζούδης Χρήστος, 9) Τζανακούλης Κων/νος, 10) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 11) Τσιαούσης Κωνσταντίνος και 12) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 37, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Καλαμπαλίκης Κων. και Γεωργιάκης Δημήτριος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: **Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση Βενιζέλου - Φιλελλήνων»** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 36345/23-10-2018 αίτηση της αναδόχου «ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 37432/30-10-2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων - Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

Δημόσια Σύμβαση: 348.528,37 € (281.071,27 + 67.457,10 Φ.Π.Α.)

Κ.Α. Προϋπολογισμού: 30.7322.41049

Τρόπος εκτέλεσης: Εργολαβία

Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 36345/23-10-2018 αίτηση του αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση Βενιζέλου - Φιλελλήνων» ΕΚΤΩΡ Τεχνική Α.Ε. ζητείται παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 115 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 27/02/2019, διότι δεν κατέστη δυνατή η εκτέλεση των εργασιών από την έναρξη του έργου 09/05/2018 έως τις 31/08/2018, λόγω της αναμονής της έγκρισης της μελέτης της εργοταξιακής κυκλοφοριακής ρύθμισης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

Η Δημόσια σύμβαση του έργου «Διαμόρφωση Βενιζέλου - Φιλελλήνων» υπογράφηκε στις 09/05/2018 με ημερομηνία έναρξης του την ίδια μέρα και συνολική προθεσμία περάτωσής του εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι στις 04/11/2018. Η ανάδοχος εταιρεία ΕΚΤΩΡ Τεχνική Α.Ε. με την υπ' αριθμ. πρωτ. 16452/4-5-2018 είχε υποβάλει τη μελέτη προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακού χαρακτήρα) του έργου στο Δήμο Λαρισαίων, η οποία εγκρίθηκε με τις υπ' αριθμ. 313/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και στάλθηκε για περαιτέρω έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας. Έως της 20/08/2018 δεν είχε εκδοθεί απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας για έγκριση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου, ώστε να είναι εφικτή η έναρξη εκτέλεσης των κατασκευαστικών εργασιών, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 157/21-08-2018 απόφαση.

Σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ» κατά 115 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 27/02/2019, βάση των προβλεπομένων στις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

4. Τη διαφωνία του δημοτικού συμβούλου κ. Παζιάνα Γεωργίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ» κατά 115 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 27/02/2019, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ