



ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 962
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 43/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Πιλοτική Δράση "ΕΜΑΥΤΙΩΝ" Διαμόρφωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αύλειου Χώρου Σχολικού Συγκροτήματος 4ου Γυμνασίου & 4ου ΓΕΛ Λάρισας του Δήμου Λαρισαίων».

Στη Λάρισα, σήμερα 13^η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.15 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 44256/07-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αντωνίου Νέστωρ, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Βαγενά Αγγελική, 7) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 8) Γελαλή Πολυξένη, 9) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 10) Δαούλας Θωμάς, 11) Δεληγιάννης Δημήτριος, 12) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 13) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 14) Καλτσάς Νικόλαος, 15) Κρίκης Πέτρος, 16) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 17) Μαβίδης Δημήτριος, 18) Μπαμπαλής Δημήτριος, 19) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 20) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 21) Νταής Παναγιώτης, 22) Παζιάνας Γεώργιος, 23) Πράπας Κωνσταντίνος, 24) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 25) Σούλτης Γεώργιος, 26) Σουρλαντζής Απόστολος, 27) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάϊα, 28) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 29) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 30) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Αγορίτσας Χρήστος, 2) Γεωργάκης Δημήτριος, 3) Ζαούτσος Γεώργιος, 4) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 5) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 6) Καραλαριώτου Ειρήνη, 7) Καφφές Θεόδωρος, 8) Κοτάκου Μαρία, 9) Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, 10) Μαμάκος Αθανάσιος, 11) Μπαράς Νικόλαος, 12) Νασιώκας Έκτορας, 13) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 14) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 15) Πράπας Αντώνιος, 16) Σάπκας Παναγιώτης, 17) Τερζούδης Χρήστος, 18) Τζανακούλης Κων/νος και 19) Τσακίρης Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 30, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αντωνίου Νέστωρ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Πιλοτική Δράση "ΕΜΑΥΤΙΩΝ" Διαμόρφωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αύλειου Χώρου Σχολικού Συγκροτήματος 4ου Γυμνασίου & 4ου ΓΕΛ Λάρισας του Δήμου Λαρισαίων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016
2. Τη με αριθμ. 316/2018 Α.Δ.Σ με θέμα: Έγκριση υποβολής πρότασης και έγκριση της μελέτης πιλοτικής δράσης «ΕΜΑΥΤΙΩΝ», διαμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του σχολικού συγκροτήματος 4ου Γυμνασίου και 4ου ΓΕΛ Λάρισας του Δήμου Λαρισαίων.
3. Τη με αριθμ. 588/2018 Α.Δ.Σ με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Πιλοτική δράση "ΕΜΑΥΤΙΩΝ", διαμόρφωση αθλητικών εγκαταστάσεων αύλειου χώρου σχολικού συγκροτήματος 4ου Γυμνασίου & 4ου ΓΕΛ Λάρισας Δήμου Λαρισαίων».
4. Την υπ' αριθ. 1889/3-8-2018 απόφαση Δημάρχου με την οποία εγκρίθηκε η σχετική πίστωση.
5. Τη με αριθμ. 425/2018 ΑΟΕ με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο «Πιλοτική δράση «ΕΜΑΥΤΙΩΝ», Διαμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του σχολικού συγκροτήματος 4ου Γυμνασίου και 4ου ΓΕΛ Λάρισας του Δήμου Λαρισαίων.
6. Τη με αριθ. 458/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Πιλοτική δράση ΕΜΑΥΤΙΩΝ, διαμόρφωση των αθλητικών χώρων του σχολικού συγκροτήματος 4ου Γυμνασίου και 4ου ΓΕΛ Λάρισας του Δήμου Λαρισαίων» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
7. Τη με αριθμ. 487/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο "Πιλοτική δράση ΕΜΑΥΤΙΩΝ, διαμόρφωση των αθλητικών χώρων του σχολικού συγκροτήματος 4ου Γυμνασίου και 4ου ΓΕΛ Λάρισας του Δήμου Λαρισαίων" και κατακύρωση αυτού.
8. Τη με αριθμ. πρωτ. 41951/26.11.18 αίτηση του κ. Ζησάκη Κ. Ιωάννη, αναδόχου του έργου.
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 41951/4-12-2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Σχολικών και Δημοτικών κτιρίων η οποία έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθμ. 41951/26.11.18 αίτηση του κ. Ζησάκη Κ. Ιωάννη, αναδόχου του έργου "ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΜΑΥΤΙΩΝ» ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & 4ου ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ" ζητείται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 27/2/2019.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 19/11/2018 με προθεσμία περαίωσης σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών, ήτοι με περαίωση έως την 28/12/2018.

Η παράταση ζητείται διότι οι εργασίες δεν μπορούν να εκτελεστούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της λειτουργίας των δύο σχολείων, γιατί καθιστούν προβληματική την παρακολούθηση των μαθημάτων και την ποιότητα κατασκευής του έργου, αλλά και γιατί δεν πρέπει να δημιουργηθούν προβλήματα που αφορούν την ασφάλεια των μαθητών. Επίσης η παράταση ζητείται σε αναμονή της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ, διότι κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου προέκυψαν απρόβλεπτες, επί πλέον εργασίες, λόγω της φύσης των επισκευών όπως, επισκευή καθιζήσεων παραπλεύρως των γηπέδων.

Για τους λόγους που αναφέρουμε παραπάνω, προτείνουμε παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά 60 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης των εργασιών έως την 27/2/2019.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Πilotική Δράση "ΕΜΑΥΤΙΩΝ" Διαμόρφωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αύλειου Χώρου Σχολικού Συγκροτήματος 4ου Γυμνασίου & 4ου ΓΕΛ Λάρισας του Δήμου Λαρισαίων», κατά 60 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης των εργασιών έως την 27/2/2019, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

