



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 992**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 44/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Κρασπεδόρειθρα και Υποδομή 4<sup>ης</sup> Δημοτικής Κοινότητας».**

Στη Λάρισα, σήμερα 18<sup>η</sup> του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 45345/14-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ.: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αντωνίου Νέστωρ, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Βαγενά Αγγελική, 7) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 8) Γεωργάκης Δημήτριος, 9) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 10) Δεληγιάννης Δημήτριος, 11) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 12) Ζαούτσος Γεώργιος, 13) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 14) Καλτσάς Νικόλαος, 15) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 16) Καραλαριώτου Ειρήνη, 17) Καφφές Θεόδωρος, 18) Κρίκης Πέτρος, 19) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 20) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 21) Μαβίδης Δημήτριος, 22) Μαμάκος Αθανάσιος, 23) Μπαμπαλής Δημήτριος, 24) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 25) Νταής Παναγιώτης, 26) Παζιάνας Γεώργιος, 27) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 28) Πράπας Κωνσταντίνος, 29) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 30) Σούλτης Γεώργιος, 31) Τσακίρης Μιχαήλ, 32) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 33) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 34) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 35) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Αγορίτσας Χρήστος, 2) Γελαλή Πολυξένη, 3) Δαούλας Θωμάς, 4) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 5) Κοτάκου Μαρία, 6) Μπαράς Νικόλαος, 7) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 8) Νασιώκας Έκτορας, 9) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 10) Πράπας Αντώνιος, 11) Σάπκας Παναγιώτης, 12) Σουρλαντζής Απόστολος, 13) Τερζούδης Χρήστος και 14) Τζανακούλης Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 35, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Κρασπεδόρειθρα και Υποδομή 4<sup>ης</sup> Δημοτικής Κοινότητας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016
2. Τη με αριθμ. 267/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή 4<sup>ης</sup> Δημοτικής Κοινότητας».
3. Τη με αριθμ. 169/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
4. Τη με αριθμ. 187/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση πράξης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης έργου: «Κρασπεδόρειθρα και Υποδομή 4<sup>ης</sup> Δημοτικής Κοινότητας».
5. Τη με αριθμ. 237/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών σύμβασης του έργου «Κρασπεδόρειθρα και Υποδομή 4<sup>ης</sup> Δημοτικής Κοινότητας».
6. Τη με αριθμ. 369/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής του Διαγωνισμού για το έργο «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή 4<sup>ης</sup> Δημοτικής Κοινότητας» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
7. Τη με αριθμ. 431/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή 4<sup>ης</sup> Δημοτικής Κοινότητας» και κατακύρωση αυτού.
8. Τη με αριθμ. 418/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή 4<sup>ης</sup> Δημοτικής Κοινότητας».
9. Τη με αριθμ. 638/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή 4<sup>ης</sup> Δημοτικής Κοινότητας».
10. Τη με αριθμ. 823/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή 4<sup>ης</sup> Δημοτικής Κοινότητας».
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 44630/10-12-2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθμ. 44394/7-12-2018 αίτηση του αναδόχου

Η σύμβαση του ανωτέρω έργου υπογράφηκε στις 4 Οκτωβρίου 2017 και η ημερομηνία περαίωσης του είναι η 31η Δεκεμβρίου 2018 (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 823/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων).

Η τοποθέτηση των κρασπεδορειθρων έχει ολοκληρωθεί για το σύνολο του έργου.

Με το ανωτέρω σχετικό ο ανάδοχος ζητά παράταση της ημερομηνίας περαίωσης έως 30 Απριλίου 2019, λόγω της σύνταξης του 2<sup>ΟΥ</sup> ΑΠΕ (που αφορά την διαχείριση των ΑΕΚΚ) και του χρόνου που απαιτείται για την έγκρισή του.

Οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος ευσταθούν.

Εισηγούμεστε παράταση προθεσμίας περαίωσης έως 30 Απριλίου 2019.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή 4<sup>ης</sup> Δημοτικής Κοινότητας» έως τις 30 Απριλίου 2019, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**