



Λάρισα 14-01-2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7

ΘΕΜΑ: Παράταση συμβατικής προθεσμίας του δημοτικού έργου «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή Δημοτικής Ενότητας Λάρισας» (οριακή προθεσμία).

Στη Λάρισα σήμερα 14-01-2021 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 392/08-01-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Καλτσάς Νικόλαος, 8) Νταής Παναγιώτης και 9) Τζατζάκης Φώτιος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης (πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης λόγω του κατεπείγοντος λήψης απόφασης, σχετικά με το θέμα: Παράταση συμβατικής προθεσμίας του δημοτικού έργου «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή Δημοτικής Ενότητας Λάρισας» (οριακή προθεσμία) και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
2. Το Ν.4412/2016.
3. Τη με αριθμ. 609/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης του έργου «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή Δημοτικής Ενότητας Λάρισας».
4. Τη με αρ. 2320/2018 απόφαση του Δημάρχου Λαρισαίων για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018.
5. Τη με αρ. 2320/2018 απόφαση του Δημάρχου Λαρισαίων για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018.
6. Τη με αριθ. 529/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης, λοιπών τευχών δημοπράτησης και έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Κρασπεδόρειθρα και Υποδομή Δημοτικής Ενότητας Λάρισας».
7. Τη με αριθμ. 12/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Κρασπεδόρειθρα και Υποδομή Δημοτικής Ενότητας Λάρισας» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
8. Τη με αριθμ. 41/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή Δημοτικής Ενότητας Λάρισας».
9. Τη με αριθμ. 251/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Τροποποίηση σύμβασης (παράταση συμβατικής προθεσμίας) του δημοτικού έργου «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή Δημοτικής Ενότητας Λάρισας».
10. Τη με αριθμ. 311/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Τροποποίηση σύμβασης (παράταση συμβατικής προθεσμίας) του δημοτικού έργου «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή Δημοτικής Ενότητας Λάρισας».
11. Τη με αριθμ. 311/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Παράταση συμβατικής προθεσμίας του δημοτικού έργου «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή Δημοτικής Ενότητας Λάρισας».
12. Τη με αριθμ. πρωτ. 808/13-01-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

Η σύμβαση του ανωτέρω έργου υπογράφηκε στις 5 Ιουνίου 2019 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης του, ύστερα από τις παρατάσεις που έχουν χορηγηθεί με αίτηση του αναδόχου, ήταν η 31^η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020, σύμφωνα με την 709/2020 ΑΟΕ.

Η παραπάνω προθεσμία έχει παρέλθει χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί, τόσο το φυσικό όσο και το οικονομικό αντικείμενο του έργου.

Σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.4412/2016, όπως αυτό ισχύει σήμερα:

“...Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει τις εργασίες της σύμβασης και μετά τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί από τις εν τω μεταξύ χορηγηθείσες παρατάσεις, που χορηγήθηκαν ύστερα από αίτησή του ή συναίνεση του και για όσο διαρκεί η οριακή προθεσμία της σύμβασης. Ως οριακή προθεσμία νοείται το χρονικό διάστημα που ανέρχεται σε ένα τρίτο (1/3) της συνολικής προθεσμίας και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών, κατά τη διάρκεια του οποίου χορηγούνται παρατάσεις και χωρίς αίτηση του αναδόχου.....”

Ύστερα από τα παραπάνω, η Υπηρεσία μας εισηγείται την χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου έως 31-3-2021 (οριακή προθεσμία).

13. Την πρόταση του προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αδαμόπουλου Αθανασίου ,για χορήγηση παράτασης συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 31-7-2021.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του δημοτικού έργου «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή Δημοτικής Ενότητας Λάρισας» έως την 31^η-07-2021 (οριακή προθεσμία), για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ**