



Λάρισα 25-02-2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 99

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Ηλιοδώρου-Ρούσβελτ)».

Στη Λάρισα σήμερα 25-02-2021 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 6648/19-02-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Σούλτης Γεώργιος, 3) Βούλγαρης Σωτήριος, 4) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 5) Καλτσάς Νικόλαος, 6) Τζατζάκης Φώτιος, 7) Παναγιώτου Ιωάννης και 8) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης (πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης λόγω του κατεπείγοντος λήψης απόφασης, σχετικά με το θέμα: Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Ηλιοδώρου-Ρούσβελτ)» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016.
3. Τη με αριθμ. 115/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Ηλιοδώρου-Ρούσβελτ)».
4. Τη με αριθμ. 427/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 115/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Ηλιοδώρου-Ρούσβελτ) λόγω τροποποίησης-επικαιροποίησης των τευχών δημοπράτησης.
5. Τη με αριθμ. 505/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Τροποποίηση των υπ' αριθμ. 115/2018 και 427/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Ηλιοδώρου-Ρούσβελτ)», λόγω τροποποίησης-επικαιροποίησης των τευχών δημοπράτησης.
6. Τις με αριθ. 2645/2019,473/2020,607/2021 Αποφάσεις Δημάρχου για την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης.
7. Τη με αριθ. 394/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Ηλιοδώρου-Ρούσβελτ)».
8. Τη με αριθ. 403/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Ηλιοδώρου-Ρούσβελτ)».
9. Τη με αριθμ. 651/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Ηλιοδώρου-Ρούσβελτ)» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
10. Τη με αριθμ. 82/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Ηλιοδώρου-Ρούσβελτ)» και κατακύρωση αυτού.
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 4084/3-2-2021 αίτηση του αναδόχου «ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ».

12. Τη με αριθμ. πρωτ. 6905/22-02-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων και Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθμ. 4084/3-2-2021 αίτηση του αναδόχου «ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ», του έργου: «ΔΡΟΜΟΙ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΗΛΙΟΔΩΡΟΥ-ΡΟΥΣΒΕΛΤ)» ζητείται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών.

Την 9/6/2020 υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή του έργου με συνολική προθεσμία περαίωσης διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 5/3/2021.

Σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες φάσεις υλοποίησης, σας γνωρίζουμε ότι έχει ολοκληρωθεί το 1ο τμήμα επί της οδού Ηλιοδώρου, ακολουθεί η ολοκλήρωση της 2ης φάσης μεταξύ των οδών Ηπείρου και Οικονόμου εξ Οικονόμων και η προετοιμασία για έναρξη της 3ης φάσης στην οδό Ιουστινιανού.

Οι παραπάνω εργασίες ξεκίνησαν στις 26/10/2020 λόγω: α) της αναμονής για την έγκριση της εργοταξιακής κυκλοφοριακής μελέτης εφαρμογής, η οποία έγινε στις 2/9/2020 με αρ. ΦΕΚ 3644, και β) της αναμονής για την ολοκλήρωση των εργασιών ύδρευσης (νέο δίκτυο – παροχές από την ΔΕΥΑΛ) και υπογειοποίησης των δικτύων Ισχυρών ρευμάτων (από ΔΕΔΗΕ Α.Ε.) που προηγήθηκαν σε όλη την έκταση του έργου από Ηλιοδώρου έως και Παναγούλη .

Για τον λόγο αυτό ζητείται έγκριση παράτασης προθεσμίας κατά εκατόν σαράντα (140) ημερολογιακές ημέρες από την αρχική ημερομηνία περαίωσης που ήταν η 5/3/2021, ήτοι από 6/3/2021 έως 23/7/2021.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Ηλιοδώρου-Ρούσβελτ)» κατά εκατόν σαράντα (140) ημερολογιακές ημέρες από την αρχική ημερομηνία περαίωσης που ήταν η 5η/3/2021, ήτοι από 6/3/2021 έως τις 23/7/2021, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**