



Λάρισα 10-03-2022

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 141**

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ης Παράτασης Προθεσμίας Εκτέλεσης Εργασιών για το έργο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου Γυμνασίου Λάρισας».

Στη Λάρισα σήμερα 10-03-2022 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 9168/04-03-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 16/07-01-2022 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Δαούλας Θωμάς, 7) Αναστασίου Μιχαήλ, 8) Απρίλη Αγορίτσα, 9) Τζατζάκης Φώτιος, 10) Ξυνοπούλου Ελένη-Μαρίνα και 11) Παναγιώτου Ιωάννης.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ξυνοπούλου Ελένη-Μαρίνα.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 3ης Παράτασης Προθεσμίας Εκτέλεσης Εργασιών για το έργο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου Γυμνασίου Λάρισας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθμ. 269/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: "Έγκριση αποδοχής συμμετοχής στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» στον άξονα προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων στη Θεσσαλία» με προτεινόμενο έργο: "Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου Γυμνασίου Λάρισας".
4. Τη με αριθμ. 270/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: "Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του δημοτικού έργου: «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου Γυμνασίου Λάρισας».
5. Τη με αριθμ. 5735/2019 απόφαση Δημάρχου για την ανάληψη υποχρέωσης.
6. Τη με αριθμ. 670/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Τροποποίηση της με αριθμ. 270/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του δημοτικού έργου: «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου Γυμνασίου Λάρισας».
7. Τη με αριθμ. 469/2020 απόφαση Δημάρχου για την ανάληψη υποχρέωσης.
8. Τη με αριθμ. 65/2020 Α.Δ.Σ. με θέμα: 2η τροποποίηση της με αριθμ. 270/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του δημοτικού έργου: «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου Γυμνασίου Λάρισας».
9. Τη με αριθμ. 143/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου γυμνασίου Λάρισας».
10. Τη με αριθμ. 159/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης του δημοτικού έργου «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου Γυμνασίου Λάρισας».
11. Τη με αριθμ. 332/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου Γυμνασίου Λάρισας» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.

12. Τη με αριθ. 516/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου Γυμνασίου Λάρισας» και κατακύρωση αυτού.
13. Τη με αριθ. 526/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου Γυμνασίου Λάρισας».
14. Τη με αριθ. 636/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης για το έργο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου Γυμνασίου Λάρισας».
15. Τη με αριθ. 897/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 2ης Παράτασης Προθεσμίας Εκτέλεσης Εργασιών (Οριακή Προθεσμία) για το έργο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου Γυμνασίου Λάρισας».
16. Τη με αριθμ. πρωτ. 9249/04-03-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110 και της παραγράφου 1α του άρθρου 176 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
3. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» & ειδικότερα της παρ. δ του άρθρου 5 του Ν.4071/2012, που αναφέρεται στην αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής τους.
4. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».

Και αφού είδαμε:

1. Την υπ' αρ. **469/2020 «Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης»**, για την «Έγκριση Δαπάνης και Διάθεσης Πίστωσης Κωδικών Αριθμών Εξόδων (Κ.Α. 64.7341.47003),
2. Την υπ' αρ. **270/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων** θέμα: «Έγκριση Μελέτης και Εκτέλεσης του Δημοτικού Έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ»,
3. Την υπ' αρ. **269/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων** για την «Έγκριση αποδοχής συμμετοχής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020» -στον άξονα προτεραιότητας "Προστασία του Περιβάλλοντος - Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον" ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο "Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου Γυμνασίου Λάρισας"»,
4. Την Α.Π. **3813/17-10-2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ**, με Κωδικό ΟΠΣ 5043160, στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»,

5. Την υπ' αρ. **670/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων** για την τροποποίηση της με αριθμ. 270/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: «Έγκριση Μελέτης και Εκτέλεσης του Δημοτικού Έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ»,
6. Την υπ' αρ. **65/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων** για την 2η τροποποίηση της με αριθμ. 270/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: «Έγκριση Μελέτης και Εκτέλεσης του Δημοτικού Έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ»,
7. Το με αρ. πρ. **561/13-02-2020 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας**, σύμφωνα με το οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη για τα «σχέδια τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το Υποέργο 1, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ», με Κωδικό ΟΠΣ 5043160»,
8. Την υπ' αρ. **159/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων** για τον «Καθορισμό Όρων Διακήρυξης του δημοτικού έργου: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ»,
9. Τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου «**ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ**», ο οποίος διενεργήθηκε μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ), με **α/α συστήματος 88768**, κατά τον οποίο η προθεσμία υποβολής των προσφορών έληξε στις 19-05-2020 και αυτές αποσφραγίστηκαν στις 26-05-2020,
10. Την υπ' αρ. **332/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων** σύμφωνα με την οποία αναδείχτηκε προσωρινός μειοδότης του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ», η εργοληπτική επιχείρηση «**ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ**»,
11. Την υπ' αρ. **516/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων** σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «**ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ**» και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση «**ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ**», με μέση έκπτωση **62,28 % επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης**,
12. Την με αρ. πρ. **16409/18-09-2020 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας** για την κατακύρωση της παραπάνω απόφασης, αφού αυτή ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της,
13. Την με αρ. πρ. **3812/23-10-2020 «Διατύπωση σύμφωνης γνώμης» της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας**, σύμφωνα με την οποία διατυπώνεται θετική γνώμη για το σχέδιο σύμβασης και την διαδικασία ανάθεσης του Υποέργου «**ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ**»,
14. Το από 06-11-2020 «**3ο Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων**» σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά των άρθρων 23.3 - 23.10 της Διακήρυξης του έργου καθώς και την Υπεύθυνη Δήλωση η οποία υπογράφηκε κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 79Α του Ν. 4412/2016 και στην οποία

δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει, στο πρόσωπο του αναδόχου, ουσιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του Άρθρου 104 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα και στον Ν. 4605/2019,

15. Την από 27-11-2020 υπογραφείσα Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 20SYMV007727776) με συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου 22-09-2020,
16. Την υπ' αριθμ. 636/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων "Έγκριση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης για το έργο: **ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ**", όπου η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου παρατάθηκε έως τις 11/12/2021 (υπ' αριθμ. Πρωτ. 3393/17-09-2021 «Διατύπωση σύμφωνης γνώμης τροποποίησης νομικής δέσμευσης 1^η παράταση» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας.
17. Την υπ' αριθμ. 897/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων "Έγκριση 2ης παράτασης Προθεσμίας Εκτέλεσης Εργασιών (Οριακή Προθεσμία) για το έργο: **ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ**", όπου η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου παρατάθηκε έως τις 10/03/2022 (υπ' αριθμ. Πρωτ. 5130/14-12-2021 «Προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης (2^η παράταση- Οριακή προθεσμία) για το Υπόεργο **ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ**)» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας.
18. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 6314/16-2-2022 αίτημα του Αναδόχου «**ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ**» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών έως 31/5/2022 λόγω αναμονής έγκρισης του Ανακαεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών στον οποίο περιλαμβάνεται νέα τιμή για την αφαίρεση των παλαιών χρωμάτων και δεν μπορεί να εκτελέσει τις εργασίες αν δεν γνωρίζει αν θα πληρωθεί τελικά. Ακόμη και αν υπάρξει έγκριση του την επόμενη εβδομάδα θα είναι δύσκολο να εκτελεστούν έως τις 10/3/2022 που λήγει η προθεσμία περαίωσης και ζητάει παράταση ώστε οι εργασίες να εκτελεστούν κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα που δεν θα λειτουργεί το σχολείο.
19. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 1151/02-03-2022 «Προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης (3^η παράταση) για το Υπόεργο "**ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ**" της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας.»

Και επειδή:

1. Η προθεσμία περαίωσης του έργου μετά την έγκριση της 2ης παράτασης (Οριακή), σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 897/2021 Απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Λαρισαίων, λήγει την 10/03/2022.
2. Ο ανάδοχος έχει υποβάλλει το υπ' αριθμ. πρωτ. 6314/16-2-2022 σχετικό αίτημα για νέα παράταση έως 31/5/2022, καθόσον εκκρεμεί η έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και 2ου ΠΚΤΜΝΕ που περιλαμβάνουν νέα τιμή για αφαίρεση των υφιστάμενων ελαττωματικών χρωμάτων τοιχοποιιών και οροφών. Επιπλέον είναι δυσχερής και επικίνδυνη η εκτέλεση εργασιών χρωματισμών ενώ λειτουργεί το σχολείο με την παρουσία μαθητικού και εκπαιδευτικού δυναμικού πρωί και απόγευμα καθόσον λειτουργεί και εσπερινό γυμνάσιο. Κατά τον μήνα Οκτώβριο πραγματοποιήθηκαν εργασίες χρωματισμών σε κάποιες από τις αίθουσες του σχολείου επειδή έπρεπε να τοποθετηθούν υπολογιστές και άλλες συσκευές χρήσιμες για την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι εργασίες της εσωτερικής βαφής τού σχολείου δεν μπορούσαν να ξεκινήσουν πριν την αντικατάσταση των κουφωμάτων και των θερμομαντικών και φωτιστικών σωμάτων, οι οποίες ολοκληρώθηκαν, σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου,

στις 01/12/2021. Για τους ανωτέρω λόγους η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

3. Πρέπει να εγκριθεί ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών με τη νέα τιμή που περιλαμβάνει έτσι ώστε να εκτελεστεί από τον ανάδοχο.
4. Έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο ποσοστό των εργασιών και υπολείπεται η ολοκλήρωση των εργασιών απόξεσης των παλιών χρωμάτων και βαφής των εσωτερικών επιφανειών στις οποίες αποξηλώθηκαν τα παλιά και τοποθετήθηκαν καινούρια θερμοκρασιακά σώματα, καινούρια φωτιστικά σώματα και καινούρια κουφώματα.
5. Υπάρχει η ορθή επανάληψη της υπ' αριθμ. Πρωτ. 1151/02-03-2022 «Προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης (3^η παράταση) για το Υποέργο "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ" της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας», σύμφωνα με την οποία διατυπώνεται θετική γνώμη για την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά 82 ημέρες, ήτοι μέχρι 31/5/2022, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της 3ης Παράτασης προθεσμίας κατά 82 μέρες, ήτοι μέχρι την 31-05-2022, για την περαίωση των εργασιών του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ», Αναδόχου: "ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ. ".

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 3η παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου Γυμνασίου Λάρισας» κατά 82 ημέρες, ήτοι μέχρι τις 31-05-2022, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ

ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΕΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ