



Λάρισα 12-03-2020

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 150**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας για την προμήθεια «Υλικών οδοποιίας Δ.Ε. Λάρισας».**

Στη Λάρισα σήμερα 12-03-2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 11104/06-03-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3852/06-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Σούλης Γεώργιος, 3) Βούλγαρης Σωτήριος, 4) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 5) Καλτσάς Νικόλαος, 6) Νταής Παναγιώτης, 7) Παπαπαρίσης Απόστολος και 8) Τζατζάκης Φώτιος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης (πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης λόγω του κατεπείγοντος λήψης απόφασης, σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας για την προμήθεια «Υλικών οδοποιίας Δ.Ε. Λάρισας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
2. Το Ν. 4412/2016.
3. Τη με αριθμ. 1981/09-04-2019 απόφαση Δημάρχου για την Ανάλυση Υποχρέωσης.
4. Τη με αρ. 165/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης, όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια υλικών οδοποιίας στη Δ.Ε. Λάρισα».
5. Τη με αρ. 252/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας "Υλικών οδοποιίας στη Δ.Ε. Λάρισα" και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
6. Τη με αριθμ. 298/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «Υλικών οδοποιίας στη Δ.Ε. Λάρισα» και κατακύρωση αυτού.
7. Την υπ. αριθμ. 7370/14-2-20 αίτηση της αναδόχου «**ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ** OF LARISSA
8. Τη με αριθμ. πρωτ. 11589/09-03-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:
  1. α. Η προμήθεια ανατέθηκε στις **11/07/2019** με την με αριθμό **298/2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  
β. Η σύμβαση της προμήθειας υπογράφηκε στις **19/08/19**, και πρωτοκολλήθηκε στις 19/08/19 με αριθμό **36063**, οπότε αρχή της συμβατικής προθεσμίας θεωρείται η **19/08/2019**.  
γ. Η συμβατική ημερομηνία περάτωσης είναι η **19/2/2020**.  
δ. Των άρθρων 95, 258, του Ν. 3852/7.6.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α'87).
  2. Ο ανάδοχος με την από **14-2-20** αίτησή του ζητά νέα παράταση της συμβατικής προθεσμίας έως **19/05/2020**, λόγω μη απορρόφησης της προβλεπόμενης από το συμφωνητικό ποσότητες .
  3. Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται:
    - α. Εύλογο δεδομένου ότι, υπάρχουν ποσότητες που δεν έχουν απορριφθεί μη απορροφήσιμες

β. Νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 147 § 8α του Ν.4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» προτείνεται η παράταση της συμβατικής προθεσμίας έως **19/05/2020**.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας για την προμήθεια «Υλικών οδοποιίας Δ.Ε. Λάρισας» έως την 19η/05/2020 για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

### **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

#### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ  
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΠΑΠΑΠΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ**



**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA