



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 4-4-2013

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 162**

ΘΕΜΑ: Διάλυση Σύμβασης του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Δ.Δ. Γιάννουλης» του Αναδόχου: ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε.

Στη Λάρισα σήμερα 4-4-2013 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την με αρ. πρωτ. 32326/29-3-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μαμάκου Αθανασίου, που ορίστηκε με την με αριθμ.311/4-3-2013 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ 1) Αθανάσιος Μαμάκος ως Πρόεδρος, 2) Κοτάκου Μαρία, 3) Λέτσιος Κλεάνθης, 4) Μάντζαρη Δέσποινα, 5) Μπανιός Μάρκος, 6) Καφές Θεόδωρος, 7) Κυριτσάκας Βάιος του Θωμά και 8) Ντάβαρη Ευαγγελία.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Διάλυση Σύμβασης του έργου : «Εσωτερική οδοποιία Δ.Δ. Γιάννουλης» του Αναδόχου: ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε. και αφού έλαβε υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010.
2. Την με αριθμ.55/2010 ΑΔΣ Γιάννουλης που αφορά Έγκριση μελέτης, εκτέλεσης με θέμα τη Διάλυση Σύμβασης του έργου : «Εσωτερική οδοποιία Δ.Δ. Γιάννουλης»του Αναδόχου: ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε.
3. Την με αριθμ.39/2010 Απόφαση Δημορχιακής Επιτροπής Γιάννουλης που αφορά καθορισμό όρων διακήρυξης για το έργο: «Εσωτερική οδοποιία Δ.Δ. Γιάννουλης».
4. Την με αριθμ.52/2010 Απόφαση Δημορχιακής Επιτροπής Γιάννουλης με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα.
5. Την με αριθμ.623/2011 ΑΔΣ που αφορά την: Δήλωση διακοπής εργασιών για το έργο: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ Δ.Δ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ».
6. Την με αριθμ.8419/22-3-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα ΤΥΔΚ η οποία έχει ως εξής:

Σχετ.:

1. Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'), αρθρ. 94 & 95 Πρόγραμμα Καλλικράτης
2. Ν. 3463-06 άρθρο 225 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας).
3. Το Ν. 1418/84 " Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Το Π.Δ. 609/85 "Κατασκευή Δημοσίων Έργων" όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
5. Το Ν. 3669/2008 " Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων".
6. Η απόφαση 39/10 Δ.Ε. περί καθορισμού όρων δημοπράτησης του έργου του θέματος
7. Η 126/10 Μελέτη της ΤΥΔΚ προϋπολογισμού 1.080.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.
8. Το πρακτικό του διαγωνισμού που έγινε στις 17/08/2010
9. Η 52/10 απόφαση της Δ.Ε. με την οποία κατακυρώνεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
10. Η από 12/11/2010 σύμβαση του παραπάνω έργου που πρωτοκολλήθηκε στις 15/11/2010 με αριθμ. πρωτ. 13572/180124
11. Η 1^η πιστοποίηση που υπογράφηκε και θεωρήθηκε στις 03/12/2010 στο ποσό των :250.000,00€,εκ των οποίων ποσό : 203.252,03 € για εργασίες και ποσό : 46.747,97 € για Φ.Π.Α.

12. Η 2^η πιστοποίηση που υπογράφηκε και θεωρήθηκε στις 31/12/2010 στο ποσό των : 85.000,00 €, εκ των οποίων ποσό 69.105,69 € για εργασίες και ποσό : 15.894,31 € για Φ.Π.Α.
 13. Η 3^η πιστοποίηση που υπογράφηκε και θεωρήθηκε στις 26/5/2011 στο ποσό των : 57.000,00 €, εκ των οποίων ποσό 46.341,46 € για εργασίες και ποσό : 10.658,54 € για Φ.Π.Α.
 14. Η με αριθμ. πρωτ. 74957/1-7-2011 έγγραφη όχληση του αναδόχου για μη πληρωμή του 1^{ου}, 2^{ου} και 3^{ου} λογαριασμού.
 15. Η με αριθμ. πρωτ. 8648/21-7-2011 Ειδική δήλωση διακοπής εργασιών για το παραπάνω έργο.
 16. Η αριθμ. 623/8-11-2011 απόφαση του Δ.Σ. Λάρισας με την οποία αποδέχεται την παραπάνω δήλωση διακοπής εργασιών.
 17. Η με αριθμ. πρωτ. 8419/23-1-2013 έγγραφη δήλωση του αναδόχου για διάλυση της σύμβασης που αφορά το έργο του θέματος.
 18. Το γεγονός ότι στην 1^η, στην 2^η και στην 3^η πιστοποίηση έγινε καθυστέρηση πληρωμής για διάστημα πολύ μεγαλύτερο των δύο μηνών σε συνδυασμό με το άρθρο 65 παρ. 5, του Ν. 3669/2008 "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων" «...Αν η πληρωμή ενός λογαριασμού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέρα του διμήνου από την υποβολή του, οφείλεται, αν υποβληθεί έγγραφη όχληση και από την ημερομηνία υποβολής της, τόκος υπερημερίας που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 38 Α΄) και ο ανάδοχος μπορεί να διακόψει τις εργασίες, αφού κοινοποιήσει στη διευθύνουσα υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση».
- Σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, αποφασίζουμε για την λύση της σύμβασης του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ Δ..Δ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ» και παρακαλούμε για την έγκρισή της.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διάλυση της Εργολαβικής Σύμβασης μεταξύ της αναδόχου «ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε.» και του Δήμου Λαρισαίων, που υπεγράφη για την κατασκευή του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ Δ..Δ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ », για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΚΟΣ

**ΚΟΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΛΕΤΣΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΠΑΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΥΡΙΤΣΑΚΑΣ ΒΑΪΟΣ του ΘΩΜΑ
ΝΤΑΒΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**