



Λάρισα 30-03-2022

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 207**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή εξωτερικών κλιμακοστασίων, περιφράξεων και εξωτερικών καθιζήσεων σε επαφή με τα σχολικά κτίρια του Δήμου Λαρισαίων λόγω σεισμού».**

Στη Λάρισα σήμερα 30-03-2022 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 12676/24-03-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 16/07-01-2022 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Σούλτης Γεώργιος, 3) Βούλγαρης Σωτήριος, 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Απρίλη Αγορίτσα και 7) Γιαννακόπουλος Κοσμάς.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή εξωτερικών κλιμακοστασίων, περιφράξεων και εξωτερικών καθιζήσεων σε επαφή με τα σχολικά κτίρια του Δήμου Λαρισαίων λόγω σεισμού» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν. 3463/2006.
4. Τη με αριθ. 489/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ».
5. Τη με αριθ. 492/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Σύσταση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης (γνωμοδοτικού οργάνου) για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ».
6. Τη με αριθ. 500/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση πρακτικού Επιτροπής και ανάθεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ».
7. Τη με αριθμ 2576/2021 Απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης του έργου.
8. Τη με αριθ. 892/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Επισκευή εξωτερικών κλιμακοστασίων, περιφράξεων και εξωτερικών καθιζήσεων σε επαφή με τα σχολικά κτίρια του Δήμου Λαρισαίων λόγω σεισμού».
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 12334/22-3-2022 αίτηση του Οικονομικού Φορέα «ΒΕΡΜΙΟΝ Α.Τ.Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
10. Τη με αριθμ. πρωτ. 12503/23-03-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με το ανωτέρω επισυναπτόμενο σχετικό, ζητείται παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ

ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ», κατά εκατόν σαράντα πέντε (145) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 15/09/2022.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 26/8/2021 με προθεσμία περαίωσης διακοσίων σαράντα (240) ημερολογιακών ημερών, ήτοι με περαίωση έως την 22/4/2022.

Η παράταση ζητείται λόγω:

α) δυσμενών καιρικών συνθηκών

β) περιορισμένου ωραρίου εκτέλεσης εργασιών, λόγω της ημερήσιας λειτουργίας των σχολείων, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων σε εκπαιδευτικούς και μαθητές

γ) αύξησης κατασκευαστικού αντικειμένου με την υπογραφή της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης.

Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα, ο συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου να μην αρκεί για την ολοκλήρωσή του.

Για τους λόγους που αναφέρουμε παραπάνω και για την απρόσκοπτη και έντεχνη κατασκευή του έργου, προτείνουμε παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά 145 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης των εργασιών έως την 15/09/2022.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή εξωτερικών κλιμακοστασίων, περιφράξεων και εξωτερικών καθιζήσεων σε επαφή με τα σχολικά κτίρια του Δήμου Λαρισαίων λόγω σεισμού», κατά εκατόν σαράντα πέντε (145) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης των εργασιών έως την 15η/09/2022, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

### **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ  
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ**