



Λάρισα 07-04-2022

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 227**

ΘΕΜΑ: Έγκριση 13ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».

Στη Λάρισα σήμερα 07-04-2022 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 13979/01-04-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 16/07-01-2022 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Δαούλας Θωμάς, 7) Απρίλη Αγορίτσα, 8) Τζατζάκης Φώτιος, 9) Ξυνοπούλου Ελένη-Μαρίνα και 10) Γιαννακόπουλος Κοσμάς.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 13ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν. 3463/06.
4. Τη με αριθμ. 884/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
5. Τη με αριθμ. 698/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
6. Τη με αριθμ. 728/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση πράξης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης έργου: "Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας".
7. Τη με αριθμ. 30/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το Δημοτικό έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας».
8. Τη με αριθμ. 94/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής του Διαγωνισμού για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
9. Τη με αριθμ. 142/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του δημοτικού έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ» και κατακύρωση αυτού.
10. Τη με αριθμ. πρωτ. 13098/28-03-2022 αίτηση της αναδόχου «ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ-Γ.ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΑΤΕ».
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 13475/30-03-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

1. α. Το έργο ανατέθηκε στις 3/8/2017 με την με αριθμό **142/4-4-2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

β. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις **27/8/2018**, και πρωτοκολλήθηκε στις **27/8/2018** με αριθμό **28977**, οπότε αρχή της συμβατικής προθεσμίας θεωρείται η **27/8/2018**.

γ. Η συμβατική προθεσμία είναι **(250)** μέρες, οπότε η συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι η **3/5/2019**.

δ. Των άρθρων 95, 258, του Ν. 3852/7.6.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α'87).

ε Με την παρακάτω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε η 1^η παράταση:

-**Αρ. Απόφασης 297/11-4-2019** παράταση **90** μέρες έως **4-8-19**

Με την παρακάτω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε η 2^η παράταση

- **Αρ. Απόφασης 501/29-7-2019** παράταση **149** μέρες έως **31-12-19**

Με την παρακάτω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε η 3^η παράταση

- **Αρ. Απόφασης 681/12-12-2019** παράταση **90** μέρες έως **31-03-20**

Με την παρακάτω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε η 4^η παράταση

- **Αρ. Απόφασης 79/2020** παράταση έως **31-08-20**

Με την παρακάτω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε η 5^η παράταση

- **Αρ. Απόφασης 196/2020** παράταση έως **30-10-20**

Με την παρακάτω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε η 6^η παράταση

- **Αρ. Απόφασης 261/2020** παράταση έως **31-12-20**

Με την παρακάτω απόφαση της Οικονομικής επιτροπής χορηγήθηκε η 7^η παράταση

- **Αρ. Απόφασης 742/2020** παράταση έως **31-03-21**

Με την παρακάτω απόφαση της Οικονομικής επιτροπής χορηγήθηκε η 8^η παράταση

- **Αρ. Απόφασης 123/2021** παράταση έως **30-06-21**

Με την παρακάτω απόφαση της Οικονομικής επιτροπής χορηγήθηκε η 9^η παράταση

- **Αρ. Απόφασης 364/2021** παράταση έως **30-09-21**

Με την παρακάτω απόφαση της Οικονομικής επιτροπής χορηγήθηκε η 10^η παράταση

- **Αρ. Απόφασης 612/2021** παράταση έως **30-12-21**

Με την παρακάτω απόφαση της Οικονομικής επιτροπής χορηγήθηκε η 11^η παράταση

- **Αρ. Απόφασης 830/2021** παράταση έως **28-2-22**

Με την παρακάτω απόφαση της Οικονομικής επιτροπής χορηγήθηκε η 12^η παράταση

- **Αρ. Απόφασης 54/2022** παράταση έως **30-4-2022**.

2.Ο ανάδοχος με την από 13098/28-3-22 αίτησή του ζητά νέα παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, έως **30/6/2022**, λόγω του ότι κατά την διάρκεια του μηνός Φεβρουαρίου υπήρξαν έντονες συνεχείς βροχοπτώσεις οι οποίες συνεχίστηκαν πιο έντονα κατά το μήμα Μάρτιο και συνοδεύτηκαν με ιδιαίτερες χμλές θερμοκρασίες (παγετός) που καθιστούσαν αδύνατη την ομαλή εκτέλεση εργασιών οδοποιίας με αποτέλεσμα την μη ολοκλήρωση του αντικειμένου του έργου.

3. Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται:

α. Εύλογο δεδομένου ότι, υπάρχουν εργασίες πέραν των συμβατικών ποσοτήτων για ολοκλήρωση εντέχνως του έργου, υπάρχει επιπλέον καθυστέρηση.

β. Νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 147 § 8α του Ν.4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» προτείνεται η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης του έργου έως την 30-6-2022.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 13η παράταση συμβατικής προθεσμίας περάτωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Λάρισας» έως την 30η/06/2022, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ**



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA