



Λάρισα 22-04-2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 239

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων».

Στη Λάρισα σήμερα 22-04-2021 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 17217/16-04-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Αθανασίου Αδαμόπουλου που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 6) Καλτσάς Νικόλαος, 7) Νταής Παναγιώτης και 8) Τζατζάκης Φώτιος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016.
3. Το Ν. 3463/06
4. Τη με αριθμ. 484/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης του Δημοτικού έργου «Συντήρηση και Επισκευή Πεζοδρομίων».
5. Τη με αριθμ. 479/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης, λοιπών τευχών δημοπράτησης και διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του δημοτικού έργου «Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων».
6. Τη με αρ. 2417/2018 Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση δαπάνης.
7. Τη με αριθμ. 610/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
8. Τη με αριθμ. 18/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση και Επισκευή Πεζοδρομίων» και κατακύρωση αυτού.
9. Τη με αριθμ. 164/2020 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων».
10. Τη με αριθμ. 741/2020 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων».
11. Το με αριθμ. πρωτ. 9161/01-03-2021 έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας.
12. Το με αριθμ. πρωτ. 16479/13-04-2021 διαβιβαστικό της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Υπαίθριων χώρων, το οποίο έχει ως εξής:

Σας αποστέλλουμε την με Αρ. Πρωτ. 9161/01-03-2021 αίτηση του αναδόχου του παραπάνω έργου με την εισηγητική έκθεση των επιβλεπόντων και παρακαλούμε για έγκριση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου του θέματος έως 04/08/2021, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

1. α. Το έργο ανατέθηκε στις 17/01/2019 με την υπ. Αριθ. 18/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

β. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 09/07/2019, οπότε αρχή της συμβατικής προθεσμίας θεωρείται η 09/07/2019.

γ. Η συμβατική προθεσμία είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, οπότε η συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι η 07/07/2020.

δ. Με την 164/14-07-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 1^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου έως 04/11/2020, ενώ με την 741/10-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 2^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου έως 04/04/2021.

2. Ο ανάδοχος, με την Αρ. Πρωτ. 9161/01-03-2021 αίτησή του, ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου για 5 μήνες, έως την 04/09/2021, λόγω μη εκτέλεσης εργασιών για 15 ημέρες κατά τον Δεκέμβριο 2020 – Ιανουάριο 2021 λόγω διακοπών και για 15 ημέρες τον Φεβρουάριο 2021 λόγω χιονοπτώσεων και άσχημων καιρικών συνθηκών. Επίσης, λόγω της δύσκολης φύσης του έργου το οποίο εκτελείται σε όλο τον αστικό ιστό, σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζονται δυσκολίες στην πρόσβαση και στην εκτέλεση εργασιών.

Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται:

α. Εύλογο διότι δεν εκτελέστηκαν εργασίες για 30 ημέρες λόγω διακοπών και άσχημων καιρικών συνθηκών και για ακόμη 30 ημέρες λόγω τροποποίησης των εργασιών στην οδό Γ. Αβέρωφ. Επιπλέον, η φύση του έργου προβλέπει εκτέλεση εργασιών στον αστικό ιστό γεγονός που δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες και καθυστερήσεις καθώς το εργοτάξιο βρίσκεται σε κατοικημένες περιοχές όπου διέρχονται οχήματα και πεζοί.

β. Νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, προτείνεται παράταση της συμβατικής προθεσμίας συνολικά για τέσσερις (4) μήνες, οπότε η νέα προθεσμία περάτωσης του έργου γίνεται η 04/08/2021.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 3^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων» για τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως την 4^η/08/2021, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ**