



Λάρισα 07-05-2020

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 250**

**ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου "Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς".**

Στη Λάρισα σήμερα 07-05-2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 15751/30-04-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3852/06-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Βούλγαρης Σωτήριος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 6) Καλτάς Νικόλαος, 7) Νταής Παναγιώτης, 8) Παπαπαρίσης Απόστολος, 9) Τζατζάκης Φώτιος και 10) Παναγιώτου Ιωάννης.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου "Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς" και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
2. Το Ν. 3463/2006.
3. Τη με αριθμ. 883/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του Δημοτικού έργου «Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς».
4. Τη με αρ. 3566/26-11-2018 απόφαση Δημάρχου Λαρισαίων για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018.
5. Τη με αρ. 3567/26-11-2018 απόφαση Δημάρχου Λαρισαίων για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018.
6. Τη με αρ. 3686/30-11-2018 απόφαση Δημάρχου Λαρισαίων για την πράξη ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης.
7. Τη με αριθμ. 586/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο «Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς».
8. Τη με αριθμ. 36/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο "Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς" και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
9. Τη με αριθμ. 84/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς» και κατακύρωση αυτού.
10. Τη με αριθμ. πρωτ. 14478/30-04-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων και Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθμ. 14478 / 13-4-2020 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΒΕΡΜΙΟΝ Α.Τ.Ε.Ε., του έργου :« ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ »

ζητείται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά διακόσιες πενήντα μία (251) ημέρες, ήτοι έως 5 / 1 / 2021 για τη συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών .

Η παράταση προθεσμίας ζητείται για τους παρακάτω λόγους:

- Καθυστέρηση έναρξης εργασιών από 4/7/2019 έως 18/11/2019, λόγω της καλοκαιρινής περιόδου και για διευκόλυνση των καταστηματαρχών και των επισκεπτών ( Έγγραφο υπηρεσίας με αρ. πρωτ. 33666 / 26-7-2019).

- Αδυναμία συνέχισης εργασιών από 18/11/2019 έως 6/2/2020, λόγω καθυστέρησης της αποξήλωσης των μεταλλικών και ξύλινων κατασκευών από τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων και της αποδέσμευσης του χώρου.
- Αδυναμία συνέχισης εργασιών από 21/2/2020 έως 25/3/2020, λόγω έλλειψης τελικής μελέτης για τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος των ριζών των δέντρων της πλατείας.

Συνολικά ζητείται παράταση 251 ημερών.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 4 / 7 / 2019 με προθεσμία περάτωσης τριακοσίων (300) ημερολογιακών ημερών, ήτοι έως την 28 / 4 / 2020.

Για τους παραπάνω λόγους **προτείνουμε** παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά **251 ημερολογιακές ημέρες**, ήτοι έως **5 / 1 / 2021**.

### ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: "Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς" κατά 251 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 5η/1/2021, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

### Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ  
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΠΑΠΑΠΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ