



Λάρισα 07-05-2020

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 251**

**ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σύμβασης (παράταση συμβατικής προθεσμίας) του δημοτικού έργου «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή Δημοτικής Ενότητας Λάρισας»**

Στη Λάρισα σήμερα 07-05-2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 15751/30-04-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3852/06-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Βούλγαρης Σωτήριος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 6) Καλτάς Νικόλαος, 7) Νταής Παναγιώτης, 8) Παπαπαρίσης Απόστολος, 9) Τζατζάκης Φώτιος και 10) Παναγιώτου Ιωάννης.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Τροποποίηση σύμβασης (παράταση συμβατικής προθεσμίας) του δημοτικού έργου «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή Δημοτικής Ενότητας Λάρισας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
2. Το Ν.4412/2016.
3. Τη με αριθμ. 609/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης του έργου «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή Δημοτικής Ενότητας Λάρισας».
4. Τη με αρ. 2320/2018 απόφαση του Δημάρχου Λαρισαίων για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018.
5. Τη με αρ. 2320/2018 απόφαση του Δημάρχου Λαρισαίων για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018.
6. Τη με αριθ. 529/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης, λοιπών τευχών δημοπράτησης και έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Κρασπεδόρειθρα και Υποδομή Δημοτικής Ενότητας Λάρισας».
7. Τη με αριθμ. 12/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Κρασπεδόρειθρα και Υποδομή Δημοτικής Ενότητας Λάρισας» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
8. Τη με αριθμ. 41/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή Δημοτικής Ενότητας Λάρισας».
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 11632/10-03-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθμ. 11042/5-3-2020 αίτηση του αναδόχου

Η σύμβαση του ανωτέρω έργου υπογράφηκε στις 5 Ιουνίου 2019 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης του είναι η 31η Μαρτίου 2020.

Με το ανωτέρω σχετικό ο ανάδοχος αιτείται την παράταση της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του έως την 23<sup>η</sup> Ιουνίου 2020 λόγω :

1. Καλοκαιρινών διακοπών, των μονάδων παραγωγής σκυροδέματος και προμήθειας υλικών και κρασπέδων (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019)
2. Επισήμων Χριστουγεννιάτικων αργιών (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020)

3. Βροχοπτώσεων και χαμηλών θερμοκρασιών που καθιστούσαν απαγορευτική την σκυροδέτηση βάσης των κρασπεδορείθρων και κατά συνέπεια την αλληλουχία κατασκευής των επομένων εργασιών (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020)

Οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος ευσταθούν.

Εισηγούμαστε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως 23 Ιουνίου 2020.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Κρασπεδόρειθρα και υποδομή Δημοτικής Ενότητας Λάρισας» έως την 23<sup>η</sup> Ιουνίου 2020, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

### **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

#### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ  
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΠΑΠΑΠΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA