



Λάρισα 14-05-2020

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 259**

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σύμβασης (παράταση συμβατικής προθεσμίας) του δημοτικού έργου «Ανακατασκευή οδών συνοικίας Αγίου Κωνσταντίνου»

Στη Λάρισα σήμερα 14-05-2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 16587/08-05-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3852/06-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 6) Καλτσάς Νικόλαος, 7) Τζατζάκης Φώτιος και 8) Δρυστεύλλας Αθανάσιος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Τροποποίηση σύμβασης (παράταση συμβατικής προθεσμίας) του δημοτικού έργου «Ανακατασκευή οδών συνοικίας Αγίου Κωνσταντίνου» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
2. Το Ν.4412/2016.
3. Τη με αριθμ. 919/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή οδών συνοικίας Αγίου Κωνσταντίνου».
4. Τη με αριθμ. 36/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
5. Τη με αριθμ. 46/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση πράξης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης έργου «Ανακατασκευή οδών συνοικίας Αγ. Κωνσταντίνου».
6. Τη με αριθμ. 68/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου «Ανακατασκευή οδών συνοικίας Αγίου Κωνσταντίνου».
7. Τη με αριθμ. 261/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή οδών συνοικίας Αγίου Κωνσταντίνου» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
8. Τη με αριθμ. 362/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή οδών συνοικίας Αγίου Κωνσταντίνου» και κατακύρωση αυτού.
9. Τη με αριθμ. 261/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Υποκατάσταση της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης του έργου "Ανακατασκευή οδών συνοικίας Αγίου Κωνσταντίνου".
10. Τη με αριθμ. 624/2019 Α.Δ.Σ.. με θέμα: Έγκριση του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «Ανακατασκευή οδών συνοικίας Αγίου Κωνσταντίνου».
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 16552/08-05-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθμ. 16459/7-5-2020 αίτηση του αναδόχου

Η σύμβαση του ανωτέρω έργου υπογράφηκε στις 9 Ιουλίου 2019 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης του είναι η 24η Ιουνίου 2020.

Με το ανωτέρω σχετικό ο ανάδοχος αιτείται την παράταση της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του έως την 24^η Δεκεμβρίου 2020 για τους παρακάτω λόγους:

- Οι εργασίες ξεκίνησαν στις 22/08/2019 λόγω αναμονής εγκρίσεων από υπηρεσίες, καθώς και από το γεγονός ότι το μήνα Αύγουστο οι Μονάδες Παραγωγής Σκυροδέματος παραμένουν κλειστές λόγω αδειών προσωπικού.

- Παύση εργασιών υπήρχε κατά τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο λόγω επίσημων αργιών και χαμηλών θερμοκρασιών που καθιστούσαν απαγορευτική τη σκυροδέτηση και την πλακόστρωση των πεζοδρομίων .
- Επίσης, η απαίτηση κατασκευής υπογείων δικτύων ομβρίων υδάτων στα τμήματα των οδών που έχουν ενιαίο οδόστρωμα – σε συνδυασμό με τη στενότητα των δρόμων στην περιοχή του έργου - προκαλούν επιπλέον καθυστερήσεις διότι αποκόπτεται η πρόσβαση των βαρέων χωματουργικών μηχανημάτων έως την πλήρη κατασκευή των αντίστοιχων τμημάτων των υπογείων αγωγών.
- Παράλληλα, επειδή το έργο εξελίσσεται σε φάσεις, τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2020 υπήρξε επιπλέον καθυστέρηση λόγω του μεγάλου χρόνου που απαιτήθηκε για την έγκριση της εργοταξιακής μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων των Β1 και Β2 φάσεων και την έκδοση του αντίστοιχου ΦΕΚ.
- Τέλος, με την εμφάνιση του νέου κορονοϊού Covid-19 στη χώρα μας ελήφθησαν μέτρα για την αποφυγή εξάπλωσης του ιού με την αναστολή λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων από τον Μάρτιο του 2020. Ακόμα και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν ακολουθούν αργούς ρυθμούς προμήθειας και παράδοσης πρώτων υλών που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου.
- Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, μετά την αρχική περίοδο που υπήρξε διακοπή των εργασιών, σήμερα οι εργασίες να συνεχίζονται μεν αλλά με βραδύτερους ρυθμούς.

Οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος ευσταθούν.

Εισηγούμαστε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως 24 Δεκεμβρίου 2020.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή οδών συνοικίας Αγίου Κωνσταντίνου» έως την 24^η Δεκεμβρίου 2020, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΔΡΥΣΤΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**