



Λάρισα 14-05-2020

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 260**

**ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σύμβασης (παράταση συμβατικής προθεσμίας) του δημοτικού έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Λάρισας»**

Στη Λάρισα σήμερα 14-05-2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 16587/08-05-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3852/06-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 6) Καλτσάς Νικόλαος, 7) Τζατζάκης Φώτιος και 8) Δρυστεύλλας Αθανάσιος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Τροποποίηση σύμβασης (παράταση συμβατικής προθεσμίας) του δημοτικού έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Λάρισας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
2. Το Ν.4412/2016.
3. Τη με αριθμ. 608/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Λάρισας».
4. Τη με αρ. 2319/2018 Απόφαση Δημάρχου για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018.
5. Τη με αρ. 2415/2018 Απόφαση Δημάρχου για έγκριση πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης για το οικονομικά έτη 2018 και 2019.
6. Τη με αριθμ. 502/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης, λοιπών τευχών δημοπράτησης και διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Τσιμεντοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Λάρισας».
7. Τη με αριθμ. 600/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Τσιμεντοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Λάρισας» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
8. Τη με αριθμ.19/17-01-2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Τσιμεντοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Λάρισας» και κατακύρωση αυτού.
9. Τη με αριθμ. 61/2020 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Λάρισας».
10. Τη με αριθμ. πρωτ. 16551/08-05-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθμ. 16458/7-5-2020 αίτηση του αναδόχου

Η σύμβαση του ανωτέρω έργου υπογράφηκε στις 23 Απριλίου 2019 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης του είναι η 23η Ιουνίου 2020 (61/2020 ΑΔΣ).

Με το ανωτέρω σχετικό ο ανάδοχος αιτείται την παράταση της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του έως την 23<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2020 για τους παρακάτω λόγους:

- Με την εμφάνιση του νέου κορονοϊού Covid-19 στη χώρα μας ελήφθησαν μέτρα για την αποφυγή εξάπλωσης του ιού με την αναστολή λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων από τον Μάρτιο του 2020. Ακόμα και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν ακολουθούν αργούς

ρυθμούς προμήθειας και παράδοσης πρώτων υλών που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου.

- Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, μετά την αρχική περίοδο που υπήρξε διακοπή των εργασιών, σήμερα οι εργασίες να συνεχίζονται μεν αλλά με βραδύτερους ρυθμούς.

Οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος ευσταθούν.

Εισηγούμαστε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως 23 Δεκεμβρίου 2020.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Λάρισας» έως την 23<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2020, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

### **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ  
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΔΡΥΣΤΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA