



Λάρισα 19-04-2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 262

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της σύμβασης με αρ. πρωτ.: 25994/09-06-2021 με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου σε θέματα σχεδιασμού και ωρίμανσης παρεμβάσεων σε εγκαταστάσεις του Δήμου Λαρισαίων με στόχο τη μείωση των λειτουργικών δαπανών».

Στη Λάρισα σήμερα 19-04-2022 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 16249/19-04-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 16/07-01-2022 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Αναστασίου Μιχαήλ, 7) Απρίλη Αγορίτσα, 8) Ξυνοπούλου Ελένη-Μαρίνα και 9) Γιαννακόπουλος Κοσμάς.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης της σύμβασης με αρ. πρωτ.: 25994/09-06-2021 με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου σε θέματα σχεδιασμού και ωρίμανσης παρεμβάσεων σε εγκαταστάσεις του Δήμου Λαρισαίων με στόχο τη μείωση των λειτουργικών δαπανών» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016.
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 1250/13-04-2022 αίτηση της αναδόχου εταιρίας «Olvios Energy».
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 16258/15-04-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η-Μ Έργων & Συντηρήσεων, η οποία έχει ως εξής:

ΣΧΕΤ: 1.Η υπ'αριθμ. 15799/13-04-2022 αίτηση της αναδόχου εταιρίας «ΟΛΒΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ»

Η σύμβαση με αρ. πρωτ. 25994 της ανωτέρω υπηρεσίας υπογράφηκε στις 09-06-2021 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης του είναι η 09-06-2022.

1.Με το ανωτέρω σχετικό η ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση της ημερομηνίας έως την 09-12-2022 λόγω ότι οι συνθήκες εργασίας των εμπλεκόμενων στην υλοποίηση της σύμβασης επιβαρύνθηκαν σημαντικά λόγω της πανδημίας covid-19

Εισηγούμαστε παράταση προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας έως 09-12-2022.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της με αρ. πρωτ.: 25994/09-06-2021 σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου σε θέματα σχεδιασμού και ωρίμανσης παρεμβάσεων σε εγκαταστάσεις του Δήμου Λαρισαίων με στόχο τη μείωση των λειτουργικών δαπανών» έως την 9^η-12-2022, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΕΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ**



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA