



Λάρισα 27-04-2021

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 264**

ΘΕΜΑ: 2η Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο: «Αγροτική Οδοποιία».

Στη Λάρισα σήμερα 27-04-2021 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 18255/23-04-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Τζατζάκης Φώτιος και 8) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: 2η Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο: «Αγροτική Οδοποιία» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016
3. Τη με αριθμ. 682/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση της αριθ. 26/2018 Μελέτης με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία» και έγκριση συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.
4. Τη με αριθμ. 3730/2019 Απόφαση Δημάρχου σχετικά με την έγκριση διάθεσης πίστωσης.
5. Τη με αριθμ. 3731/2019 Απόφαση Δημάρχου σχετικά με την έγκριση διάθεσης πίστωσης.
6. Τη με αριθμ. 3951/2019 απόφαση Δημάρχου για δαπάνη «Πολυετούς Υποχρέωσης».
7. Τη με αριθμ. 421/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης και έγκριση εκτέλεσης για το έργο «Αγροτική Οδοποιία».
8. Τη με αριθμ. 583/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Αγροτική Οδοποιία» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
9. Τη με αριθμ. 19/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Αγροτική Οδοποιία» και κατακύρωση αυτού.
10. Τη με αριθμ. 239/2020 θετική Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά στον προσυμβατικό έλεγχο του έργου.
11. Τη με αριθμ. 20562/ 09-06-2020 σχετική σύμβαση ποσού 664.375,71 Ευρώ (συμπ.ΦΠΑ 24%).
12. Τη με αριθμ. 411 (05-02-2020) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης του έργου 'ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ' από ΥΠΕΣ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.
13. Τη με αριθμ. 147/2020 (14-07-2020) Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μεταφοράς έργων από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΤΣΗΣ».
14. Τη με αριθμ. 21/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Αγροτική οδοποιία».
15. Τη με αριθμ. πρωτ. 16631/13-04-2021 αίτηση του Αναδόχου ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ-Γ,ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε.
16. Τη με αριθμ. πρωτ. 18289/23-04-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

Σας αποστέλλουμε την υπ' αρ. Πρωτ. 16631/ 13-04-2021 αίτηση του Αναδόχου του παραπάνω έργου με την εισηγητική έκθεση των επιβλεπόντων και παρακαλούμε για έγκριση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου του θέματος έως τις 14/09/2021.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Το έργο κατοκυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 19/2020 (16-01-2020) ΑΟΕ. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 09-06-2020, οπότε αρχή της συμβατικής προθεσμίας θεωρείται η 09-06-2020. Η προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών για διακόσιες πενήντα (250) ημερολογιακές μέρες όρισε αρχική συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου την 14-02-2021. Με την υπ' αριθμ. 21/2021 (21-01-2021) ΑΟΕ εγκρίθηκε παράταση κατά 3 μήνες «με αναθεώρηση», οπότε νέα προθεσμία περάτωσης του έργου ορίστηκε η 14-05-2021 .

2. Ο ανάδοχος, με την Αρ. Πρωτ. 16631/13-04-2021 αίτησή του, ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου για 4 μήνες, έως τις 14-09-2021 για τους παρακάτω λόγους:

Το lockdown (περιοριστικά μέτρα λόγω πανδημίας covid-19) που ξεκίνησε στις 7/11/20 και είναι ακόμα και σήμερα σε ισχύ φέρει καθυστερήσεις στην προμήθεια και μεταφορά των απαραίτητων υλικών. Οι ειδικοί όροι μετακίνησης, η μείωση των ατόμων στα συνεργεία, η τήρηση αποστάσεων ασφαλείας δυσχεραίνουν τη μετακίνηση του προσωπικού και των μηχανημάτων και αυξάνουν το χρόνο εκτέλεσης των εργασιών. Επίσης κατά τη διάρκεια του χειμώνα υπήρξαν πολλές ημέρες με βροχοπτώσεις, χιόνι και παγετό με αποτέλεσμα το έδαφος να καθίσταται ακατάλληλο για εκτέλεση εργασιών οδοποιίας.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Το αίτημα του αναδόχου κρίνεται:

α. Εύλογο λόγω των ειδικών υγειονομικών συνθηκών και των καιρικών συνθηκών

β. Νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 147 § 8α , 9 και 10 του Ν. 4412/2016

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Εισηγούμεστε έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά 4 μήνες «με αναθεώρηση», διότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Ήτοι εισηγούμεστε μετάθεση της ημερομηνίας περαίωσης του έργου από τις 14-05-2021 στις 14-09-2021.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη 2^η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αγροτική Οδοποιία» κατά 4 μήνες «με αναθεώρηση», διότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, ήτοι έως τις 14-09-2021, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση της υπηρεσίας.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**