



Λάρισα 21-05-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 274

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας των εργασιών «Υποστηρικτικές εργασίες για την έρευνα στατικής αποκατάστασης του κλειστού γυμναστηρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 191 του Δήμου Λαρισαίων».

Στη Λάρισα σήμερα 21-05-2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 17375/14-05-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3852/06-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Καλτάς Νικόλαος, 8) Νταής Παναγιώτης και 9) Παπαπαρίσης Απόστολος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας των εργασιών «Υποστηρικτικές εργασίες για την έρευνα στατικής αποκατάστασης του κλειστού γυμναστηρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 191 του Δήμου Λαρισαίων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
2. Τη με αριθμ. 1072/27-02-2020 Απόφαση Αντιδημάρχου για την απευθείας ανάθεση.
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 16436/07-05-2020 αίτηση του αναδόχου κ. Μιχαήλ Μαντέλου.
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 17134/12-05-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων και Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 16436/07-05-2020 αίτηση του αναδόχου των εργασιών «Υποστηρικτικές εργασίες για την έρευνα στατικής αποκατάστασης του κλειστού γυμναστηρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 191 του Δήμου Λαρισαίων» Μιχαήλ Μαντέλου ζητείται παράταση της προθεσμίας της σύμβασης κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 15/07/2020, λόγω αναγκαστικής μερικής λειτουργίας του γραφείου, εξαιτίας της επιδημίας covid-19.

Η Δημόσια σύμβαση των εργασιών «Υποστηρικτικές εργασίες για την έρευνα στατικής αποκατάστασης του κλειστού γυμναστηρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 191 του Δήμου Λαρισαίων» έληγε στις 28/05/2020. Από τις 23/03/2020 έως τις 03/05/2020 (ήτοι για 42 ημερολογιακές ημέρες) όλη η χώρα τέθηκε σε κατάσταση καραντίνας λόγω της πανδημίας covid-19.

Σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης της προθεσμίας των εργασιών «Υποστηρικτικές εργασίες για την έρευνα στατικής αποκατάστασης του κλειστού γυμναστηρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 191 του Δήμου Λαρισαίων» κατά σαράντα δύο (42) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 09/07/2020.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας των εργασιών «Υποστηρικτικές εργασίες για την έρευνα στατικής αποκατάστασης του κλειστού γυμναστηρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 191 του

Δήμου Λαρισαίων» κατά σαράντα δύο (42) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 09-07-2020, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΠΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ**



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA