



Λάρισα 09-06-2020

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 312**

ΘΕΜΑ: 3η παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο: «Ανακατασκευή οδού Μπουκουβάλα».

Στη Λάρισα σήμερα 09-06-2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 20366/05-06-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3852/06-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ και 6) Καλτσάς Νικόλαος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: 3η παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο: «Ανακατασκευή οδού Μπουκουβάλα» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
1. Το Ν. 4412/2016.
2. Τη με αριθ. 139/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή οδού Μπουκουβάλα».
3. Τη με αριθμ. 1343/08-03-2019 απόφαση Δημάρχου για την δέσμευση πίστωσης.
4. Τη με αριθ. 144/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης και εκτέλεσης του έργου "Ανακατασκευή οδού Μπουκουβάλα".
5. Τη με αριθ. 255/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου "Ανακατασκευή οδού Μπουκουβάλα" και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
6. Τη με αριθμ. 335/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή οδού Μπουκουβάλα» και κατακύρωση αυτού.
7. Τη με αριθμ. 217/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: 2η παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο: «Ανακατασκευή οδού Μπουκουβάλα»
8. Τη με αριθμ. αριθμ. 20000/03-06-2020 αίτηση της αναδόχου «ΧΙΛΩΝ ΑΤΕ».
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 20415/05-06-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

Α. Για την εκτέλεση του έργου έχουν ληφθεί οι κάτωθι εγκρίσεις:

- 1.Υπ' αριθ. 139/5-3-2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου "Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου".
- 2.Υπ' αριθμ. 1343/11745/8-3-2019 Απόφαση Έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης.
- 3.Υπ' αριθ. 144/4-4-2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής "Καθορισμός όρων διακήρυξης και εκτέλεσης του έργου".
- 4.Υπ' αριθ. 255/13-6-2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής "Εξέταση 1ου Πρακτικού επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου".
- 5.Υπ' αριθ. 335/25-7-2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής "Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος".
- 6.Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 10/09/2019 και πρωτοκολλήθηκε στις 10/09/2019 με αριθμό 38967, οπότε αρχή της συμβατικής προθεσμίας θεωρείται η 10/09/2019.
- 7.Η συμβατική προθεσμία είναι ενενήντα (90) μέρες, οπότε η συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι η 09/12/2019.

8.Υπ'αριθμ.561/14-11-2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής “Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου”.

9.Υπ'αριθμ.217/15-04-2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής “Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου”.

10.Υπ'αριθμ. 15179/23-04-2020 κοινοποίηση Έγκρισης της 73/2000 Απόφασης Ο.Ε περί “Έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (εργοταξιακού χαρακτήρα) του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ.

Β. Ο ανάδοχος με την από 03-06-2020 αίτησή του ζητά νέα παράταση της προθεσμίας περάτωσης του έργου, λόγω καθυστέρησης έγκρισης της κυκλοφοριακής μελέτης.

Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται:

α. Εύλογο δεδομένου ότι, η Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (εργοταξιακού χαρακτήρα) του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με Αρ.Φύλλου 1231/09-04-2020, συνεπώς δεν μπορούσε να γίνει έναρξη εργασιών νωρίτερα.

β. Νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 147 § 8α , 9 και 10 του Ν.4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

προτείνεται νέα παράταση της συμβατικής προθεσμίας συνολικά κατά δύο (2) μήνες, οπότε η νέα προθεσμία περάτωσης του έργου γίνεται η **10/08/2020**.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας για το έργο: «Ανακατασκευή οδού Μπουκουβάλα» κατά δύο (2) μήνες, οπότε η νέα προθεσμία περάτωσης του έργου γίνεται η 10η/08/2020, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**