



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Λάρισα 20-05-2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 320

ΘΕΜΑ: Παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης για την «Προμήθεια & εγκατάσταση στεγάστρων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Λαρισαίων».

Στη Λάρισα σήμερα 20-05-2021 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 20836/14-05-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Νταής Παναγιώτης, 8) Τζατζάκης Φώτιος και 9) Τσιλιμίκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης για την «Προμήθεια & εγκατάσταση στεγάστρων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Λαρισαίων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 20842/14-05-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, η οποία έχει ως εξής:
Έχοντας υπόψη:
 1. Το άρθρο 103 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων»
 2. το άρθρο 72, παρ. 1ε του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)
 3. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄: Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
 4. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 19383/11-03-2020 απόφαση ένταξης του Δήμου Λαρισαίων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» στο πλαίσιο της πρόσκλησης V «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» του Υπουργείου Εσωτερικών
 5. Το με αριθμ. πρωτ 44821/16-7-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 5η τροποποίηση πρόσκλησης V σχετικά με την παράταση για το χρόνο λήξης της ανωτέρω ένταξης
 6. το υπ' αριθμ. 32803/26-08-2020 Πρωτογενές αίτημα για διενέργεια της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» (ΑΔΑΜ 20REQ007223929).
 7. Την απόφαση υπ' αριθμ. 2917 με αρ. πρωτ. 2020/33692/21-08-2020 (ΑΔΑ: ΨΒΛΗΩΛΞ-Μ36) του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Αδαμόπουλου Αθανάσιο, σχετικά με την έγκριση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ», δια της οποίας δεσμεύεται ποσό ύψους 150.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 64.7135.43002 και χρηματοδότηση ΥΠΕΣ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, την έγκριση του αιτήματος με ΑΔΑΜ 20REQ 007235498.
 8. Την απόφαση υπ' αριθμ. 429 με αρ. πρωτ. 2021/4641/08-02-2021 (ΑΔΑ: ΨΩ2ΒΩΛΞ-ΑΚ4) του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Αδαμόπουλου Αθανάσιο, σχετικά με την έγκριση

- πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ», δια της οποίας δεσμεύεται ποσό ύψους 150.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 64.7135.43002 και χρηματοδότηση ΥΠΕΣ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
9. Την απόφαση υπ' αριθμ. 2918 με αρ. πρωτ. 2020/33695/28-08-2020 (ΑΔΑ: ΩΒ2ΘΩΛΞ-2ΓΣ) του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Αδαμόπουλου Αθανάσιο, σχετικά με την έγκριση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ», δια της οποίας δεσμεύεται ποσό ύψους 60.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 30.7135.43020 και χρηματοδότηση ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ καθώς και την έγκριση του αιτήματος με ΑΔΑΜ 20REQ 007235498.
 10. Την απόφαση υπ' αριθμ. 588 με αρ. πρωτ. 2021/6083/16-02-2021 (ΑΔΑ: 9ΩΑΜΩΛΞ-ΤΦΠ) του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Αδαμόπουλου Αθανάσιο, σχετικά με την έγκριση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ», δια της οποίας δεσμεύεται ποσό ύψους 60.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 30.7135.43020 και χρηματοδότηση ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ καθώς και την έγκριση του αιτήματος με ΑΔΑΜ 20REQ 007235498.
 11. Την 75/2020 (ΑΔΑ: 6Α04ΩΛΞ-Ψ91) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών.
 12. Την 513/2020 (ΑΔΑ:64ΝΨΩΛΞ-ΡΔΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί 'Συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την «Προμήθεια και εγκατάσταση στεγαστρών για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Λαρισαίων» (Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ) σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
 13. Την με αριθμ. 514/09-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων 'Περί έγκρισης Τευχών Δημοπράτησης για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση στεγαστρών για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Λαρισαίων»
 14. Την υπ. αριθμ. 20/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα εξέταση 3ου Πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση στεγαστρών για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Λαρισαίων» και κατακύρωση αυτού (ΑΔΑΜ 21ΑWRD008202541).
 15. Τον έλεγχο νομιμότητας της υπ' αριθμ. 20/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων (ΑΔΑ: ΨΝΝ7ΟΡ10-4ΔΓ)
 16. Τις με αρ. πρωτ. 16145/ 09-04-2021 και 16378/12-04-2021 συμβάσεις (ΑΔΑΜ: SYMV008496844 και SYMV008497010) μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και των οικονομικών φορέων «ΜΕΤΑΛ ΑΞΩΝ ΑΕ» για το τμήμα Α και «ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ Ε.Π.Ε.» για το τμήμα Β της προμήθειας καθώς και ότι:
 17. Χρόνος λήξης της με αριθμ. πρωτ. 19383/11-03-2020 απόφασης ένταξης του Δήμου Λαρισαίων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» σύμφωνα με την 5η τροποποίηση της πρόσκλησης V για την «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγαστρών για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» του Υπουργείου Εσωτερικών, ορίστηκε η 31-12-2020, η οποία αποτελούσε και καταληκτική ημερομηνία παραλαβής της προμήθειας
 18. Ο διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» δημοσιεύτηκε στις 16-09-2020 με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη στενότητα στην χρονική διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων η οποία διαμορφώθηκε σε δέκα (10) εβδομάδες και σε έξι (6) εβδομάδες αντίστοιχα για τα τμήματα της προμήθειας.

19. Με την με αρ. πρωτ. 78594/16-11-2020 απόφαση (ΑΔΑ: ΨΣΩΡ46ΜΤΛ6-8ΘΦ) δημοσιεύτηκε η 6η τροποποίηση της πρόσκλησης V για την «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» του Υπουργείου Εσωτερικών, με χρόνο λήξης της με αριθμ. πρωτ. 19383/11-03-2020 απόφασης ένταξης του Δήμου Λαρισαίων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» στις 31-12-2021.
20. Βάσει της δοθείσας παράτασης της Πρόκλησης του χρηματοδοτούμενου προγράμματος έπαυε να ισχύει ο ανωτέρω πιεστικός χρονικός περιορισμός για την άμεση εκτέλεση των συμβάσεων
21. Τα έκτακτα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο διασποράς της πανδημίας COVID19, και η πρόσφατη σεισμική δόνηση που έπληξε τον Δήμο μας επέφεραν δυσκολίες στην λειτουργία της υπηρεσίας μας

και προκειμένου να ολοκληρωθεί κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο η προμήθεια, κρίνουμε αναγκαία την παράταση του χρόνου εκτέλεσης των συμβάσεων για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τον συμβατικό χρόνο της προμήθειας για το τμήματα Α και Β αντίστοιχα, κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. Αναλυτικά ζητούμε την:

- ολοκλήρωση του τμήματος Α της προμήθειας στις 02-07-2021 (παράταση έξι εβδομάδες)
- ολοκλήρωση του τμήματος Β της προμήθειας στις 05-07-2021 (παράταση δύο εβδομάδες)

Κατόπιν όσων προαναφέρθηκαν, σας υποβάλλουμε συνημμένα σύμφωνη γνώμη των αναδόχων Προμηθευτών α) «ΜΕΤΑΛ ΑΞΩΝ ΑΕ» για το τμήμα Α και β) «ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ Ε.Π.Ε.» για το τμήμα Β της προμήθειας και

Εισηγούμαστε

Την κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016, παράταση του χρόνου εκτέλεσης των συμβάσεων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» με:

- ολοκλήρωση του τμήματος Α της προμήθειας στις 02-07-2021 (παράταση έξι εβδομάδες)
- ολοκλήρωση του τμήματος Β της προμήθειας στις 05-07-2021 (παράταση δύο εβδομάδες)

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης για την «Προμήθεια & εγκατάσταση στεγάστρων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Λαρισαίων», για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση ως εξής:

- ολοκλήρωση του τμήματος Α της προμήθειας στις 02-07-2021 (παράταση έξι εβδομάδες)
- ολοκλήρωση του τμήματος Β της προμήθειας στις 05-07-2021 (παράταση δύο εβδομάδες)

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΛΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ