



Λάρισα 26-05-2021

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 331**

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης: «Κυκλοφοριακή μελέτη εφαρμογής στην κεντρική περιοχή της Λάρισας-Β' μέρος»

Στη Λάρισα σήμερα 26-05-2021 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 22506/21-05-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Καλτσάς Νικόλαος, 8) Νταής Παναγιώτης και 9) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νταής Παναγιώτης.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης (πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης λόγω του κατεπείγοντος λήψης απόφασης, σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης: «Κυκλοφοριακή μελέτη εφαρμογής στην κεντρική περιοχή της Λάρισας-Β' μέρος» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 3463/2006.
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 22703/21-05-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, η οποία έχει ως εξής:

ΣΧΕΤΙΚΑ: α) Σχέδιο χρονοδιαγράμματος παράτασης

β) Η με αρ. Πρακτικού 3/18-05-2021 θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας - Περιφέρειας Θεσσαλίας

Έχοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. 1001/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων περί Έγκρισης Οικονομικού Προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων έτους 2019, Τεχνικού Προγράμματος & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2019 Δήμου Λαρισαίων και Νομικού Προσώπου(ΑΔΑ: 63ΛΠΩΛΞ-ΤΛΦ) .
- Το με αρ. πρωτ. 50358/14-11-2019 Πρωτογενές Αίτημα (ΑΔΑΜ 19REQ005852098 2019-11-14)
- Την υπ' αριθμ. 2020/5526 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ1ΥΒΩΛΞ-ΛΡΡ)
- Την υπ' αριθμ. 6152/2019 απόφαση Δημάρχου περί Έγκρισης πράξης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (ΑΔΑ:6Ξ9ΟΩΛΞ-ΠΝ9, ΑΔΑΜ 19REQ005967770 2019-12-05)
- Την υπ' αριθμ. 635/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί Ένταξης Έπιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τη μελέτη «Κυκλοφοριακή μελέτη εφαρμογής στην κεντρική περιοχή της Λάρισας-Β' μέρος» (ΑΔΑ: ΨΒΡ5ΩΛΞ-ΦΓΔ).
- Την υπ' αριθμ. 683/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί Καθορισμού του τρόπου, των όρων εκτέλεσης και των τευχών δημοπράτησης του διαγωνισμού
- Την με αριθμό ΑΔΑΜ PROC006075692 2019-12-20 Προκήρυξη Σύμβασης
- Την με αριθμό ΑΔΑΜ PROC006077048 2019-12-20 Διακήρυξη

- Την υπ' αριθμ. 433/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί 'Εξέτασης 3ου Πρακτικού Επιτροπής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Κυκλοφοριακή Μελέτη Εφαρμογής στην κεντρική περιοχή της Λάρισας-β' μέρος» και κατακύρωση αυτού.' (ΑΔΑΜ 20ΑWRD007241074 2020-08-31)
- Τον έλεγχο νομιμότητας της υπ' αριθμ. 433/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων (ΑΔΑ: 6ΠΛΝΟΡ10-ΑΡ3)
- Την με αρ. πρωτ.39150/ 29-11-2020 σύμβαση (ΑΔΑΜ: SYMV007391291) μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και του Γραφείου Μελετών DENCO ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με διακρ. τίτλο: "DENCOTRANSPORT ΕΠΕ"
- Την υπ' αριθμ. 665/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί 'Έγκρισης επικαιροποιημένου χρονοδιαγράμματος, χρόνου υποβολής των παραδοτέων και τρόπου καταβολής αμοιβής για την εκτέλεση της σύμβασης «Κυκλοφοριακή μελέτη εφαρμογής στην κεντρική περιοχή της Λάρισας β' μέρος»
- την υπ' αριθμ 744/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί 'Καταβολής τμήματος της αμοιβής του σταδίου (Α1 Φάσης) της «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Β ΜΕΡΟΣ» κατόπιν συνοπτικού ελέγχου της πληρότητας και επάρκειας της σύμφωνα με το άρθρο 187 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016'
- την υπ' αριθμ 791/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί 'Έγκρισης και προσωρινής παραλαβής σταδίου (σύνολο της Α1 φάσης) της «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Β ΜΕΡΟΣ» κατόπιν συνοπτικού ελέγχου της πληρότητας και επάρκειας της σύμφωνα με το άρθρο 187 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016'
- την θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας - Περιφέρειας Θεσσαλίας (αρ. Πρακτικού 2/23-02-2021) περί έγκρισης του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Β ΜΕΡΟΣ»
- την υπ' αριθμ 295/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί 'Έγκρισης του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Β ΜΕΡΟΣ» κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 186 του Ν. 4412/2016'
- την **θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας - Περιφέρειας Θεσσαλίας** (αρ. Πρακτικού 3/18-05-2021) περί έγκρισης παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης για την εκπόνηση της «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Β ΜΕΡΟΣ» κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 184 παρ. 3 του Ν. 4412/2016.

καθώς και ότι:

- μετά την με αρ. Πρωτ. 13718/30-03-2021 εμπρόθεσμη υποβολή του δεύτερου σταδίου (Α2 Φάσης) της μελέτης από τους ανάδοχους μελετητές, δεν ολοκληρώθηκε ο έλεγχος της Υπηρεσίας μας
- η «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Β ΜΕΡΟΣ» **έλαβε έγκριση τευχών δημοπράτησης και δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2019 έχοντας συνολικό χρόνο εκπόνησης δεκαπέντε (15) μήνες, χωρίς να είναι δυνατό να προβλέψει τις ιδιαίζουσες συνθήκες που επέφεραν στην λειτουργία της Υπηρεσίας μας αλλά και στην πόλη γενικότερα:**
- **τα έκτακτα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο διασποράς της πανδημίας COVID19 και**
- **η πρόσφατη σεισμική δόνηση που έπληξε περιοχές του Δήμου**

και προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία επίβλεψης και εκπόνησης της μελέτης και να διασφαλιστεί η αρτιότητα του μελετούμενου έργου, κρίνουμε αναγκαία την **παράταση του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης κατά τέσσερις (4) μήνες**, κατ' εφαρμογή των

διατάξεων του άρθρου 184 παρ. 3 του Ν. 4412/2016. Αναλυτικά και για τις επιμέρους φάσεις εκπόνησης και παραλαβής ζητούμε την παράταση:

1. παραλαβής της Α 2 Φάσης της μελέτης κατά ενάμιση (1,5) μήνα, ήτοι στις 15-06-2021, χωρίς την μετακίνηση έναρξης της Β Φάσης στις 01/04/2021
2. του καθαρού χρόνου εκπόνησης της Β Φάσης της μελέτης κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι υποβολή στις 31-10-2021 και προσωρινή παραλαβή στις 30-11-2021
3. του καθαρού χρόνου εκπόνησης της Γ Φάσης της μελέτης κατά ένα (1) μήνα, ήτοι υποβολή στις 31-03-2022 και οριστική παραλαβή της μελέτης στις 30-04-2022

Σχετικά υποβάλλονται συνημμένα:

- σύμφωνη γνώμη του αναδόχου Γραφείου Μελετών DENCO ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕ
- αντίγραφο του ισχύοντος χρονοδιαγράμματος και σχέδιο χρονοδιαγράμματος με την παράταση του χρόνου εκπόνησης της μελέτης.
- θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας - Περιφέρειας Θεσσαλίας (αρ. Πρακτικού 3/18-05-2021) περί έγκρισης παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης για την εκπόνηση της «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Β ΜΕΡΟΣ» κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 184 παρ. 3 του Ν. 4412/2016.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης για την εκπόνηση της «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Β ΜΕΡΟΣ» κατά τέσσερις (4) μήνες με παράταση των επιμέρους σταδίων σύμφωνα με το υποβληθέν αναλυτικό χρονοδιάγραμμα παράτασης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 184 παρ. 3 του Ν. 4412/2016.

4. Το υποβληθέν σχέδιο χρονοδιαγράμματος με την παράταση του χρόνου εκπόνησης της μελέτης, το οποίο έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης για την εκπόνηση της «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Β ΜΕΡΟΣ» κατά τέσσερις (4) μήνες με παράταση των επιμέρους σταδίων σύμφωνα με το υποβληθέν αναλυτικό χρονοδιάγραμμα παράτασης κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 184 παρ. 3 του Ν. 4412/2016, ως εξής:
 1. Παραλαβή της Α 2 Φάσης της μελέτης κατά ενάμιση (1,5) μήνα, ήτοι στις 15-06-2021, χωρίς την μετακίνηση έναρξης της Β Φάσης στις 01/04/2021
 2. Του καθαρού χρόνου εκπόνησης της Β Φάσης της μελέτης κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι υποβολή στις 31-10-2021 και προσωρινή παραλαβή στις 30-11-2021
 3. Του καθαρού χρόνου εκπόνησης της Γ Φάσης της μελέτης κατά ένα (1) μήνα, ήτοι υποβολή στις 31-03-2022 και οριστική παραλαβή της μελέτης στις 30-04-2022, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA