



Λάρισα 31-05-2022

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 362**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάδειξη μονοπατιού στην παραπήνεια περιοχή Τερψιθέας».**

Στη Λάρισα σήμερα 31-05-2022 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12.00 μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 22638/27-05-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Απρίλη Αγορίτσα και 7) Γιαννακόπουλος Κοσμάς.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάδειξη μονοπατιού στην παραπήνεια περιοχή Τερψιθέας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν. 3463/2006.
4. Τη με αριθμ. 722/2018 Α.Δ.Σ.με θέμα: Υποβολή πράξης προς χρηματοδότηση του Δήμου Λαρισαίων στο Πρόγραμμα ΠΑΑ 2014 -2020 - ΜΕΤΡΟ 19: "CLLD - LEADER" της πράξης με τίτλο "ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ".
5. Τη με αριθμ. 734/2018 Α.Δ.Σ.με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του Δημοτικού έργου «Ανάδειξη μονοπατιού στην παραπήνεια περιοχή Τερψιθέας».
6. Τη με αριθμ. 80/2020 Α.Δ.Σ με θέμα: Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 734/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του δημοτικού έργου: «Ανάδειξη μονοπατιού στην παραπήνεια περιοχή Τερψιθέας».
7. Τη με αριθμ. 559/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Ανάδειξη μονοπατιού στην παραπήνεια περιοχή Τερψιθέας».
8. Τη με αριθμ. 575/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Τροποποίηση της με αριθμ. 80/2020 Α.Δ.Σ. με θέμα: Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 734/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του δημοτικού έργου: «Ανάδειξη μονοπατιού στην παραπήνεια περιοχή Τερψιθέας» και έγκριση των όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών σύμβασης του έργου.
9. Τη με αριθμ. 705/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ανάδειξη μονοπατιού στην παραπήνεια περιοχή Τερψιθέας» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
10. Τη με αριθμ. 39/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ανάδειξη μονοπατιού στην παραπήνεια περιοχή Τερψιθέας» και κατακύρωση αυτού.
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 11523/17-03-2022 αίτηση του αναδόχου κ. Μπουλογιάννη Κωνσταντίνου.
12. Τη με αριθμ. πρωτ. 22641/27-05-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων & Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

Το έργο «Ανάδειξη μονοπατιού στην Παραπήνεια Περιοχή Τερψιθέας» του Δήμου Λαρισαίων, συμβασιοποιήθηκε στις 20/07/2021 (υπ' αριθμ. πρωτ. 32405/20-07-2021 δημόσια σύμβαση) με συνολική προθεσμία περαίωσης 272 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 19/04/2022.

Με την υπ' αριθμ. Πρωτ. 11523/17- 03-2022 αίτηση του αναδόχου Μπουλογιάννη Κων/νου ζητείται παράταση λόγω καιρικών συνθηκών κατά εκατόν δεκατρείς (113) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 10/08/2022.

Σας αναφέρουμε ότι κατά την εκτέλεση του έργου προέκυψε αδυναμία εκτέλεσης εργασιών και καθυστέρηση των εργασιών για τους παρακάτω λόγους:

- καθυστέρηση έγκρισης τοπογραφικών σχεδίων που συντάχθηκαν εκ νέου με τα όρια απαλλοτριώσεων και αναδασμού των αγροτεμαχίων και την σωστή εφαρμογή τους επί τόπου του έργου
- καθυστέρηση λόγω συνεχών βροχοπτώσεων και ισχυρών παγετών

Αναλυτικότερα για τους προαναφερόμενους λόγους :

1. Δεν εκτελέστηκαν εργασίες από την υπογραφή της σύμβασης στις 20-7-2021 μέχρι την έγκριση των τοπογραφικών σχεδίων, ήτοι 66 ημέρες.

2. Τον Νοέμβριο 2021 τις ημερομηνίες 8/11, 9/11, 10/11, 11/11, 12/11, 13/11, 14/11, 22/11 και 30/11 δεν εκτελέστηκαν εργασίες λόγω βροχοπτώσεων , ήτοι 9 ημέρες.

3. Τον Δεκέμβριο 2021 τις ημερομηνίες 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, 10/12, 11/12, 12/12, 13/12, 24/12, 27/12, 28/12, 29/12 και 31/12 δεν εκτελέστηκαν εργασίες λόγω βροχοπτώσεων, ήτοι 13 ημέρες.

4. Τον Ιανουάριο 2022 δεν εκτελέστηκαν εργασίες τις ημερομηνίες 10/01, 11/01, 26/01, 28/01, 29/01 και 30/01 λόγω κακών καιρικών συνθηκών, ήτοι 6 ημέρες.

5. Τον Φεβρουάριο 2022 δεν εκτελέστηκαν εργασίες τις ημερομηνίες 01/02, 02/02, 03/02, 08/02, 09/02, 22/02, 27/02, και 28/02 λόγω βροχοπτώσεων, ήτοι 8 ημέρες.

6. Τον Μάρτιο 2022 δεν εκτελέστηκαν εργασίες τις ημερομηνίες 01/03, 02/03, 03/03, 04/03, 05/03, 06/03, 07/03, 08/03, 09/03, 10/03 και 11/03 λόγω βροχοπτώσεων, ήτοι 11 ημέρες.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω και το αρθ. 147 του Ν.4412/2016 εισηγούμαστε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά:  $66 + 9 + 13 + 6 + 8 + 11 = 113$  ημερολογιακές ημέρες.

Η ανωτέρω παράταση έχει προεγκριθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας με την υπ' αριθμ. πρωτ. 2769/24-5-2022 «Διατύπωση σύμφωνης γνώμης τροποποίησης νομικής δέσμευσης (1η παράταση)» της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Κατόπιν τούτων ζητείται η έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Ανάδειξη μονοπατιού στην παραπήνεια περιοχή Τερψιθέας» του Δήμου Λαρισαίων κατά εκατόν δεκατρείς (113) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι νέα ημερομηνία περαίωσης της συμβατικής προθεσμίας του έργου στις 10/08/2022.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάδειξη μονοπατιού στην παραπήνεια περιοχή Τερψιθέας », κατά εκατόν δεκατρείς (113) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης των εργασιών έως την 10η/08/2022, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

#### Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ**

**ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**

**ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ**

**ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ**