



Λάρισα 15-06-2021

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 390**

ΘΕΜΑ: 1η Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Εγκατάσταση συστημάτων πυροπροστασίας στο 5ο Γυμνάσιο-5ο Λύκειο Δήμου Λαρισαίων».

Στη Λάρισα σήμερα 15-06-2021 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 26324/11-06-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Νταής Παναγιώτης και 8) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σούλτης Γεώργιος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης (πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης λόγω του κατεπείγοντος λήψης απόφασης, σχετικά με το θέμα: 1η Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Εγκατάσταση συστημάτων πυροπροστασίας στο 5ο Γυμνάσιο-5ο Λύκειο Δήμου Λαρισαίων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/16
3. Τη με αριθμ. 75/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Συγκρότηση επιτροπών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
4. Τη με αριθμ. 3798/03-11-2020 Απόφαση Δημάρχου για την Ανάλυση Υποχρέωσης.
5. Τη με αριθμ. 667/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης, εκτέλεσης και καθορισμός των όρων διακήρυξης του Δημοτικού έργου «Εγκατάσταση συστημάτων πυροπροστασίας στο 5ο Γυμνάσιο-5ο Λύκειο Δήμου Λαρισαίων».
6. Τη με αριθμ. 667/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης, εκτέλεσης και καθορισμός των όρων διακήρυξης του Δημοτικού έργου «Εγκατάσταση συστημάτων πυροπροστασίας στο 5ο Γυμνάσιο-5ο Λύκειο Δήμου Λαρισαίων».
7. Τη με αριθμ. 768/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του δημοτικού έργου «Εγκατάσταση συστημάτων πυροπροστασίας στο 5ο Γυμνάσιο-5ο Λύκειο Δήμου Λαρισαίων» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
8. Τη με αριθμ. 58/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του δημοτικού έργου «Εγκατάσταση συστημάτων πυροπροστασίας στο 5ο Γυμνάσιο-5ο Λύκειο Δήμου Λαρισαίων» και κατακύρωση αυτού.
9. Τη με αριθμό 8948/01-03-2021 Δημόσια Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της «ΚΑΦΦΕΣ Ζ. ΔΗΜ. & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.» (21SYMV008209016 2021-03-01)
10. Τη με αριθμ. Πρωτ. 21537/18-05-2021 αίτηση της «ΚΑΦΦΕΣ Ζ. ΔΗΜ. & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.»
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 26705/14-06-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ Έργων και Συντηρήσεων, η οποία έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθμ 21537/18-05-2021 αίτηση της «ΚΑΦΦΕΣ Ζ. ΔΗΜ. & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.» αναδόχου του έργου του θέματος ζητείται παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά 100 (εκατό) ημέρες.

Η Δημόσια σύμβαση υπογράφηκε την 01-03-2021 με συμβατική προθεσμία περαίωσης εκατόν

είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών, ήτοι την 28ην -06-2021.

Λαμβάνοντας υπ' όψη :

- α) Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, όπως σήμερα ισχύει,
- β) Την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού Covid-19,
- γ) Την αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών στο καθιερωμένο ωράριο κατά τις καθημερινές/εργάσιμες ημέρες λόγω διεξαγωγής μαθημάτων,
- δ) Ότι οι ημερομηνίες εκτέλεσης των εργασιών συμπίπτουν με τις ημερομηνίες Πανελλαδικών εξετάσεων στο 5ο Λύκειο ως εξεταστικό κέντρο.

Για τους ανωτέρω λόγους προτείνεται η έγκριση της παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης των εργασιών κατά εβδομήντα (70) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως και την 06 - 09 - 2021.

Ημερομηνία υπογραφής Δημόσιας Σύμβασης: 01-03-2021

Συμβατική ημερομηνία περαίωσης υπηρεσιών: 28-06-2021

Ημερομηνία προτεινόμενης 1ης παράτασης: 06-09-2021

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Εγκατάσταση συστημάτων πυροπροστασίας στο 5ο Γυμνάσιο-5ο Λύκειο Δήμου Λαρισαίων» έως την 6^η-09-2021, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA