



Λάρισα 17-07-2020

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 424**

ΘΕΜΑ: Παράταση περαίωσης του έργου «Κέντρο πολιτισμού και εκπαίδευσης ευπαθών ομάδων».

Στη Λάρισα σήμερα 17-07-2020 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 26271/13-07-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3852/06-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Λαρίσας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Νταής Παναγιώτης, 7) Τζατζάκης Φώτιος, 8) Μαβίδης Δημήτριος και 9) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα Παράταση περαίωσης του έργου «Κέντρο πολιτισμού και εκπαίδευσης ευπαθών ομάδων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016
3. Τη με αριθμ. 730/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Κέντρο πολιτισμού και εκπαίδευσης ευπαθών ομάδων».
4. Τη με αριθμ. 128/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 730/17 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά το έργο «Κέντρο Πολιτισμού και Εκπαίδευσης Ευπαθών Ομάδων» ως προς τη μελέτη του έργου, λόγω νέων επικαιροποιημένων στοιχείων.
5. Τη με αριθμ. 69/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης και έγκριση εκτέλεσης του έργου «Κέντρο Πολιτισμού & Εκπαίδευσης Ευπαθών Ομάδων».
6. Τη με αριθμ. 164/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο "Κέντρο Πολιτισμού & Εκπαίδευσης Ευπαθών Ομάδων" και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
7. Τη με αριθμ. 238/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο "Κέντρο Πολιτισμού & Εκπαίδευσης Ευπαθών Ομάδων" και κατακύρωση αυτού.
8. Τη με αριθμ. πρωτ. 25736/08-07-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων & Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την παραπάνω (2) σχετική αίτηση του Αναδόχου του έργου του θέματος, ζητείται παράταση περαίωσης του κατά πενήντα έξι (56) ημερολογιακές ημέρες η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο σε ζητήματα που αφορούν την εξάπλωση του κορωνοϊού Covid-19

Πιο συγκεκριμένα:

Στις 02/10/2019 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου μεταξύ της αναδόχου εταιρείας «ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ» και του Δήμου Λαρισαίων, με προθεσμία περαίωσης τις ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ (300) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως στις 29/07/2020.

Με το με αρ. πρ. 1250/17-03-2020 έγγραφο του Αναδόχου καθώς και με βάση όσα προβλέπονται στις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και την Π.Ν.Π.- «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού εξάπλωσης του κορωνοϊού» (Φ.Ε.Κ. Α' 42/2020),

αλλά και όσες Π.Ν.Π. ακολούθησαν την παραπάνω και αφορούν το θέμα, ο Ανάδοχος διέκοψε τις εργασίες στο έργο από τις 12-03-2020 έως τις 07-05-2020 στην προσπάθεια του να προφυλαχθούν τόσο το εργατικό όσο και το επιστημονικό προσωπικό.

Με την με αρ. πρ. 16560/08-05-2020 αίτηση του Αναδόχου, με βάση τις συμβατικές υποχρεώσεις του και το παραπάνω έγγραφο διακοπής των εργασιών, μας έγινε γνωστή η επανέναρξη των εργασιών από τις 08-05-2020 λόγω χαλάρωσης των μέτρων που αφορούν στην εξάπλωση του κορωνοϊού.

Με την με αρ. πρ. 1965/07-07-2020 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, διατυπώθηκε θετική γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης του 1ου Υποέργου «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» (Κωδικός ΟΠΣ 5010780) όπως αυτή προτάθηκε μέσω της παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης μέχρι 23-09-2020.

Βάση των ανωτέρω, εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» κατά ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ (56) ημερολογιακές ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, «με αναθεώρηση», καθότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης λήγει στις 29-07-2020 και ως νέα ημερομηνία περαίωσης των εργασιών εισηγούμαστε την 23η του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2020 (23-09-2020).

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Κέντρο πολιτισμού και εκπαίδευσης ευπαθών ομάδων**», κατά πενήντα έξι (56) ημερολογιακές ημέρες, «με αναθεώρηση», καθότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, ήτοι έως την 23η/09/2020, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΜΑΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**