



Λάρισα 01-07-2021

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 441**

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Στατική αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 191 του Δήμου Λαρισαίων».

Στη Λάρισα σήμερα 01-07-2021 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 28492/25-06-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Καλτσάς Νικόλαος, 8) Τζατζάκης Φώτιος, 9) Παναγιώτου Ιωάννης και 10) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Μαμάκος Αθανάσιος και Παναγιώτου Ιωάννης.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Στατική αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 191 του Δήμου Λαρισαίων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το άρθρο 203 παρ. 3 του Ν. 4555/2018.
3. Το άρθρο 32 παρ. 2 και άρθρο 341 παρ. 1στ του Ν. 4412/2016.
4. Τη με αριθμ. 4401/16-12-2020 Απόφαση Δημάρχου Λαρισαίων κ. Απόστολου Καλογιάννη για την Απευθείας ανάθεση «Στατική αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 191 του Δήμου Λαρισαίων».
5. Τη με αριθ. 789/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Απευθείας ανάθεση του έργου «Στατική αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 191 του Δήμου Λαρισαίων».
6. Τη με αριθμ. Πρωτ. 25310/04-06-2021 αίτηση της «SOLIS A.E.»
7. Τη με αριθμ. πρωτ. 28600/25-06-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων, η οποία έχει ως εξής:
Δημόσια σύμβαση: 208.639,81 € (168.257,91 + 40.381,90 Φ.Π.Α.)
Κ.Α. Προϋπολογισμού: 30.7331.41076
Τρόπος εκτέλεσης: Εργολαβία
Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι

Το έργο «Στατική αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 191 του Δήμου Λαρισαίων» συμβασιοποιήθηκε στις 11/03/2021 (υπ' αριθμ. πρωτ. 10786/11-03-2021 δημόσια σύμβαση του Δήμου Λαρισαίων) με συνολική προθεσμία περαίωσης 120 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 09/07/2021.

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 14011/31-03-2021 έγγραφο της αναδόχου SOLIS A.E. γνωστοποιήθηκε ότι οι εργασίες ενίσχυσης των άνω ζευκτών της στέγης απαιτεί την αποξήλωση των πάνελς της επιστέγασης με αποτέλεσμα να παραμείνει ανοικτό και εκτεθειμένο στις καιρικές

συνθήκες το εσωτερικό του γυμναστηρίου. Για την αντιμετώπιση του θέματος προτάθηκε η προμήθεια και τοποθέτηση νέας επικάλυψης της στέγης, η οποία όμως δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 25310/04-06-2021 αίτηση της αναδόχου SOLIS A.E. ζητείται παράταση για την αντιμετώπιση του ανωτέρω θέματος, κατά ενενήντα (90) ημέρες, ήτοι έως τις 07/10/2021.

Εν αναμονή της αντιμετώπισης του ανωτέρω θέματος και σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 εισηγούμαστε την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ενενήντα (90) ημέρες, ήτοι έως τις 07/10/2021.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Στατική αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 191 του Δήμου Λαρισαίων» κατά ενενήντα (90) ημέρες, ήτοι έως την 7^η-10-2021, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA