



Λάρισα 01-07-2021

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 442**

ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 25673/07-07-2020 Σύμβασης για την «Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό του Δήμου Λαρισαίων με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας LED» (Παράταση).

Στη Λάρισα σήμερα 01-07-2021 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 28492/25-06-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Καλτσάς Νικόλαος, 8) Τζατζάκης Φώτιος, 9) Παναγιώτου Ιωάννης και 10) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Μαμάκος Αθανάσιος και Παναγιώτου Ιωάννης.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 25673/07-07-2020 Σύμβασης για την «Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό του Δήμου Λαρισαίων με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας LED» (Παράταση) και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016.
3. Τη με αριθ. 448/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης της «Προμήθειας φωτιστικών τύπου LED για την εξοικονόμηση ενέργειας στον φωτισμό Οδών-Πλατειών».
4. Τη με αριθ. 3285/2019 Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης.
5. Τη με αριθ. 408/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια φωτιστικών τύπου led για την εξοικονόμηση ενέργειας στον φωτισμό οδών-πλατειών».
6. Τη με αριθ. 567/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας παραλαβής προσφορών του διαγωνισμού για την «Προμήθεια φωτιστικών τύπου led για την εξοικονόμηση ενέργειας στον φωτισμό οδών-πλατειών» και απαντήσεις σε αιτήματα παροχής διευκρινίσεων.
7. Τη με αριθ. 31/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια «Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό του Δήμου Λαρισαίων με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας LED».
8. Τη με αριθ. 69/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια «Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό του Δήμου Λαρισαίων με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας LED» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
9. Τη με αριθ. 163/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια "Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό του Δήμου Λαρισαίων με την

προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας LED" και κατακύρωση αυτού.

10. Την από 25-06-2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, «Κοινοπραξία ΓΚΛΟΜΠΙΛΕΝΤ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ ΕΜΠΟΡΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΚΞ 20»

11. Τη με αριθμ. πρωτ. 28661/25-06-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ Έργων και Συντηρήσεων, η οποία έχει ως εξής:

Η σύμβαση με αρ.πρωτ.25673 της ανωτέρω προμήθειας υπογράφηκε στις 07-07-2020 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης του είναι η 07-07-2021.

Με τα ανωτέρω σχετικά η ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση της ημερομηνίας περαίωσης έως την 07-11-2021 ο λόγος της καθυστέρησης προέκυψε από απρόβλεπτες καταστάσεις όπως αναφαίρετε το άρθρο 132 άρθρο παρ. γ.,ββ.

Το γεγονός ότι οι συνθήκες εργασίας των εμπλεκόμενων στην υλοποίηση της σύμβασης επιβαρύνθηκαν σημαντικά τους τελευταίους μήνες, λόγω της πανδημίας covid-19, όπως επίσης και το γενικότερο πρόβλημα παραδόσεων ανά τον κόσμο..

Εισηγούμαστε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως 07-11-2021.

12. Το με αριθμ. πρωτ. 28654/24-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης, το οποίο έχει ως εξής:

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ
“ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΝΕΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ”**

Στη Λάρισα και στο γραφείο του Τμήματος ΗΜ - ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ του Δήμου Λαρισαίων, σήμερα την 25η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών του Ν. 4412/2016 (στο εξής Επιτροπή), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αρ. 55/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ : Ψ1ΦΡΩΛΞ-ΙΒΥ).

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:

1. ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 2. ΤΣΙΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, 3. ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

προκειμένου να γνωμοδοτήσει αναφορικά με την τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 25673/07-07-2020 Σύμβασης για την «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED » ποσού 2.015.541,88 € μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της εταιρείας «Κοινοπραξία ΓΚΛΟΜΠΙΛΕΝΤ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ ΕΜΠΟΡΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΚΞ 20» που εδρεύει στην Αθήνα

Η Επιτροπή συνεδριάζει σήμερα για να γνωμοδοτήσει σχετικά με την τροποποίηση της ως άνω σύμβασης ως προς το χρόνο υλοποίησης της προμήθειας.

Βάσει του άρθρου 7 (Τροποποίηση σύμβασης) της εν λόγω σύμβασης, “Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου”.

Στο άρθρο 132 (Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους) , παρ. 1.γ και παρ.1,ββ) του Ν. 4412/2016 προβλέπεται ότι «οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,

ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,

γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.

Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου».

Στη συγκεκριμένη περίπτωση:

- Το πρόβλημα που παρουσιάστηκε λόγω ότι οι συνθήκες εργασίας των εμπλεκομένων στην υλοποίηση της σύμβασης επιβαρύνθηκαν σημαντικά τους τελευταίους μήνες, λόγω της πανδημίας covid-19, όπως επίσης και το γενικότερο πρόβλημα παραδόσεων ανά τον κόσμο
- Δεν υπάρχει καμία απολύτως μεταβολή στην αξία της αρχικής σύμβασης και
- Δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης .

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούμαστε:

Την τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 25673/07-07-2020 Σύμβασης για την «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED » του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα «Κοινοπραξία ΓΚΛΟΜΠΙΛΕΝΤ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ ΕΜΠΟΡΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΚΕ 20» ως προς το χρόνο υλοποίησης της προμήθειας. Στη σύμβαση αναφέρεται ότι η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται συνολικά σε 12 μήνες. Ο χρόνος υλοποίησης της προμήθειας ,είναι 12 μήνες ,με βάση το χρονοδιάγραμμα λήγει στις 07-07-2021.

Προτείνεται λοιπόν η παράταση του χρόνου υλοποίησης της προμήθειας κατά 4 μήνες δηλ. από 12 μήνες που ήταν στην αρχική σύμβαση σε 16 μήνες ,με λήξη στις 07/11/2021.Ετσι η συνολική διάρκεια της σύμβασης τροποποιείται από 12 σε 16 μήνες

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

M U N I C I P A L I T Y O F L A R I S S A

ΜΠΟΥΜΠΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΣΙΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

13. Τη διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Τζατζάκη Φωτίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το με αριθμ. πρωτ. 28654/24-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης για την «Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό του Δήμου Λαρισαίων με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας LED» και τροποποιεί τη με αριθμ. πρωτ. 25673/07-07-2020 Σύμβαση του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα «Κοινοπραξία ΓΚΛΟΜΠΙΛΕΝΤ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΓΚΛΟΜΠΤΕΛ ΕΜΠΟΡΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΚΕ 20» ως προς το χρόνο υλοποίησης της προμήθειας, που με βάση το χρονοδιάγραμμα λήγει στις 07-07-2021.

Επομένως παρατείνει το χρόνο υλοποίησης της προμήθειας κατά 4 μήνες δηλ. από 12 μήνες που ήταν στην αρχική σύμβαση σε 16 μήνες, με λήξη στις 07/11/2021. Έτσι η συνολική διάρκεια της σύμβασης τροποποιείται από 12 σε 16 μήνες.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΑΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA