



Λάρισα 08-07-2021

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 464**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 1 με τίτλο «Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη-Λ. Κατσώνη-Κοραή)».**

Στη Λάρισα σήμερα 08-07-2021 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 29788/02-07-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 6) Καλτσάς Νικόλαος, 7) Τζατζάκης Φώτιος, και 8) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 1 με τίτλο «Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη-Λ. Κατσώνη-Κοραή)» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016.
3. Τη με αριθμ. 2/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη-Λ. Κατσώνη-Κοραή)».
4. Τη με αριθμ. 414/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 2/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη-Λ. Κατσώνη-Κοραή)».
5. Τη με αριθ. 2644/30-05-2019 Απόφαση Δημάρχου για την ανάληψη υποχρέωσης.
6. Τη με αριθμ. 333/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών σύμβασης του έργου «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη-Λ. Κατσώνη-Κοραή)».
7. Τη με αριθ. 404/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη-Λάμπρου Κατσώνη-Κοραή)».
8. Τη με αριθ. 515/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη-Λ. Κατσώνη-Κοραή)» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
9. Τη με αριθμ. 618/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη-Λ. Κατσώνη-Κοραή)» και κατακύρωση αυτού.
10. Τη με αριθμ. 209/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας Κολοκοτρώνη – Λ. Κατσώνη – Κοραή».
11. Τη με αριθμ. 740/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 1 «Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη-Λ. Κατσώνη-Κοραή).
12. Τη με αριθμ.πρωτ.: 1633/5-5-2021 Α.Δ.Α.
13. Τη με αριθμ. 298/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 1 «Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη-Λ. Κατσώνη-Κοραή)».
14. Τη με αριθμ. πρωτ. 29600/01-07-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων & Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:  
Το υποέργο 1 «Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη – Λ. Κατσώνη - Κοραή)» της

πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5022084-01 του Δήμου Λαρισαίων, συμβασιοποιήθηκε στις 16/03/2020 (υπ' αριθμ. πρωτ. 12643/16-03-2020 δημόσια σύμβαση) με συνολική προθεσμία περαίωσης 270 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 11/12/2020.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 740/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων "Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας (Κολοκλωτρώνη – Λ. Κατσώνη - Κοραή)", η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου παρατάθηκε έως τις 17/04/2021 (υπ' αριθμ. Πρωτ. 4422/8-12-2020 «Διατύπωση σύμφωνης γνώμης τροποποίησης νομικής δέσμευσης 1η παράταση» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας).

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 24357/01-06-2021 αίτηση της αναδόχου ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ζητείται παράταση λόγω καιρικών συνθηκών, διασποράς λόγω covid-19 και μεταφορά δικτύων Ο.Κ.Ω κατά σαράντα μια (41) ημέρες, ήτοι έως τις 15/08/2021.

Σας αναφέρουμε ότι κατά την εκτέλεση του έργου προέκυψε αδυναμία εκτέλεσης εργασιών και καθυστέρηση των εργασιών για τους παρακάτω λόγους:

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ημερομηνίες και οι λόγοι αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών και καθυστέρησης των εργασιών σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ	COVID -19	ΔΙΚΤΥΑ ΟΚΩ
14/3/2021			√
15/3/2021			√
20/3/2021	√		
21/3/2021	√		
22/3/2021	√		
23/3/2021	√		
24/3/2021			√
25/3/2021			√
11/4/2021			√
12/4/2021			√
13/4/2021			√
15/4/2021	√		
16/4/2021	√		
23/4/2021	√		
24/4/2021	√		

26/4/2021		√	
27/4/2021		√	
28/4/2021		√	
29/4/2021		√	
30/4/2021		√	
1/5/2021		√	
2/5/2021		√	
3/5/2021		√	
4/5/2021		√	
5/5/2021		√	
6/5/2021		√	
7/5/2021		√	
8/5/2021		√	
9/5/2021		√	
11/5/2021			√
12/5/2021			√
13/5/2021			√
17/5/2021			√
18/5/2021			√
19/5/2021			√
26/5/2021			√
27/5/2021			√
28/5/2021			√
29/5/2021			√
31/05/2021	√		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>17</b>

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω και το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 εισηγούμαστε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά:  $9 + 14 + 17 = 40$  ημερολογιακές ημέρες.

Κατόπιν τούτων ζητείται η έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας του υποέργου 1 «Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη – Λ. Κατσώνη – Κοραή)» της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5022084-01 του Δήμου Λαρισαίων κατά σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι νέα ημερομηνία περαίωσης της συμβατικής προθεσμίας του έργου στις 14/08/2021.

## **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 1 «Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας (Κολοκοτρώνη – Λ. Κατσώνη – Κοραή)» κατά σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 14/08/2021, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

## **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ  
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**



**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA