



Λάρισα 14-07-2022

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 470**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Σύνταξη μελετών πυροπροστασίας σχολικών μονάδων».**

Στη Λάρισα σήμερα 14-07-2022 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 30358/08-07-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 16/07-01-2022 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ 1) Αδαμόπουλος Αθανάσιος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Τζατζάκης Φώτιος, 8) Ξυνοπούλου Ελένη-Μαρίνα και 9) Νταής Παναγιώτης.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης (πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης λόγω του κατεπείγοντος λήψης απόφασης σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Σύνταξη μελετών πυροπροστασίας σχολικών μονάδων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 3463/2006
3. Το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 30602/11-07-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ Έργων & Συντηρήσεων, η οποία έχει ως εξής:

Σχετ. :

- 1) Η με αριθμό 4299/20-12-2021 Απόφαση Αντιδημάρχου περί αναθέσεως εκπόνησης μελετών (AWRD009786047)
- 2) Η με αριθμ. Πρωτ. 56469/21-12-2022 Δημόσια Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και του Βασιλείου Κακάτσιου (21SYMV009797690)
- 3) Η με αριθμ. Πρωτ. 56471/21-12-2022 Δημόσια Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της Αικατερίνης Στατήρη (21SYMV009798154)

Έχοντας υπόψη :

- α) Τα 2) έως 3) ως άνω σχετικά,
- β) Την Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 68/Α/20-03-2020),
- γ) Τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 91 του Ν.4782/2021,
- δ) Τους λόγους που περιγράφονται στις από 08-07-2022 και 11-7-2022 Αιτήσεις των ανάδοχων με τις οποίες ζητείται παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης κατά εκατόν είκοσι (120) ημερών,
- ε) Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα των αναδόχων για τις χρονικές καθυστερήσεις εκπόνησης των μελετών.

Η Τεχνική Υπηρεσία ως Διευθύνουσα Υπηρεσία, θεωρεί ότι είναι δίκαιη και νόμιμη η

χορήγηση παράτασης για την εκπόνηση των μελετών του θέματος και προτείνει,  
λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερόμενα να χορηγηθεί παράταση κατά εκατόν είκοσι (120) ημερών, ήτοι από 18-08-2022 έως και την 15η Δεκεμβρίου 2022.

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παράταση χρόνου περαίωσης των υπηρεσιών του θέματος, για καθ' ένα από τους άνω αντισυμβαλλόμενους, ως εξής :

Ημερομηνία υπογραφής Δημόσιας Σύμβασης : 21-12-2021

Συμβατική ημερομηνία περαίωσης υπηρεσιών : 17-08-2022

Ημερομηνία προτεινόμενης παράτασης : 15-12-2022

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη μελετών πυροπροστασίας σχολικών μονάδων», κατά εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι προθεσμία περαίωσης των εργασιών έως την 15η/12/2022, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

### **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ  
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΕΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ  
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA