



Λάρισα 20-08-2020

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 480**

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση περιοχής τάφρου ΙΙ».

Στη Λάρισα σήμερα 20-08-2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 30982/14-08-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3852/06-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Λάρισα, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Μαμάκος Αθανάσιος Αντιπρόεδρος ως Προεδρεύων, απόντος του Προέδρου κ. Αδαμόπουλου Αθανασίου, 2) Βούλγαρης Σωτήριος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 5) Τζατζάκης Φώτιος και 6) Μαβίδης Δημήτριος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση περιοχής τάφρου ΙΙ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016
3. Το Ν. 4412/2016.
4. Τη με αριθ. 3/20148 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση περιοχής τάφρου ΙΙ».
5. Τη με αριθ. 4/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση Υποβολής πράξης προς χρηματοδότηση του Δήμου Λαρισαίων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020» - πρόσκληση 042 (α/α ΟΠΣ 2376) «Ανάπλαση περιοχής τάφρου ΙΙ».
6. Τη με αριθ. 980/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του δημοτικού έργου «Ανάπλαση περιοχής τάφρου ΙΙ».
7. Τη με αριθ. 266/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Τροποποίηση της αριθμ. 980/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του δημοτικού έργου: «Ανάπλαση περιοχής τάφρου ΙΙ».
8. Τη με αριθμ. 401/29-01-2019 απόφαση Δημάρχου για την δέσμευση πίστωσης.
9. Τη με αρ. 137/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Ανάπλαση περιοχής τάφρου ΙΙ».
10. Τη με αρ. 138/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών δημοπράτησης του έργου "Ανάπλαση περιοχής τάφρου ΙΙ".
11. Τη με αρ. 237/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο "Ανάπλαση περιοχής τάφρου ΙΙ" και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου .
12. Τη με αριθμ. 311/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Ανάπλαση περιοχής τάφρου ΙΙ» και κατακύρωση αυτού.
13. Τη με αριθμ. 400/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση περιοχής τάφρου ΙΙ».
14. Την υπ' αριθμ. 26408/13-07-2020 αίτηση του Αναδόχου.
15. Την υπ' αριθμ. 2378/07-08-2020 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (1^η Παράταση) του Υποέργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΙΙ» Α/Α 1 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5022251.
16. Τη με αριθμ. πρωτ. 30532/10-08-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων και Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την παραπάνω (1) σχετική αίτηση του Αναδόχου του έργου του θέματος, ζητείται **παράταση περαίωσης** του, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο σε ζητήματα που αφορούν στην εξάπλωση του κορωνοϊού Covid-19 καθώς και δυσμενής καιρικές συνθήκες.

Πιο συγκεκριμένα:

Στις **14/11/2019** υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου μεταξύ της αναδόχου κ/ξίας «**Κ/ΞΙΑ “ΓΚΟΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ - Α. ΝΑΣΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.”**» και του **Δήμου Λαρισαίων**, με προθεσμία περαίωσης τις **ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ (300)** ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως στις **09-09-2020**.

Σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου καθώς και με βάση όσα προβλέπονται στις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και την Π.Ν.Π.- «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού εξάπλωσης του κορωνοϊού» (Φ.Ε.Κ. Α' 42/2020), αλλά και όσες Π.Ν.Π. ακολούθησαν την παραπάνω και αφορούν το θέμα, ο Ανάδοχος διέκοψε τις εργασίες στο έργο από τις 18-03-2020 έως τις 10-05-2020 στην προσπάθεια του να προφυλαχθούν τόσο το εργατικό όσο και το επιστημονικό προσωπικό.

Με την με αρ. πρ. **26408/13-07-2020** αίτηση του Αναδόχου, με βάση τις συμβατικές υποχρεώσεις του και το ημερολόγιο εργασιών, η επανέναρξη τους έγινε στις 10-05-2020 λόγω χαλάρωσης των μέτρων που αφορούν στην εξάπλωση του κορωνοϊού. Ο συνολικός χρόνος διακοπής των εργασιών λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού ήταν **ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΕΙΣ (53)** ημέρες.

Όπως επίσης προκύπτει από το ημερολόγιο εργασιών, έως την ημερομηνία αιτήσεως του Αναδόχου (13-07-2020), και πέραν των ημερών που αφορούν τα παραπάνω, υπήρξε διακοπή εργασιών για **ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)** ημέρες λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και για **ΔΥΟ (2)** ημέρες λόγω εργασιών τοποθέτησης οπτικής ίνας από την εταιρεία τηλεπικοινωνιών «WIND Ελλάς».

Με την υπ' αριθμ. (2) σχετική διατυπώθηκε **θετική γνώμη από την Ε.Υ.Δ. Π.Ε.Π. Θεσσαλίας** η οποία αφορά στην παράταση περαίωσης του έργου του θέματος.

Βάση των ανωτέρω, **εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΑΦΡΟΥ Π1» κατά ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (59) ημερολογιακές ημέρες (53+4+2=59)**, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, «με αναθεώρηση», καθότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης λήγει στις **09-09-2020** και ως **νέα ημερομηνία περαίωσης των εργασιών εισηγούμαστε την 7^η του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2020 (07-11-2020).**

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση περιοχής τάφρου Π1» κατά πενήντα εννέα (59) ημερολογιακές ημέρες (53+4+2=59), σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, «με αναθεώρηση», καθότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, ήτοι έως την 7^η Νοεμβρίου 2020 (07-11-2020). με την παραπάνω εισήγηση της υπηρεσίας.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΜΑΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**