



Λάρισα 20-08-2020

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 481**

ΘΕΜΑ: 3η παράταση συμβατικής προθεσμίας για την προμήθεια Υλικών οδοποιίας Δ.Ε. Λάρισας.

Στη Λάρισα σήμερα 20-08-2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 30982/14-08-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3852/06-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Μαμάκος Αθανάσιος Αντιπρόεδρος ως Προεδρεύων, απόντος του Προέδρου κ. Αδαμόπουλου Αθανασίου, 2) Βούλγαρης Σωτήριος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 5) Τζατζάκης Φώτιος και 6) Μαβίδης Δημήτριος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: 3η παράταση συμβατικής προθεσμίας για την προμήθεια Υλικών οδοποιίας Δ.Ε. Λάρισας και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016.
3. Τη με αριθμ. 1981/09-04-2019 απόφαση Δημάρχου για την Ανάλυση Υποχρέωσης.
4. Τη με αρ. 165/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης, όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια υλικών οδοποιίας στη Δ.Ε. Λάρισα».
5. Τη με αρ. 252/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας "Υλικών οδοποιίας στη Δ.Ε. Λάρισα" και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
6. Τη με αρ. 298/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «Υλικών οδοποιίας στη Δ.Ε. Λάρισα» και κατακύρωση αυτού.
7. Τη με αριθμ. 150/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας για την προμήθεια «Υλικών οδοποιίας Δ.Ε. Λάρισα».
8. Τη με αριθμ. 261/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: 2η Παράταση συμβατικής προθεσμίας για την προμήθεια «Υλικών Οδοποιίας Δ.Ε. Λάρισα».
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 16243/6-5-20 αίτηση της αναδόχου «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
10. Τη με αριθμ. πρωτ. 29958/05-08-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:
 1. α. Η προμήθεια ανατέθηκε στις 11/07/2019 με την με αριθμό 298/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 - β. Η σύμβαση της προμήθειας υπογράφηκε στις 19/08/19. και πρωτοκολλήθηκε στις 19/08/19 με αριθμό 36063, οπότε αρχή της συμβατικής προθεσμίας θεωρείται η 19/08/2019.
 - γ. Η συμβατική ημερομηνία περάτωσης είναι η 19/2/2020.
 - δ. με την 150/2020 απόφαση της ΟΙΚ. ΕΠ. εγκρίθηκε η 1η παράταση του έργου έως 19-05-2020 με την 261/2020 απόφαση της ΟΙΚ. ΕΠ. εγκρίθηκε η 2η παράταση του έργου έως 19-08-2020
 - ε. Των άρθρων 95, 258, του Ν. 3852/7.6.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α'87).

2. Ο ανάδοχος με την από 3-8-2020 αίτησή του ζητά νέα παράταση της συμβατικής προθεσμίας έως 19/10/2020, για μη απορρόφηση της προβλεπόμενης από το συμφωνητικό ποσότητες λόγω της πανδημίας του Κορονοϊού, που επικρατεί στη χώρα μας αυτή την περίοδο .

3. Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται:

α. Εύλογο δεδομένου ότι, υπάρχουν ποσότητες που δεν έχουν απορριφθεί μη απορροφήσιμες

β. Νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 147 § 8α του Ν.4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» προτείνεται η παράταση της συμβατικής προθεσμίας έως 19/10/2020.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 3^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας για την προμήθεια «Υλικών Οδοποιίας Δ.Ε. Λάρισας» έως την 19η/10/2020, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΜΑΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA