



Λάρισα 25-10-2019

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 483**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης (ως προς τον χρόνο υλοποίησης) της με αριθμ. πρωτ. 20841/6-5-2019 Δημόσιας Σύμβασης για την "Προμήθεια έτοιμων γηπέδων, αθλητικών εγκαταστάσεων κτλ" (ΑΔΑΜ 19ΣΥΜV004888005).**

Στη Λάρισα σήμερα 25-10-2019 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 45435/18-10-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3852/06-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Νταής Παναγιώτης και 8) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης, μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης λόγω του κατεπείγοντος λήψης απόφασης, σχετικά με το θέμα: Έγκριση τροποποίησης (ως προς τον χρόνο υλοποίησης) της με αριθμ. πρωτ. 20841/6-5-2019 Δημόσιας Σύμβασης για την "Προμήθεια έτοιμων γηπέδων, αθλητικών εγκαταστάσεων κτλ" (ΑΔΑΜ 19ΣΥΜV004888005) και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
2. Το Ν. 4412/2016.
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 20841/6-5-2019 Δημόσια Σύμβαση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΛ» (ΑΔΑΜ 19ΣΥΜV004888005) του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα «**ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και ιδιαίτερος το άρθρο 7 (Τροποποίηση σύμβασης).
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 45093/16-10-2019, αίτηση του φορέα «**ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
5. Τη με αριθμ. πρωτ. 45450/18-10-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:  
Λαμβάνοντας υπ' όψιν:
  - Το ν. 4412/2016, άρθ. 132, παρ. 1.γ για την τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκειά της.
  - Την περίπτωση δ' της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 και από την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4623/2019 και από την παρ. 9α του άρθρου 10 του ν. 4625/2019.
  - Την με αριθμ. πρωτ. 20841/6-5-2019 Δημόσια Σύμβαση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΛ» (ΑΔΑΜ 19ΣΥΜV004888005) του

Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα **«ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και ιδιαιτέρως το άρθρο 7 (Τροποποίηση σύμβασης).

- Την με αριθμ. εισερχομένου πρωτ. 45093/16-10-2019, αίτηση του φορέα **«ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
- Το υπ' αριθμ. 45410/18-10-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης

Παρακαλούμε όπως αποφανθείτε για :

1) Την τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 20841/6-5-2019 Δημόσιας Σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΛ» (ΑΔΑΜ 19ΣΥΜΝ004888005) του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα **«ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** ως προς το χρόνο υλοποίησης της προμήθειας.

Στη διακήρυξη και στο άρθρο 6.1 αναφέρεται ότι η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται συνολικά σε 180 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο χρόνος υλοποίησης της προμήθειας των 180 ημερών με βάση το χρονοδιάγραμμα λήγει στις 1-11-19.

Σύμφωνα με το ανωτέρω αναφερόμενο πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προτείνεται η παράταση του χρόνου υλοποίησης της προμήθειας κατά 4 εβδομάδες με λήξη την 1-12-2019.

2) Τη χορήγηση εξουσιοδότησης στην αρμόδια Υπηρεσία ώστε να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες με σκοπό την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας.

6. Το με αριθμ. πρωτ. 45410/18-10-2019 Πρακτικό της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ)  
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ  
“ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΛ ”

Στη Λάρισα και στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, σήμερα την 18<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών του Ν. 4412/2016 (στο εξής Επιτροπή), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αρ. 33/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ : ΩΒ38ΩΛΞ-ΧΡΖ).

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:

1. ΤΖΙΑΚΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ , 2. ΖΕΜΠΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3. ΣΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η συνεδρίαση γίνεται προκειμένου η Επιτροπή να γνωμοδοτήσει αναφορικά με την τροποποίηση (ως προς τον χρόνο υλοποίησης) της με αριθμ. πρωτ. 20841/6-5-2019 Δημόσιας Σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΛ» συνολικού ποσού 555.635,62 € μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της εταιρείας **«ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ)** που εδρεύει στην Αθήνα με βάση την με αριθμ. πρωτ. 44941/12-12-2018 (ΑΔΑΜ 18PROC004235759) διακήρυξη, που διέπεται από τον Ν. 4412/2016.

Αναλυτικότερα, με την υπ' αριθμό 93/2019 (ΑΔΑ:ΩΠΨΛΩΛΞ-7ΔΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων έγινε η κατακύρωση αυτής στον ανάδοχο «**TOMH ANΩNYMH BIOMHXANIKH EMΠOPIKH TEXNIKH ETAIPEIA**» με αξία σύμβασης για τον Δήμο Λαρισαίων **555.635,62** Ευρώ , συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Εν συνεχεία, η διαδικασία και το σχέδιο σύμβασης ελέγχθηκαν ως προς την νομιμότητα τους από το Ελεγκτικό Συνέδριο, και ο έλεγχος απέβη θετικός.

Δυνάμει των ανωτέρω υπογράφηκε η αριθμ. πρωτ. 20841/6-5-2019 Δημόσια Σύμβαση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΛ» (ΑΔΑΜ 19SYMV004888005) του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα «**TOMH ANΩNYMH BIOMHXANIKH EMΠOPIKH TEXNIKH ETAIPEIA**».

Εν συνεχεία, η «**TOMH ANΩNYMH BIOMHXANIKH EMΠOPIKH TEXNIKH ETAIPEIA**» με το υπ' αριθμ. πρωτ. 45093/16-10-2019 έγγραφό της ζήτησε την έγκριση παράτασης του χρονοδιαγράμματος με την τροποποίηση της σύμβασης ως προς το χρόνο υλοποίησης της προμήθειας.

Η Επιτροπή συνεδριάζει σήμερα για να γνωμοδοτήσει σχετικά με την τροποποίηση της ως άνω σύμβασης ως προς το χρόνο υλοποίησης της προμήθειας.

Βάσει του άρθρου 7 (Τροποποίηση σύμβασης) της εν λόγω σύμβασης, *“Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν4412/2016”*.

Στο άρθρο 132 (Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους) , παρ. 1.γ) του Ν. 4412/2016 προβλέπεται ότι *«οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:*

*αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,*  
*ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,*  
*γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.*

*Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου».*

Στη συγκεκριμένη περίπτωση:

- Η επιμήκυνση του χρόνου επίλυσης των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των χώρων στους οποίους επρόκειτο να εγκατασταθούν τα έτοιμα γήπεδα , δεν μπορούσε να προβλεφθεί και επομένως έπρεπε να εξευρεθούν άλλοι χώροι για την εγκατάσταση των γηπέδων. Οι θέσεις για τα τελευταία 2 γήπεδα οριστικοποιήθηκαν από το Δήμο Λαρισαίων και ανακοινώθηκαν στον οικονομικό φορέα στις 15-10-2019.
- Δεν υπάρχει καμία απολύτως μεταβολή στην αξία της αρχικής σύμβασης και
- Δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης .

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούμαστε:

Την τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 20841/6-5-2019 Δημόσιας Σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΛ» (ΑΔΑΜ 19SYMV004888005) του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα «**TOMH ANΩNYMH BIOMHXANIKH EMΠOPIKH TEXNIKH ETAIPEIA**» ως προς το χρόνο υλοποίησης της προμήθειας.

Στη διακήρυξη και στο άρθρο 6.1 αναφέρεται ότι η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται συνολικά σε 180 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο χρόνος υλοποίησης της προμήθειας των 180 ημερών με βάση το χρονοδιάγραμμα λήγει την 1-11-19.

Προτείνεται λοιπόν η παράταση του χρόνου υλοποίησης της προμήθειας κατά 4 εβδομάδες με λήξη την 1-12-2019.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

#### **Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

1. ΤΖΙΛΑΚΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
2. ΖΕΜΠΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΣΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει το με αριθμ. πρωτ. 45410/18-10-2019 Πρακτικό της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΛ» συνολικού ποσού 555.635,62 € μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της εταιρείας «***TOMH ANΩNYMH BИOMHXANIKH EMΠOPIKH TEXNIKH ETAIPEIA***» (***TOMH ABETE***) που εδρεύει στην Αθήνα με βάση την με αριθμ. πρωτ. 44941/12-12-2018 (ΑΔΑΜ 18PROC004235759) διακήρυξη, που διέπεται από τον Ν. 4412/2016 και επομένως τροποποιεί τη με αριθμ. πρωτ. 20841/6-5-2019 Δημόσια Σύμβαση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΛ» (ΑΔΑΜ 19SYMV004888005) του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό φορέα «***TOMH ANΩNYMH BИOMHXANIKH EMΠOPIKH TEXNIKH ETAIPEIA***» ως προς το χρόνο υλοποίησης της προμήθειας.

Στη διακήρυξη και στο άρθρο 6.1 αναφέρεται ότι η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται συνολικά σε 180 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο χρόνος υλοποίησης της προμήθειας των 180 ημερών με βάση το χρονοδιάγραμμα λήγει στις 1-11-19.

Επομένως παρατείνεται ο χρόνος υλοποίησης της προμήθειας κατά 4 εβδομάδες με λήξη την 1-12-2019.

Εξουσιοδοτεί την αρμόδια Υπηρεσία ώστε να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες με σκοπό την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

#### **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ  
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**