



Λάρισα 31-10-2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 501

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Ασκληπιού)».

Στη Λάρισα σήμερα 31-10-2019 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 46736/25-10-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3852/06-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Καλτσάς Νικόλαος, 8) Νταής Παναγιώτης, 9) Παπαπαρίσης Απόστολος και 10) Τζατζάκης Φώτιος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης (πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης λόγω του κατεπείγοντος λήψης απόφασης, σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Ασκληπιού)» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
2. Το Ν.4412/2016.
3. Τη με αριθμ. 97/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
4. Τη με αριθμ. 175/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του δημοτικού έργου « Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Ασκληπιού)».
5. Τη με αριθμ. 307/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου: «ΔΡΟΜΟΙ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ)».
6. Τη με αριθμ. 441/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Ασκληπιού)» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
7. Τη με αριθμ 501/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Ασκληπιού)» και κατακύρωση αυτού.
8. Τη με αριθμ 502/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Ασκληπιού)».
9. Τις με αριθμ 397/2019 και 398/2019 αποφάσεις Δημάρχου για την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης.
10. Τη με αριθμ. 567/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Ασκληπιού)».
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 46861/25-10-2019 αίτηση της Κ/ξίας «Κ/Ξ ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - Ε. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».
12. Τη με αριθμ. πρωτ. 46834/25-10-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων και Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθμ. 31224/11-7-2019 αίτηση της αναδόχου Κ/ξίας «Κ/Ξ ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - Ε. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», του έργου: «ΔΡΟΜΟΙ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ)» είχε ζητηθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά πενήντα δύο (52) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 7/10/2019 για τη συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 18/2/2019 με προθεσμία περαίωσης εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 17/8/2019.

Με την υπ' αριθμ. 502/29-7-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά 52 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 7/10/2019.

Με την υπ' αριθμ. 40204/18-9-2019 αίτηση της αναδόχου Κ/ξίας «Κ/Ξ ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - Ε. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», του έργου: «ΔΡΟΜΟΙ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ)» είχε ζητηθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 6/11/2019 για τη συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών.

Με την υπ' αριθμ. 567/14-10-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά 30 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 6/11/2019.

Με την υπ' αριθμ. 46861/25-10-2019 αίτηση της αναδόχου Κ/ξίας «Κ/Ξ ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - Ε. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», του έργου: «ΔΡΟΜΟΙ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ)» ζητείται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατά τριάντα πέντε (35) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 10/12/2019 για τη συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών.

Η παράταση προθεσμίας, σύμφωνα και με την συνημμένη αιτιολογική έκθεση της αναδόχου κοινοπραξίας, ζητείται για τους παρακάτω λόγους :

Μετά την επίσκεψη της Δημοτικής αρχής επί τόπου του έργου στις 22/10/2019 στα πλαίσια της ολοκλήρωσής του δόθηκαν οι παρακάτω εντολές που αφορούν και το Τεχνικό τμήμα του έργου:

- Κατασκευή νέας παροχής για την άρδευση του τριγωνικού χώρου πρασίνου επί των οδών Ρούσβελτ/Ασκληπιού /Ιουστινιανού. Εν αναμονή των εργασιών της ΔΕΥΑΛ για νέα παροχή και σε συνέχεια να γίνουν οι εργασίες για την ολοκλήρωση φύτευσης και άρδευσης του πρασίνου από την εργολαβία.
- Διαμόρφωση και κατασκευή της διάβασης επί των οδών Οικονόμου εξ Οικονόμων και Ασκληπιού καθώς στην υφιστάμενη κατάσταση παρατηρείται δυσκολία στη στροφή λόγω στάθμευσης των αυτοκινήτων. Για την διάβαση απαιτούνται καθαιρέσεις πεζοδρομίου και σκυροδεμάτων, εκ νέου μετακινήσεις-κατασκευή των υδροσυλλογών και τελικές επιστρώσεις με κυβόλιθους.
- Μετατροπή των θέσεων των δένδρων κατά μήκος του Parking από την Ηπίου έως την Ιουστινιανού, με εντολή από την υπηρεσία Πρασίνου , να σταματήσουν οι εργασίες ώστε να μελετηθούν εκ νέου οι ποσότητες και το είδος των δένδρων

Για να ολοκληρωθούν οι παραπάνω κατασκευές απαιτείται πρόσθετος χρόνος πέραν του συμβατικού τουλάχιστον κατά 35 (τριάντα πέντε ημέρες) ήτοι έως 10/12/2019.

Για τον λόγο αυτό ζητείται έγκριση παράτασης προθεσμίας κατά τριάντα πέντε (35) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 10/12/2019.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (Ασκληπιού)» κατά τριάντα πέντε (35) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως τις 10/12/2019, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΠΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ**



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA