



Λάρισα 21-07-2022

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 502**

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Έργα Οδοποιίας και Ηλεκτροφωτισμού Οικισμών Μάνδρας και Κουτσόχερου».

Στη Λάρισα σήμερα 21-07-2022 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.00 μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 31426/15-07-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 16/07-01-2022 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Δαούλας Θωμάς, 7) Αναστασίου Μιχαήλ, 8) Τζατζάκης Φώτιος και 9) Γιαννακόπουλος Κοσμάς.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Έργα Οδοποιίας και Ηλεκτροφωτισμού Οικισμών Μάνδρας και Κουτσόχερου» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.
3. Το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022
4. Τη με αριθμ. 420/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με τίτλο «Έργα οδοποιίας και ηλεκτροφωτισμού οικισμών Μάνδρας και Κουτσόχερου».
5. Τη με αριθμ. 263/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «Έργα οδοποιίας και ηλεκτροφωτισμού οικισμών Μάνδρας και Κουτσόχερου»
6. Τις με αριθμ. 1365/14-04-2021 και 1381/15-04-2021 Αποφάσεις Δημάρχου.
7. Τη με αριθμ. 299/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης, όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών για το έργο: «Έργα Οδοποιίας και Ηλεκτροφωτισμού Οικισμών Μάνδρας και Κουτσόχερου».
8. Τη με αριθμ. 425/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Έργα Οδοποιίας και Ηλεκτροφωτισμού Οικισμών Μάνδρας και Κουτσόχερου» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
9. Τη με αριθμ. 614/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Έργα Οδοποιίας και Ηλεκτροφωτισμού Οικισμών Μάνδρας και Κουτσόχερου» και κατακύρωση αυτού.
10. Τη με αριθμ. πρωτ. 30455/08-07-2022 αίτηση της «ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.»
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 30671/11-07-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας η οποία έχει ως εξής:
 1. α. Το έργο ανατέθηκε με την με αριθμό 614/9-9-21 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 - β. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 13/12/2021 και πρωτοκολλήθηκε στις 13/12/2021 με αριθμό 54849, οπότε αρχή της συμβατικής προθεσμίας θεωρείται η 13/12/2021.
 - γ. Η συμβατική προθεσμία είναι (240) μέρες, οπότε η συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι η 13/8/2022.
 - δ. Των άρθρων 95, 258, του Ν. 3852/7.6.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α'87), του Ν. 4412/2016 & του Ν. 4938/6-6-22 άρθρο 153

2. Ο ανάδοχος με την από 30455/8-7-22 αίτησή του ζητά παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά 180 ημέρες, λόγω της ενεργειακής κρίσης

3. Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται:

α. Νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4938/2022 «επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων» & με το άρθρο 147 § 8α του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» προτείνεται η παράταση της συμβατικής προθεσμίας συνολικά κατά (180) μέρες οπότε η νέα προθεσμία περάτωσης του έργου γίνεται η 13/2/2023.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Έργα Οδοποιίας και Ηλεκτροφωτισμού Οικισμών Μάνδρας και Κουτσόχερου», κατά εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, με αναθεώρηση, λόγω της ενεργειακής κρίσης.

Επομένως, η ημερομηνία περαίωσης του έργου μετατίθεται από τις 13-08-2022 στις 13-02-2023, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA