



Λάρισα 07-11-2019

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 546**

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κολυμβητηρίου Νέας Πολιτείας».

Στη Λάρισα σήμερα 07-11-2019 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 47906/01-11-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3852/06-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 5) Καλτσάς Νικόλαος, 6) Νταής Παναγιώτης, 7) Παπαπαρίσης Απόστολος, 8) Τζατζάκης Φώτιος και 9) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κολυμβητηρίου Νέας Πολιτείας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
2. Το Ν.4412/2016.
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 45567/18-10-2019 αίτηση της Κ/Ε. ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ.- Ε.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.,
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 47074/29-10-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Για την εκτέλεση του έργου έχουν ληφθεί οι κάτωθι εγκρίσεις:

1. Υπ' αρ. 52/15-02-2018 Α.Ο.Ε.: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων
2. Υπ' αρ. 114/13-02-2018 Α.Δ.Σ.: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου
3. Υπ' αρ. 67/22-02-2018 Α.Ο.Ε.: Έγκριση πράξης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης του έργου
4. Υπ' αρ. 163/19-04-2018 Α.Ο.Ε.: Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου
5. Υπ' αρ. 316/21-06-2018 Α.Ο.Ε.: Εξέταση 1ου πρακτικού Ε.Δ. και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη την Κ/Ε: ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ.- Ε.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
6. Υπ' αρ. 385/26-07-2018 Α.Ο.Ε.: Εξέταση πρακτικού Ε.Δ. και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην Κ/Ε: ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ.- Ε.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
7. Στις 05-11-2018 με Α.Π. 38205 υπογράφηκε η σχετική σύμβαση ποσού 426.352,56 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).
8. Σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης η προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών είναι 270 Η.Η. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα το πέρας της σύμβασης ορίστηκε στις 02-08-2019.
9. Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 476/09-0702019 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου από τις 02-08-2019 στις 22-11-2019.

Σύμφωνα με το ανωτέρω επισυναπτόμενο σχετικό, ζητείται παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ» - του οποίου η εκτέλεση λήγει στις 22-11-2019 - κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, για τους λόγους που αναφέρονται στην επισυναπτόμενη αίτηση της αναδόχου Κ/Ε: ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ.- Ε.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε..

Β. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Στην αρχική μελέτη του 2003 - την οποία εκπόνησε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λαρισαίων - η Γ.Γ.Α. με το υπ' αριθμ. πρωτ. ΤΥ-Δα/Φ340/οικ.29187 έγγραφό της ενέκρινε την λειτουργικότητα του έργου ως προπονητήριο για την διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από το πρόγραμμα "ΕΛΛΑΔΑ 2004". Η εξωτερική δεξαμενή κολύμβησης (ολυμπιακών διαστάσεων), ανήκει σε οργανωμένο κολυμβητήριο με αποδυτήρια και λοιπούς υποστηρικτικούς χώρους, για την διεξαγωγή ολυμπιακών, διεθνών και εθνικών αγώνων.

Κατόπιν προφορικής εντολής της Δημοτικής Αρχής αποφασίστηκε η κατασκευή προπονητικής κολυμβητικής δεξαμενής έξι (6) διαδρομών παραπλεύρως της υφιστάμενης εξωτερικής κολυμβητικής δεξαμενής, ώστε σε διεθνείς και εθνικούς αγώνες να δίδεται η δυνατότητα στους αθλητές να προπονούνται στον ίδιο χώρο πριν την έναρξη των αγώνων. Έως σήμερα οι προπονήσεις γίνονται σε κολυμβητικές δεξαμενές μακράν του κολυμβητηρίου, με αποτέλεσμα οι συνεχείς μετακινήσεις της ομάδας των αθλητών-προπονητών να δημιουργούν προβλήματα στην ομαλή ροή των αγώνων.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα απαιτηθεί ικανός χρόνος για την επικαιροποίηση και ενημέρωση της αρχιτεκτονικής μελέτης και της οριζοντιογραφίας του περιβάλλοντος χώρου η οποία αφορά τα εκ νέου και τελικά πλέον υψόμετρα των εσωτερικών δρόμων κυκλοφορίας για την ασφαλή απορροή των ομβρίων, την αναδιάταξη των οδεύσεων των δικτύων άρδευσης, των δικτύων φωτισμού και λοιπών δικτύων Η/Μ, ώστε με τις ανωτέρω αλλαγές το έργο να καταστεί άρτιο και λειτουργικό. Βάσει των νέων δεδομένων και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γ.Γ.Α. "περί κατασκευής γηπέδων tennis" δεν είναι εφικτή η κατασκευή και των δύο (2) γηπέδων tennis, όπως προέβλεπε η αρχική μελέτη του έργου, που εκπόνησε η Υπηρεσία. Ως εκ τούτου θα υλοποιηθεί ένα (1) γήπεδο tennis. Καμμία αλλαγή δεν προκύπτει όσον αφορά την κατασκευή του γηπέδου του beach volleyball.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και το άρθρο 147 παρ. 8α,9 και 10 του Ν.4412/2016, η Υπηρεσία **εισηγείται**

την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης (συνολική προθεσμία) του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ», κατά πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες. Ήτοι η ημερομηνία περαίωσης του έργου μετατίθεται από τις 22-11-2019 στις 11-01-2020.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Συνημμένο:

Αίτηση της Κ/Ε: ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ.- Ε.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με Α.Π. 45567/18-10-2019.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κολυμβητηρίου Νέας Πολιτείας» κατά πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες. Έτσι η ημερομηνία περαίωσης του έργου μετατίθεται από τις 22-11-2019 στις 11-01-2020.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΠΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΙΔΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA